

<b>Звіт щодо виконання Інвестиційної програми</b>				
<b>Назва компанії</b>	<b>АТ "Хмельницькобленерго"</b>			
Звітний період: з	з	01.01.2019	до	31.12.2019
Прогнозний період: з	з	01.01.2019	до	31.03.2019

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	86 832,27	20 356,72	0,00	0,00	0,00%	20 356,72
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	19 699,35	3 928,71	0,00	0,00	0,00%	3 928,71
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК	1 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 653,95	913,13	0,00	0,00	0,00%	913,13
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	11 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	2 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		126 646,41	25 198,56	0,00	0,00	0,00%	25 198,56

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 року

М. П.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансуванн	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																					
<b>1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ</b>																					
I.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км		558,57	78,83	44030,70	37,14	20356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	20356,72	-100,00				
I.1.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-40 в с. Кащенці Білогірського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	392,59	2,76	1083,16	2,76	1083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	1083,16	-100,00				
I.1.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП в с. Бубнівка Волочиського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	601,69	0,72	433,22	0,72	433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	433,22	-100,00				
I.1.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	592,79	1,58	933,64	1,58	933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	933,64	-100,00				
I.1.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	468,59	1,46	684,15	1,46	684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	684,15	-100,00				
I.1.1.5	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від КТП-376 в м. Деражня Хмельницької області	км	аморт. відрах.	505,35	1,26	636,24	1,26	636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	636,24	-100,00				
I.1.1.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 та ПЛ 0,38 кВ Л-3 від ЗТП-8 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	718,69	1,09	779,78	1,09	779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	779,78	-100,00				
I.1.1.7	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-425 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	602,94	1,52	913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00				
I.1.1.8	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-024 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Білогірська Ізяславського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	489,31	2,49	1218,38	2,49	1218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	1218,38	-100,00				
I.1.1.9	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-4 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Кіргізова в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	аморт. відрах.	805,75	1,03	832,34	1,03	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	832,34	-100,00				
I.1.1.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-692 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	586,45	2,32	1362,90	2,32	1362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	1362,90	-100,00				
I.1.1.11	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	543,33	2,18	1184,46	2,18	1184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	1184,46	-100,00				
I.1.1.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-25, розвантажувальної КТП-2н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	515,27	3,05	1569,53	3,05	1569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	1569,53	-100,00				
I.1.1.13	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-22 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	603,94	1,29	779,68	1,29	779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	779,68	-100,00				
I.1.1.14	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-5н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	561,16	2,30	1292,36	2,30	1292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	1292,36	-100,00				
I.1.1.15	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-6н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	559,12	1,55	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00				
I.1.1.16	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-435, розвантажувальної КТП-7н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,46	2,86	1475,51	2,86	1475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	1475,51	-100,00				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.1.1.17	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-526, розвантажувальної КТП-1н в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	678,59	1,97	1333,44	1,97	1333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1333,44	-100,00		
I.1.1.18	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-42 та ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від ЗТП-342 по вул. Лесі Українки, пров. Вишневому в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	463,27	1,83	847,78	1,83	847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	847,78	-100,00		
I.1.1.19	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-360 по вул. Горбатюка в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	390,00	1,25	487,50	1,25	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	487,50	-100,00		
I.1.1.20	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-57 по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	524,53	2,29	1201,18	2,29	1201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	1201,18	-100,00		
I.1.1.21	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	591,36	2,31	1366,05	2,31	1366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	1366,05	-100,00		
I.1.1.22	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-1 та ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-4 по вул. Крилова, вул. Петровського в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	576,98	1,81	1044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.23	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-208 по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	770,65	1,11	855,42	1,11	855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	855,42	-100,00		
I.1.1.24	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	830,07	1,76	1460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.25	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. залізничній в м. Славута Хмельницької області	км	аморт. відрах.	953,49	1,27	1210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.26	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-91 в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	475,13	2,44	1159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.27	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	528,61	1,55	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.28	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3, 4, 5 від КТП-151 по вул. Ватутіна, вул. Івана Франка в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	аморт. відрах.	535,75	1,91	1023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.29	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-10 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в смт. Теофіполь Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,63	1,39	718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.30	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	714,09	1,29	921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.31	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-167, розвантажувальної КТП-2н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	530,79	2,95	1565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.32	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-166, розвантажувальної КТП-3н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	721,98	1,96	1415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.33	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-2 в смт. Чермерівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	414,83	0,22	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.1.1.34	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-205, розвантажувальної КТП-1н в смт. Чемерівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	370,50	2,59	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.35	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-12 в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	493,36	1,58	779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.36	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-3 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-7н в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	553,08	1,33	737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.37	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-41 та ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-21, розвантажувальної КТП-1н в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	523,96	1,91	1000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.38	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-125, розвантажувальної КТП-2н по вул. Мічуріна, вул. Сухопілля в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	675,97	2,43	1642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.39	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-6, 10, 11 від ТП-249 по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	524,08	2,34	1225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.40	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від ТП-391 по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	405,31	3,23	1307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.41	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ТП-249 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	472,71	1,99	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.42	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-4н по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	632,49	1,14	719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.1.1.43	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н, КТП-163 в смт. Чорний Острів Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	746,99	1,54	1151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ</b>					<b>7,365</b>	<b>4761,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
I.3.1	<b>ПЛ 10-20 кВ</b>	<b>км</b>		<b>646,56</b>	<b>7,365</b>	<b>4761,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-100,00		
I.3.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ЗТП-148 по вул. Заславській в смт. Вінківці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	2 944,91	0,430	1266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.3.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-17 за межами с. Кружківці Новоушицького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	368,93	1,780	656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.3.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 від ПС "Підволочиськ", ПЛ 10 кВ Л-73 від ПС "Номінал" та КТП-425 в м. Волочиськ Хмельницької області	км	аморт. відрах.	663,26	2,048	1358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.3.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-92, Л-3 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-454 по вул. Шевченка в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	835,42	1,100	918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.3.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 між опорами № 12-22 та № 50-160 за межами населених пунктів Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	279,81	2,007	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ</b>					<b>3,795</b>	<b>6094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
I.4.1	<b>КЛ-10-20 кВ</b>	<b>км</b>		<b>1605,94</b>	<b>3,795</b>	<b>6094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-100,00		
I.4.1.1	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Прибузька" до РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по Просп. Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	1 449,28	2,080	3014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Озерна" до ЗТП-354 в м. Хмельницькому	км	<i>аморт. відрх. 575,88 тис. грн. приб. на вироб. інвест. 2504,14 тис. грн.</i>	1 795,93	1,715	3080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ</b>					<b>2,88</b>	<b>1267,01</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
1.5.1	Реконструкція ПЛ-35 Білогір'я-Сушівці-Ямпіль	км	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	439,93	2,88	1267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ</b>					<b>46</b>	<b>4310,67</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
1.7.1	Будівництво розвантажувальної КТП-1н по вул. Сироти в с. Кліщини Волочеського району Хмельницької області	проект	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	200	1	166,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.2	Будівництво розвантажувальної КТП-2н по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	235,67	1	235,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.3	Будівництво КТП-1н по вул. Київська в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	801,27	1	801,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.4	Реконструкція КТП-292 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Білогір'я Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.5	Реконструкція КТП-267 (заміна силового трансформатора ТМ-60кВА на ТМГ-63кВА) в смт. Вінківці Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.6	Реконструкція КТП-245 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Зінків Вільковецького району Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.7	Реконструкція КТП-168 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Гречана Волочеського району Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.8	Реконструкція КТП-342 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Шмирки Волочеського району Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.9	Реконструкція КТП-52 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.10	Реконструкція КТП-553 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Бедриківці Городоцького району Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.11	Реконструкція КТП-257 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.12	Реконструкція КТП-333 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.13	Реконструкція КТП-1н (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-250кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.14	Реконструкція КТП-208 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Шаптава Дунаєвецького району Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.15	Реконструкція КТП-179 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	<i>приб. на вироб. інвест.</i>	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Ревізійні документи, яким засталося прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7.16	Реконструкція КТП-241 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Ліцани Ізяславського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.17	Реконструкція ЗТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.18	Реконструкція ЗТП-167 (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.19	Реконструкція КТП-54 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.20	Реконструкція КТП-290 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Боришківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.21	Реконструкція КТП-434 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Красилів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.22	Реконструкція КТП-215 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Западинці Красилівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.23	Реконструкція КТП-160 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.24	Реконструкція КТП-8 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.25	Реконструкція КТП-270 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Куражин Новоушицького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.26	Реконструкція КТП-117 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.27	Реконструкція ЗТП-170 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.28	Реконструкція ЗТП-60 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Полонне Полонського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.29	Реконструкція КТП-223 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Ташки Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.30	Реконструкція КТП-94 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.31	Реконструкція КТП-86 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пеньки Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Ревізійні документи, яким засвідчується прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7.32	Реконструкція КТП-364 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Драчі Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.33	Реконструкція КТП-192 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Харківці Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.34	Реконструкція КТП-274 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с. Новосинявка Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.35	Реконструкція КТП-58 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.36	Реконструкція КТП-59 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.37	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-1000кВА на ТМГ-1000кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	192,66	1	192,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.38	Реконструкція ЗТП-235 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.39	Реконструкція КТП-119 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100кВА) в с. Грузевича Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.40	Реконструкція КТП-70 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Колибань Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.41	Реконструкція КТП-285 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Чермерівці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.42	Реконструкція КТП-42 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Летава Черновецького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.43	Реконструкція КТП-289 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Клементовичі Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.44	Реконструкція ЗТП-121 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Гриців Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.45	Реконструкція КТП-283 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Правдівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.46	Реконструкція КТП-280 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Томашівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
<b>1.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ</b>					<b>1,22</b>	<b>21884,61</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
1.9.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калосик"	проект	приб. на вироб. інвест.	42612,76	0,22	9428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.9.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Термопласт"	об'єкт	приб. на вироб. інвест.	12456,45	1,00	12456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>I.10 Інше</b>				<b>2992,22</b>	<b>4482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
I.10.1	Проектні роботи (інші)			2992,22	4482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.10.1.2	Проектні роботи на роботи в мережах 35-110 кВ	проект	приб. на вироб. інвест.	1	2986,22	2986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ Нова Ушиця—Пилипи Хребтієві (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвест.	1	892,43	892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.2	Реконструкція ПЛ-35 кВ Славути — Цвіхога (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвест. 540,47 тис. грн. за потоки реактивної е/е 109,53 тис. грн.	1	612,63	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.3	Реконструкція ПС-35/10 кВ "Номінал" (виготовлення ПВР)	проект	за потоки реактивної е/е	1	502,58	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.4	Реконструкція ПС-110/10 кВ "Раково" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за потоки реактивної е/е	1	214,71	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.5	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Ярмолинці" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за потоки реактивної е/е	1	208,24	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.6	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Дубово" (проектні роботи)	проект	власні кошти	1	555,63	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>I.10.1.2.1</b>	<b>Проектні роботи на роботи в мережах 0,4-10 кВ</b>			<b>1496,64</b>	<b>6,00</b>	<b>1496,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
I.10.1.2.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектвана ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проєктованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Виньковецькому районі Хмельницької області (експертиза проєктної документації)	проект	за потоки реактивної е/е	68,98	1,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.2.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (від проєктованих ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) та проєктованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Виньковецькому районі Хмельницької області (експертиза проєктної документації)	проект	за потоки реактивної е/е	45,5	1,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.2.3	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому (проектні роботи)	проект	за потоки реактивної е/е	304,28	1,00	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.2.4	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому (проектні роботи)	проект	за потоки реактивної е/е	263,94	1,00	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.2.5	Будівництво РП 10 суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в районі річки Південний Буг м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	за потоки реактивної е/е	263,94	1,00	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
I.10.1.2.6	Розробка Плану розвитку системи розподілу АТ "Хмельницькобленерго" на 2020-2029 р.р.	проект	за потоки реактивної е/е	550	1,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>Усього по розділу I:</b>						<b>86832,27</b>		<b>20356,72</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>20356,72</b>				
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																			
<b>II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії</b>																			
II.1.1	Лічильник трифазний електронний, багатотарифний АСЕ 6000 (або еквівалент) з можливістю підключення у АСКОЕ Периметру Товариства для встановлення на ПС Товариства.	шт.	за потоки реактивної е/е	6,50	500	3250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
II.1.2	Комунікаційний пристрій, який призначений для дистанційної комунікації з лічильниками електроенергії, що дає можливість дистанційного доступу та підключення лічильників електроенергії до АСКОЕ Периметру Товариства.	шт.	за потоки реактивної е/е	4,49	100	449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Резюме звіту документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис. грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис. грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів</b>						<b>3030,21</b>		<b>204,96</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>204,96</b>			
II.2.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт	за перетоки реактивної е/е	7,660	30	229,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	за перетоки реактивної е/е	9,000	30	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
II.2.3	Трансформатор струму ТФЗМ-35	шт	за перетоки реактивної е/е	84,000	6	504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
II.2.4	Трансформатор струму ТФЗМ-110	шт	за перетоки реактивної е/е	166,660	3	499,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
II.2.5	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт	за перетоки реактивної е/е	42,000	6	252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
II.2.6	Трансформатор напруги НКФ-110	шт	за перетоки реактивної е/е	125,000	3	375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100,00		
<b>II.2.7</b>	<b>Трансформатори струму 04 кВ</b>				<b>2502</b>	<b>899,43</b>		<b>204,96</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>204,96</b>			
II.2.7.1	Трансформатори струму 0,4 кВ (200А)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	735	246,23	169	56,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	169	56,62	-100,00		
II.2.7.2	Трансформатори струму 0,4 кВ (300А)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	732	245,43	169	56,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	169	56,66	-100,00		
II.2.7.3	Трансформатори струму 0,4 кВ (400А)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	732	245,22	141	47,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	141	47,24	-100,00		
II.2.7.4	Трансформатори струму 0,4 кВ (600А)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,510	204	104,04	57	29,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	29,07	-100,00		
II.2.7.5	Трансформатори струму 0,4 кВ (800А)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,565	69	39,01	18	10,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	10,18	-100,00		
II.2.7.6	Трансформатори струму 0,4 кВ (1000А)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,650	30	19,50	8	5,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	5,20	-100,00		
<b>II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням</b>			<b>шт.</b>			<b>12329,14</b>		<b>3082,75</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>3082,75</b>			
II.3.1	1-ф електронний лічильник	шт.	за перетоки реактивної е/е	0,31	32194	9980,14	8050	2495,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	8050	2495,50	-100,00		
II.3.2	3-ф електронний лічильник	шт.	за перетоки реактивної е/е	1,00	2000	2000,00	500	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	500	500,00	-100,00		
II.3.3	Обмінний фонд	шт.	за перетоки реактивної е/е			349,00		87,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	87,25			
II.3.3.1	1-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за перетоки реактивної е/е	0,83	200	166,00	50	41,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	50	41,50	-100,00		
II.3.3.2	3-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за перетоки реактивної е/е	1,83	100	183,00	25	45,75	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	25	45,75	-100,00		
<b>II.4 Інше</b>						<b>641,00</b>		<b>641,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>641,00</b>			
II.4.1	Показчик струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	за перетоки реактивної е/е	8,50	50	425,00	50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	425,00	-100,00		
II.4.2	Комплект інструментів для рейдової бригади	од.	за перетоки реактивної е/е	8,00	27	216,00	27	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	216,00	-100,00		
<b>Усього по розділу II:</b>						<b>19699,35</b>		<b>3928,71</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>3928,71</b>			
<b>3. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК</b>																			
<b>III.3. Інше</b>						<b>1035,90</b>													
III.3.1	Інформаційна система диспетчерського управління АТ "Хмельницькобленерго"	Проект	за перетоки реактивної е/е	1035,90	1	1 035,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>Усього по розділу III:</b>						<b>1035,90</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																			
<b>IV.1 Закупівля нових робочих станцій</b>						<b>1410,87</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
IV.1.1	Комп'ютер	шт	за перетоки	19,33	68	1314,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
IV.1.2	Комп'ютер програміста	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	48,15	2	96,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
<b>IV.2 Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання</b>						<b>1034,65</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
IV.2.1	Комутатор в управління (48 портів)	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	49,20	2,00	98	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
IV.2.2	Комутатор в РЕМ (24 порти)	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	16,70	9,00	150	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
IV.2.3	Маршрутизатор в РЕМ	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	12,00	14,00	168	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
IV.2.4	Маршрутизатор вхідних каналів Інтернет	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	123,00	2,00	246	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
IV.2.5	Комутатор модуля розподілення	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	185,98	2,00	372	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
<b>IV.3 Інші засоби компютеризації</b>						<b>2 295,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
IV.3.1	БФП А4	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	19,25	40,00	770	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
IV.3.2	Принтер друку схем в РЕМ	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	23,06	6,00	138	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
IV.3.3	Блок безперебійного живлення з батареєю	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	142,78	2,00	286	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
IV.3.4	Сервер Резервних копій	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	550,68	2,00	1 101	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
<b>IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення</b>						<b>913,13</b>	<b>913,13</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>913,13</b>					
IV.4.1	Придбання ліцензій антивірусу NOD32	ліц.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	377,57	1,0	377,57	1	377,57	0,0	0	0,00	0	0,0	0,0	1	377,57	-100,00			
IV.4.2	Програмне забезпечення Windows 2016 Datacenter OLP	ліц.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	267,78	2,0	535,56	2	535,56	0,0	0	0,00	0	0,0	0,0	2	535,56	-100,00			
<b>Усього по розділу IV:</b>						<b>5653,95</b>	<b>913,13</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>913,13</b>					
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																				
<b>V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій</b>						<b>286,78</b>														
V.1.1	Обладнання для модернізації існуючих ЦАТС Coral FlexiCom R500	к-кт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	286,78	1	286,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
<b>Усього по розділу V:</b>						<b>286,78</b>														
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																				
<b>VI.1 Придбання машин і механізмів</b>						<b>11041,86</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-500,00</b>			
VI.1.1	ВІПО-32-01 МАЗ (6х6), або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	5037,50	1	5037,50	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
VI.1.2	БКУ-1МК-Т ХТЗ-150, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	1640,00	1	1640,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
VI.1.3	Позашляховик-пікап Mitsubishi L200, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	748,10	3	2244,31	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
VI.1.4	Toyota Corola, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	420,13	3	1260,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
VI.1.5	Автомобіль фургон МАЗ-4371, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	859,67	1	859,67	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
<b>Усього по розділу VI:</b>						<b>11041,86</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>7. Інше</b>																				
<b>VII.1. Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд</b>						<b>312,13</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
VII.1.1	Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельня) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. М.Красовського, 2 в м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	312,13	1,00	312,13	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
<b>VII.2 Інше</b>						<b>1784,17</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
VII.2.1	Випробувальна установка ВУ-50	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	45,15	10	451,50	0	0,00	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	0	0,00	-100,00			
VII.2.2	Переносне заземлення 110 кВ	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	6,13	7	42,91	0	0,00	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	0	0,00	-100,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VII.2.3	Захистний комплект бензопильщика	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,80	70	685,86	0	0,00	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	0	0,00	-100,00			
VII.2.4	Комплект інструментів для електрика з експлуатації та ремонту розподільчих мереж	комплект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,44	64	603,90	0	0,00	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	0	0,00	-100,00			
<b>Усього по розділу VII:</b>						<b>2096,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						
<b>Усього по програмі:</b>						<b>126646,41</b>	<b>25198,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25198,56</b>						

В.о. генерального директора

М. П.

О.І. Козачук

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 року

Перелік  
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних  
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"  
за період з 01.01.2019 по 31.06.2019

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
<b>Розділ I</b>	
I.1.1	
I.3.1	
I.4.1	
I.5.1	
I.5.2	
I.7.1	
I.7.2	
I.8.1	
I.8.2	
I.9.1	
I.9.2	
I.9.3	
I.10.1	
<b>Розділ II</b>	
II.1.1	
II.2.1-II.2.3	
II.2.4	
II.3.1	
II.3.2	
II.3.3	
II.3.4	
II.4.1	
II.4.2	
II.4.3	
II.4.4	
<b>Розділ III</b>	
III.1.1.1	
III.1.1.2	
III.1.1.3	
III.1.1.4	
III.1.1.5	
III.1.1.6	
III.1.1.7	
III.1.1.8	
III.1.1.9	
III.1.1.10	
III.2.1	

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
III.2.2	
III.2.3	
<b>Розділ IV</b>	
IV.1.1	
IV.3.1	
IV.3.2	
IV.4.1	
<b>Розділ V</b>	
V.1.1	
V.1.2	
V.1.3	
V.1.4	
V.1.5-V.1.7	
<b>Розділ VI</b>	
VI.1.1	
VI.1.2	
VI.1.3	
<b>Розділ VII</b>	
VII.2.1.1	
VII.2.1.2	
VII.2.1.3	

Заступник директора із стратегічного розвитку  
та інвестицій з іновацій

В.О. Щербюк