

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	АТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2019	до	31.12.2019
Прогнозний період: з	з	01.01.2019	до	30.06.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	86 832,27	24 754,39	6 905,82	0,00	27,90%	17 848,57
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	19 699,35	13 044,96	10 010,65	10 010,64	76,74%	3 034,32
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК	1 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 653,95	4 619,30	0,00	0,00	0,00%	4 619,30
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	286,78	286,78	0,00	0,00	0,00%	286,78
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	11 041,86	11 041,86	3 499,09	3 499,09	31,69%	7 542,77
7	Інше	2 096,30	2 096,30	225,75	0,00	10,77%	1 870,56
Усього		126 646,41	55 843,59	20 641,30	13 509,73	36,96%	35 202,29

Т.в.о. генерального директора

В.Д. Данилків

" _____ " _____ 2019 року

М. П.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Результат виконання, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
I.1. Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ																					
I.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км		558,57	78,83	44030,70	38,27	21075,85	565,46	10,32	5834,43	0,00	0,00		27,96	15241,43	-100,00				
I.1.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-40 в с. Кащенці Білогірського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	392,59	2,76	1083,16	2,76	1083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	1083,16	-100,00				
I.1.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП в с. Бубнівка Волощиського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	601,69	0,72	433,22	0,72	433,22	601,69	0,21	127,43	0,00	0,00	0,00	0,51	305,79	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"			
I.1.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	592,79	1,58	933,64	1,58	933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	933,64	-100,00					
I.1.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	468,59	1,46	684,15	1,46	684,15	468,59	0,43	200,60	0,00	0,00	0,00	1,03	483,55	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"			
I.1.1.5	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від КТП-376 в м. Деражня Хмельницької області	км	аморт. відрах.	505,35	1,26	636,24	1,26	636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	636,24	-100,00					
I.1.1.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 та ПЛ 0,38 кВ Л-3 від ЗТП-8 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	718,69	1,09	779,78	1,09	779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	779,78	-100,00					
I.1.1.7	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-425 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	602,94	1,52	913,45	0,00	0,00	602,94	0,44	266,88	0,00	0,00	0,00	-0,44	-266,88	-100,00	ТОВ "Укр-Пром-Монтаж"			
I.1.1.8	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-024 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Білогородка Ізяславського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	489,31	2,49	1218,38	2,49	1218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	1218,38	-100,00					
I.1.1.9	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-4 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Кіргізова в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	аморт. відрах.	805,75	1,03	832,34	1,03	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	832,34	-100,00					
I.1.1.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-692 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	586,45	2,32	1362,90	2,32	1362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	1362,90	-100,00					
I.1.1.11	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	543,33	2,18	1184,46	2,18	1184,46	543,33	0,64	347,16	0,00	0,00	0,00	1,54	837,30	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-25, розвантажувальної КТП-2н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	515,27	3,05	1569,53	3,05	1569,53	515,27	0,89	459,34	0,00	0,00	0,00	2,15	1110,19	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.13	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-22 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	603,94	1,29	779,68	1,29	779,68	603,94	0,38	227,93	0,00	0,00	0,00	0,91	551,75	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.14	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-5н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	561,16	2,30	1292,36	2,30	1292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	1292,36	-100,00					
I.1.1.15	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-6н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	559,12	1,55	867,75	0,00	0,00	559,12	0,46	254,45	0,00	0,00	0,00	-0,46	-254,45	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.16	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-435, розвантажувальної КТП-7н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,46	2,86	1475,51	2,86	1475,51	516,46	0,84	431,35	0,00	0,00	0,00	2,02	1044,16	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.17	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-526, розвантажувальної КТП-1н в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	678,59	1,97	1333,44	1,97	1333,44	678,59	0,57	390,17	0,00	0,00	0,00	1,39	943,27	-100,00	ТОВ "Укр-Пром-Монтаж"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію завершених об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансуванн	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.1.1.18	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-42 та ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від ЗТП-342 по вул. Лесі Українки, пров. Вишневому в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	463,27	1,83	847,78	1,83	847,78	463,27	0,53	247,36	0,00	0,00	0,00	1,30	600,42	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"		
I.1.1.19	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-360 по вул. Горбатюка в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	390,00	1,25	487,50	1,25	487,50	390,00	0,36	142,21	0,00	0,00	0,00	0,89	345,29	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"		
I.1.1.20	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-57 по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	524,53	2,29	1201,18	2,29	1201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	1201,18	-100,00			
I.1.1.21	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	591,36	2,31	1366,05	2,31	1366,05	591,36	0,68	399,57	0,00	0,00	0,00	1,63	966,48	-100,00	ПП "Вектор-А"		
I.1.1.22	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-1 та ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-4 по вул. Крилова, вул. Петровського в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	576,98	1,81	1044,33	0,00	0,00	576,98	0,53	305,25	0,00	0,00	0,00	-0,53	-305,25	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"		
I.1.1.23	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-208 по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	770,65	1,11	855,42	1,11	855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	855,42	-100,00			
I.1.1.24	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	830,07	1,76	1460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.25	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Залізничній в м. Славути Хмельницької області	км	аморт. відрах.	953,49	1,27	1210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.26	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-91 в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	475,13	2,44	1159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.27	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	528,61	1,55	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.28	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3, 4, 5 від КТП-151 по вул. Ватутіна, вул. Івана Франка в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	аморт. відрах.	535,75	1,91	1023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.29	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-10 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в смт. Теофіполь Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,63	1,39	718,12	0,00	0,00	516,63	0,41	210,50	0,00	0,00	0,00	-0,41	-210,50	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"		
I.1.1.30	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	714,09	1,29	921,18	0,00	0,00	714,09	0,38	269,23	0,00	0,00	0,00	-0,38	-269,23	-100,00	ПП "Вектор-А"		
I.1.1.31	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-167, розвантажувальної КТП-2н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	530,79	2,95	1565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.32	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-166, розвантажувальної КТП-3н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	721,98	1,96	1415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.33	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-2 в смт. Чемерівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	414,83	0,22	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.34	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-205, розвантажувальної КТП-1н в смт. Чемерівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	370,50	2,59	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.35	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-12 в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	493,36	1,58	779,51	0,00	0,00	493,36	0,46	227,75	0,00	0,00	0,00	-0,46	-227,75	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
I.1.1.36	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-3 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-7н в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	553,08	1,33	737,81	0,00	0,00	553,08	0,39	216,37	0,00	0,00	0,00	-0,39	-216,37	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансуванн	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.1.1.37	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-41 та ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-21, розвантажувальної КТП-1н в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	523,96	1,91	1000,77	0,00	0,00	523,96	0,56	293,21	0,00	0,00	0,00	-0,56	-293,21	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"		
I.1.1.38	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-125, розвантажувальної КТП-2н по вул. Мічуріна, вул. Сухопілля в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	675,97	2,43	1642,60	0,00	0,00	675,97	0,71	480,93	0,00	0,00	0,00	-0,71	-480,93	-100,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"		
I.1.1.39	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-6, 10, 11 від ТП-249 по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	524,08	2,34	1225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.40	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від ТП-391 по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	405,31	3,23	1307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.41	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ТП-249 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	472,71	1,99	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.1.1.42	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-4н по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	632,49	1,14	719,14	1,14	719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	719,14	-100,00			
I.1.1.43	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н, КТП-163 в смт. Чорний Острів Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	746,99	1,54	1151,11	0,00	0,00	746,99	0,45	336,73	0,00	0,00	0,00	-0,45	-336,73	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ				646,56	7,365	4761,91	0,00	0,00	441,38	1,71	755,57	0,00	0,00		-1,71	-755,57	-100,00			
I.3.1	ПЛ 10-20 кВ	км		646,56	7,365	4761,91	0,00	0,00	441,38	1,71	755,57	0,00	0,00	0,00	-1,71	-755,57	-100,00			
I.3.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ЗТП-148 по вул. Заславській в смт. Вінківці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	2 944,91	0,430	1266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.3.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-17 за межами с. Кружківці Новоушицького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	368,93	1,780	656,69	0,00	0,00	368,93	0,52	192,64	0,00	0,00	0,00	-0,52	-192,64	-100,00	ПП "Вектор-А"		
I.3.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 від ПС "Підволочиськ", ПЛ 10 кВ Л-73 від ПС "Номинал" та КТП-425 в м. Волочиськ Хмельницької області	км	аморт. відрах.	663,26	2,048	1358,35	0,00	0,00	663,26	0,60	397,91	0,00	0,00	0,00	-0,60	-397,91	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
I.3.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-92, Л-3 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-454 по вул. Шевченка в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	835,42	1,100	918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
I.3.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 між опорами № 12-22 та № 50-160 за межами населених пунктів Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	279,81	2,007	561,58	0,00	0,00	279,81	0,59	165,01	0,00	0,00	0,00	-0,59	-165,01	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ				1605,94	3,795	6094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	-24,98	-100,00			
I.4.1	КЛ-10-20 кВ	км		1605,94	3,795	6094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,98	-100,00			
I.4.1.1	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Прибузька" до РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по просп. Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	1 449,28	2,080	3014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,67	-100,00	Філія ДП "Укрдержбудаекспертиза" у Хмельницькій області		
I.4.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Озерна" до ЗТП-354 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах. 575,88 тис. грн. приб. на вироб. інвест. 2504,14 тис. грн.	1 795,93	1,715	3080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,30	-100,00	Філія ДП "Укрдержбудаекспертиза" у Хмельницькій області		
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ				439,93	2,88	1267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-100,00			
I.5.1	Реконструкція ПЛ-35 Білогір'я-Сушівці-Ямпіль	км	приб. на вироб. інвест.	439,93	2,88	1267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ				46	4310,67	3	1203,32	0	49,34	0	0,00	0	0,00		3	1153,97	0,00			
I.7.1	Будівництво розвантажувальної КТП-1н по вул. Сироти в с. Клинини Волочиського району Хмельницької області	проект	приб. на вироб. інвест.	200	1	166,37	1	166,37	0,00	0	49,34	0	0,00	0,00	1	117,03	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
I.7.2	Будівництво розвантажувальної КТП-2н по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	235,67	1	235,67	1	235,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	235,67	-100,00			
I.7.3	Будівництво КТП-1н по вул. Київська в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	801,27	1	801,27	1	801,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	801,27	-100,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію завершених об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.4	Реконструкція КТП-292 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Білогір'я Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.5	Реконструкція КТП-267 (заміна силового трансформатора ТМ-60кВА на ТМГ-63кВА) в смт. Вінківці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.6	Реконструкція КТП-245 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Зінківів Вінківського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.7	Реконструкція КТП-168 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Гречана Волочиського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.8	Реконструкція КТП-342 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Шмирки Волочиського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.9	Реконструкція КТП-52 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.10	Реконструкція КТП-553 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Бедриківці Городоцького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.11	Реконструкція КТП-257 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.12	Реконструкція КТП-333 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.13	Реконструкція КТП-1н (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-250кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.14	Реконструкція КТП-208 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Шатава Дунаївського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.15	Реконструкція КТП-179 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.16	Реконструкція КТП-241 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Ліццани Ізяславського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.17	Реконструкція ЗТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.18	Реконструкція ЗТП-167 (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.19	Реконструкція КТП-54 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Гумець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.20	Реконструкція КТП-290 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Боршківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.21	Реконструкція КТП-434 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Красилів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію завершених об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансуванн	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно							
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7.22	Реконструкція КТП-215 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Западинці Красилівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.23	Реконструкція КТП-160 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.24	Реконструкція КТП-8 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.25	Реконструкція КТП-270 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Куражин Новоушицького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.26	Реконструкція КТП-117 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.27	Реконструкція ЗТП-170 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.28	Реконструкція ЗТП-60 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Полонне Полонського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.29	Реконструкція КТП-223 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Ташки Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.30	Реконструкція КТП-94 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.31	Реконструкція КТП-86 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пеньки Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.32	Реконструкція КТП-364 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Драчі Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.33	Реконструкція КТП-192 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Харківці Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.34	Реконструкція КТП-274 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с. Новосинявка Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.35	Реконструкція КТП-58 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.36	Реконструкція КТП-59 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		
1.7.37	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-1000кВА на ТМГ-1000кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	192,66	1	192,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Результати виконання, які засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію окремих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.38	Реконструкція ЗТП-235 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.39	Реконструкція КТП-119 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100кВА) в с. Грузевича Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.40	Реконструкція КТП-70 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Колибань Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.41	Реконструкція КТП-285 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Чермерівці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.42	Реконструкція КТП-42 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Летава Черновецького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.43	Реконструкція КТП-289 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Клементовичі Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.44	Реконструкція ЗТП-121 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Гриців Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.45	Реконструкція КТП-283 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Правдівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.7.46	Реконструкція КТП-280 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Томашівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ					1,22	21884,61		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.9.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калосик"	проект	приб. на вироб. інвест.	42612,76	0,22	9428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.9.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Термопласт"	об'єкт	приб. на вироб. інвест.	12456,45	1,00	12456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.10 Інше					39,50	4482,86	9,00	2475,22	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.10.1 Проектні роботи (інші)					39,50	4482,86	9,00	2475,22	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.1.2	Проектні роботи на роботи в мережах 35-110 кВ	проект	приб. на вироб. інвест.	89,14	33,50	2986,22	3,00	978,58	0,00	0,00	126,89	0,00	0,00	0,00	3,00	978,58	-100,00			
1.10.1.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ Нова Ушиця — Пилипи Хребтівці (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвест.	51,00	17,50	892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.10.1.2	Реконструкція ПЛ-35 кВ Славута — Цейтоха (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвест.	51,05	12,00	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.10.1.3	Реконструкція ПС-35/10 кВ "Номінал" (виготовлення ПВР)	проект	за перетони реактивної е/е	502,58	1,00	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.10.1.4	Реконструкція ПС-110/10 кВ "Раково" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за перетони реактивної е/е	214,71	1,00	214,71	1,00	214,71	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	1,00	150,30	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.5	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Ярмолинці" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за перетони реактивної е/е	208,24	1,00	208,24	1,00	208,24	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	1,00	145,77	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.6	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Дубово" (проектні роботи)	проект	власні кошти	555,63	1,00	555,63	1,00	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	555,63	-100,00			
1.10.1.2.1 Проектні роботи на роботи в мережах 0,4-10 кВ					1496,64	6,00	1496,64	6,00	1496,64	0,00	0,00	114,61	0,00	0,00	6,00	1382,03				
1.10.1.2.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектована ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проектованої ПС 110/20 кВ "Калосик" у Вінковецькому районі Хмельницької області (експертиза проектної документації)	проект	за перетони реактивної е/е	68,98	1,00	68,98	1,00	68,98	0,00	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,13	-100,00	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію окремих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансуванн	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.10.1.2.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (від проєктованих ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) та проєктованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Виньковецькому районі Хмельницької області (експертиза проєктної документації)	проєкт	за переточи реактивної е/е	45,5	1,00	45,50	1,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-100,00	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза"		
I.10.1.2.3	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому (проєктні роботи)	проєкт	за переточи реактивної е/е	304,28	1,00	304,28	1,00	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	304,28	-100,00			
I.10.1.2.4	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по Проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому (проєктні роботи)	проєкт	за переточи реактивної е/е	263,94	1,00	263,94	1,00	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	263,94	-100,00			
I.10.1.2.5	Будівництво РП 10 кВ суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в районі річки Південний Буг м. Хмельницький (проєктні роботи)	проєкт	за переточи реактивної е/е	263,94	1,00	263,94	1,00	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	263,94	-100,00			
I.10.1.2.6	Розробка Плану розвитку системи розподілу АТ "Хмельницькобленерго" на 2020-2029 р.р.	проєкт	за переточи реактивної е/е	550	1,00	550,00	1,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	550,00	-100,00			
Усього по розділу I:						86832,27	24754,39			6905,82	0,00				15614,85					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії						3699,00	3699,00			1223,25		1223,25			2475,75					
II.1.1	Лічильник трифазний електронний, багатотарифний АСЕ 6000 (або еквівалент) з можливістю підключення у АСКОЕ Периметру Товариства для встановлення на ПС Товариства.	шт.	за переточи реактивної е/е	6,50	500	3250,00	500	3250,00	2,79	350,00	975,00	350,00	975,00	0,00	150,00	2275,00	-57,14	ТОВ "АЛБАТ"		
II.1.2	Комунікаційний пристрій, який призначений для дистанційної комунікації з лічильниками електроенергії, що дає можливість дистанційного доступу та підключення лічильників електроенергії до АСКОЕ Периметру Товариства.	шт.	за переточи реактивної е/е	4,49	100	449,00	100	449,00	2,48	100,00	248,25	100,00	248,25	0,00	0,00	200,75	-44,71	ТОВ "АСТЕЛ-КОМ"		
II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів						3030,21	2540,70			0,00		0,00			2540,70					
II.2.1	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	за переточи реактивної е/е	7,660	30	229,80	30	229,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	229,80	-100,00			
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	за переточи реактивної е/е	9,000	30	270,00	30	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	270,00	-100,00			
II.2.3	Трансформатор струму ТФЗМ-35	шт	за переточи реактивної е/е	84,000	6	504,00	6	504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	504,00	-100,00			
II.2.4	Трансформатор струму ТФЗМ-110	шт	за переточи реактивної е/е	166,660	3	499,98	3	499,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	499,98	-100,00			
II.2.5	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт	за переточи реактивної е/е	42,000	6	252,00	6	252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	252,00	-100,00			
II.2.6	Трансформатор напруги НКФ-110	шт	за переточи реактивної е/е	125,000	3	375,00	3	375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	375,00	-100,00			
II.2.7	Трансформатори струму 04 кВ			2502	899,43			409,92			0,00		0,00			409,92				
II.2.7.1	Трансформатори струму 0,4 кВ (200А)	шт	за переточи реактивної е/е	0,335	735	246,23	338	113,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	338	113,23	-100,00			
II.2.7.2	Трансформатори струму 0,4 кВ (300А)	шт	за переточи реактивної е/е	0,335	732	245,43	338	113,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	338	113,33	-100,00			
II.2.7.3	Трансформатори струму 0,4 кВ (400А)	шт	за переточи реактивної е/е	0,335	732	245,22	282	94,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	282	94,47	-100,00			
II.2.7.4	Трансформатори струму 0,4 кВ (600А)	шт	за переточи реактивної е/е	0,510	204	104,04	114	58,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114	58,14	-100,00			
II.2.7.5	Трансформатори струму 0,4 кВ (800А)	шт	за переточи реактивної е/е	0,565	69	39,01	36	20,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	20,35	-100,00			
II.2.7.6	Трансформатори струму 0,4 кВ (1000А)	шт	за переточи реактивної е/е	0,650	30	19,50	16	10,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	10,40	-100,00			
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням						12329,14	6164,26			8169,25		8169,25			-2004,99					
II.3.1	1-ф електронний лічильник	шт.	за переточи реактивної е/е	0,31	32194	9980,14	16096	4989,76	0,29	21260	6169,85	21260	6169,85	0,00	-5164	-1180,09	-6,38	ТОВ "АЛБАТ"		
II.3.2	3-ф електронний лічильник	шт.	за переточи реактивної е/е	1,00	2000	2000,00	1000	1000,00	1,00	2000	1999,40	2000	1999,40	0,00	-1000	-999,40	-0,03	ТОВ "АЛБАТ"		
II.3.3	Обмінний фонд	шт.	за переточи реактивної е/е			349,00		174,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	174,50					
II.3.3.1	1-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за переточи реактивної е/е	0,83	200	166,00	100	83,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	100	83,00	-100,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансуванн	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
VI.1 Придбання машин і механізмів						11041,86		11041,86			3499,09		3499,09			7542,77	-300,38		
VI.1.1	ВІПО-32-01 МАЗ (6х6), або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	5037,50	1	5037,50	1	5037,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	5037,50	-100,00		
VI.1.2	БКУ-1МК-Т ХТЗ-150, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	1640,00	1	1640,00	1	1640,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	1640,00	-100,00		
VI.1.3	Позашляховик-пікап Mitsubishi L200, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	748,10	3	2244,31	3	2244,31	747,50	3,00	2242,50	3	2242,50	0,00	0	1,82	-0,08	ТОВ "Мегакарс"	
VI.1.4	Toyota Corola, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	420,13	3	1260,38	3	1260,38	418,87	3,00	1256,60	3	1256,60	0,00	0	3,78	-0,30	ТОВ "Гранд Мотор"	
VI.1.5	Автомобіль фургон МАЗ-4371, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	859,67	1	859,67	1	859,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	859,67	-100,00		
Усього по розділу VI:						11041,86		11041,86			3499,09		3499,09			7542,77			
7. Інше																			
VII.1. Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд						312,13		312,13			0,00		0,00			312,13			
VII.1.1	Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельня) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. М.Красовського, 2 в м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	312,13	1,00	312,13	1,00	312,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	312,13	-100,00		
VII.2 Інше						1784,17		1784,17			225,75		0,00			1558,43			
VII.2.1	Випробувальна установка ВУ-50	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	45,15	10	451,50	10	451,50	0,000	0	225,75	0	0,00	0,000	10	225,76	-100,00	"Титан-Т"	
VII.2.2	Переносне заземлення 110 кВ	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	6,13	7	42,91	7	42,91	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	7	42,91	-100,00		
VII.2.3	Захистний комплект бензопильщика	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,80	70	685,86	70	685,86	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	70	685,86	-100,00		
VII.2.4	Комплект інструментів для електромонтера з експлуатації та ремонту розподільчих мереж	комплект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,44	64	603,90	64	603,90	0,000	0	0,00	0	0,00	0,000	64	603,90	-100,00		
Усього по розділу VII:						2096,30		2096,30			225,75		0,00			1870,56			
Усього по програмі:						126646,41		55843,59			20641,30		13509,73			32681,79			

Т.в.о. генерального директора

М. П.

В.Д. Данилік

" ____ " _____ 2019 року

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ II	
II.1.1	ТОВ "АЛБАТ" договір №ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.1.2	ТОВ "АСТЕЛ-КОМ" договір №ДЗ-26 від 24.05.2019
II.3.1	ТОВ "АЛБАТ" договір №ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.3.2	ТОВ "АЛБАТ" договір №ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.4.1	ТОВ "Компанія Укрінтек" договір №ДЗ-27 від 21.05.19 р.
II.4.2	ПП "Інтердеталь" договір №ТЕ-45 від 31.05.19 р.
Розділ VI	
VI.1.3	ТОВ "Мегакарс" договір №ТЕ-31 від 23.04.2019 р.
VI.1.4	ТОВ "Гранд Мотор" договір №ТЕ-33 від 02.05.2019р.

Заступник директора із стратегічного розвитку
та інвестицій з інновацій

В.О. Щербюк