

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми

Назва компанії	АТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2019	до	31.12.2019
Прогнозний період: з	з	01.01.2019	до	30.09.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	87 137,35	52 158,86	38 674,27	11 880,56	74,15%	13 484,59
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	19 699,35	16 332,36	15 697,34	15 697,34	96,11%	635,02
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК	1 035,90	1 035,90	262,74	0,00	25,36%	773,16
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 653,95	5 653,95	1 594,08	1 594,08	28,19%	4 059,87
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	286,78	286,78	264,42	264,42	92,20%	22,36
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	12 210,09	12 210,09	7 161,34	7 161,34	58,65%	5 048,75
7	Інше	2 096,30	2 096,30	1 541,53	1 225,78	73,54%	554,77
Усього		128 119,72	89 774,24	65 195,72	37 823,52	72,62%	24 578,52

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" _____ " _____ 2019 року

М. П.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Результативні документи, яким засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано		Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ				566,62	77,71	44030,70	39,58	21943,60	555,77	33,31	18511,22	17,02	9214,64		6,27	3432,38	1526,25		
I.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км		566,62	77,71	44030,70	39,58	21943,60	555,77	33,31	18511,22	17,02	9214,64		6,27	3432,38	-1,91		
I.1.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-40 в с. Кащенці Білопільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	392,59	2,76	1083,16	2,76	1083,16	392,59	0,81	316,90	0,00	0,00		1,95	766,26	0,00		ТОВ "ВЕТК"
I.1.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП в с. Бубнівка Волощиского району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	601,69	0,72	433,22	0,72	433,22	601,69	0,21	129,25	0,00	0,00		0,51	303,97	0,00		ПП "ЕСМ-Монтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	592,79	1,58	933,64	1,58	933,64	592,79	0,46	273,52	0,00	0,00		1,11	660,12	0,00		ПП "ЕСМ-Монтаж"
I.1.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	468,59	1,46	684,15	1,46	684,15	468,59	0,43	200,60	0,00	0,00		1,03	483,55	0,00		ПП "ЕСМ-Монтаж"
I.1.1.5	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від КТП-376 в м. Деражня Хмельницької області	км	аморт. відрах.	505,35	1,26	636,24	1,26	636,24	505,35	0,39	195,08	0,00	0,00		0,87	441,16	0,00		ТОВ "Вест-Електра"
I.1.1.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 та ПЛ 0,38 кВ Л-3 від ЗТП-8 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	718,69	1,09	779,78	1,09	779,78	707,66	1,09	767,81	1,09	767,81		0,00	11,97	-1,53		ПП "Вектор-А"
I.1.1.7	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-425 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	602,94	1,52	913,45	0,00	0,00	602,94	0,74	448,57	0,00	0,00		-0,74	-448,57	0,00		ТОВ "ІБФ" "УкрБудмонтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.8	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-024 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Білгородка Ізяславського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	489,31	2,49	1218,38	2,49	1218,38	489,31	0,73	358,66	0,00	0,00		1,76	859,72	0,00		ПП "Вектор-А"
I.1.1.9	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-4 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Кіргізова в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	аморт. відрах.	805,75	1,03	832,34	1,03	832,34	805,75	0,30	244,43	0,00	0,00		0,73	587,91	0,00		ПП "Елко"
I.1.1.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-692 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	586,45	2,32	1362,90	2,32	1362,90	586,45	0,68	396,95	0,00	0,00		1,65	965,95	0,00		ТОВ "ВЕТК"
I.1.1.11	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	543,33	2,18	1184,46	2,18	1184,46	543,33	0,65	352,08	0,00	0,00		1,53	832,38	0,00		ТОВ "ВЕТК", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-25, розвантажувальної КТП-2н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	515,27	3,05	1569,53	3,05	1569,53	515,27	0,92	472,62	0,00	0,00		2,13	1096,91	0,00		ТОВ "ВЕТК", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.13	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-22 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	603,94	1,29	779,68	1,29	779,68	603,94	0,38	227,93	0,00	0,00		0,91	551,75	0,00		ТОВ "ВЕТК"
I.1.1.14	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-5н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	561,16	2,30	1292,36	2,30	1292,36	561,16	0,67	376,88	0,00	0,00		1,63	915,48	0,00		ТОВ "ВЕТК"
I.1.1.15	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-6н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	559,12	1,55	867,75	1,55	867,75	559,12	0,46	254,45	0,00	0,00		1,10	613,30	0,00		ТОВ "ВЕТК"
I.1.1.16	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-435, розвантажувальної КТП-7н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,46	2,86	1475,51	2,86	1475,51	516,46	0,84	431,35	0,00	0,00		2,02	1044,16	0,00		ТОВ "ВЕТК"
I.1.1.17	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-526, розвантажувальної КТП-1н в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	678,59	1,97	1333,44	1,97	1333,44	678,59	0,97	655,94	0,00	0,00		1,00	677,50	0,00		ТОВ "ІБФ" "УкрБудмонтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.18	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-42 та ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від ЗТП-342 по вул. Лесі Українки, пров. Вишневому в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	463,27	1,83	847,78	1,83	847,78	451,31	1,83	825,89	1,83	825,89		0,00	21,89	-2,58		ТОВ "Енерго-Лайн", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.19	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-360 по вул. Горбатюка в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	390,00	1,25	487,50	1,25	487,50	395,48	1,25	494,35	1,25	494,35		0,00	-6,85	1,41		ТОВ "Енерго-Лайн", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.20	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-57 по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	524,53	2,29	1201,18	2,29	1201,18	505,80	2,29	1158,28	2,29	1174,50		0,00	42,90	-3,57		ПП "Вектор-А", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.21	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	591,36	2,31	1366,05	2,31	1366,05	584,92	2,31	1351,16	2,31	1351,16		0,00	14,89	-1,09		ПП "Вектор-А", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"
I.1.1.22	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-1 та ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-4 по вул. Крилова, вул. Петровського в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	576,98	1,81	1044,33	0,00	0,00	562,20	1,81	1017,58	1,81	1032,03		-1,81	-1017,58	-2,56		ТОВ "Енерго-Лайн", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I.1.1.23	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-208 по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	770,65	1,11	855,42	1,11	855,42	770,65	0,32	250,32	0,00	0,00		0,79	605,10	0,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
I.1.1.24	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	830,07	1,76	1460,92	0,00	0,00	830,07	0,52	427,70	0,00	0,00		-0,52	-427,70	0,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
I.1.1.25	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Залізничній в м. Славути Хмельницької області	км	аморт. відрах.	953,49	1,27	1210,94	0,00	0,00	953,49	0,37	355,04	0,00	0,00		-0,37	-355,04	0,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
I.1.1.26	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-91 в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	475,13	2,44	1159,33	0,00	0,00	475,13	0,65	307,81	0,00	0,00		-0,65	-307,81	0,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
I.1.1.27	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	528,61	1,55	819,34	0,00	0,00	528,61	0,45	240,10	0,00	0,00		-0,45	-240,10	0,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
I.1.1.28	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3, 4, 5 від КТП-151 по вул. Ватутіна, вул. Івана Франка в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	аморт. відрах.	535,75	1,91	1023,28	0,00	0,00	535,75	0,54	290,37	1,91	967,91		-0,54	-290,37	0,00	ТОВ "Енерго-Лайн"			
I.1.1.29	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-10 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в смт. Теофіполь Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,63	1,39	718,12	0,00	0,00	506,91	1,39	704,61	1,39	701,67		-1,39	-704,61	-1,88	ТОВ "Енерго-Лайн", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
I.1.1.30	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	714,09	1,29	921,18	0,00	0,00	714,09	0,38	269,23	1,29	897,42		-0,38	-269,23	0,00	ПП "Вектор-А"			
I.1.1.31	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-167, розвантажувальної КТП-2н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	530,79	2,95	1565,84	0,00	0,00	530,79	0,86	456,96	0,00	0,00		-0,86	-456,96	0,00	ПП "Вектор-А"			
I.1.1.32	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-166, розвантажувальної КТП-3н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	721,98	1,96	1415,09	0,00	0,00	721,98	0,55	398,04	0,00	0,00		-0,55	-398,04	0,00	ПП "Вектор-А", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
I.1.1.33	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-2 в смт. Черемівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	414,83	0,22	91,26	0,00	0,00	414,83	0,06	26,61	0,00	0,00		-0,06	-26,61	0,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.34	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-205, розвантажувальної КТП-1н в смт. Черемівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	370,50	2,59	959,60	0,00	0,00	370,50	0,76	281,14	0,00	0,00		-0,76	-281,14	0,00	ТОВ "ВЕТК"			
I.1.1.35	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-12 в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	493,36	1,58	779,51	0,00	0,00	493,36	0,47	231,03	0,00	0,00		-0,47	-231,03	0,00	ПП "ЕСМ-Монтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
I.1.1.36	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-3 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-7н в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	553,08	1,33	737,81	0,00	0,00	553,08	0,41	226,72	0,00	10,35		-0,41	-226,72	0,00	ПП "ЕСМ-Монтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
I.1.1.37	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-41 та ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-21, розвантажувальної КТП-1н в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	540,95	1,85	1000,77	0,00	0,00	530,60	1,85	981,61	1,85	991,55		-1,85	-981,61	-1,91	ТОВ "Енерго-Лайн", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
I.1.1.38	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-125, розвантажувальної КТП-2н по вул. Мічуріна, вул. Сухопілля в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	675,97	2,43	1642,60	0,00	0,00	675,97	0,72	487,68	0,00	0,00		-0,72	-487,68	0,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
I.1.1.39	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-6, 10, 11 від ТП-249 по вул. Профспілкува в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	618,84	1,98	1225,30	0,00	0,00	618,84	0,61	375,55	0,00	0,00		-0,61	-375,55	0,00	ТОВ "Вест-Електра"			
I.1.1.40	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від ТП-391 по вул. Профспілкува в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	471,89	2,77	1307,13	0,00	0,00	471,89	0,85	401,88	0,00	0,00		-0,85	-401,88	0,00	ТОВ "Вест-Електра"			
I.1.1.41	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ТП-249 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	472,71	1,99	940,21	0,00	0,00	472,71	0,61	290,16	0,00	0,00		-0,61	-290,16	0,00	ТОВ "Вест-Електра"			
I.1.1.42	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-4н по вул. Профспілкува в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	808,02	0,89	719,14	0,89	719,14	808,02	0,27	216,81	0,00	0,00		0,62	502,33	0,00	ТОВ "Вест-Електра"			
I.1.1.43	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н, КТП-163 в смт. Чорний Острів Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	746,99	1,54	1151,11	0,00	0,00	746,99	0,46	341,56	0,00	0,00		-0,46	-341,56	0,00	ПП "Вектор-А", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ				646,56	7,37	4761,91	0,00	0,00	472,15	4,86	2296,30	3,79	1200,04		-4,86	-2296,30	-26,97				
I.3.1	ПЛ 10-20 кВ	км		646,56	7,37	4761,91	0,00	0,00	472,15	4,86	2296,30	3,79	1200,04		-4,86	-2296,30	-26,97				
I.3.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ЗТП-148 по вул. Заславський в смт. Виньківці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	2 944,91	0,43	1266,31	0,00	0,00	2944,91	0,14	417,27	0,00	0,00		-0,14	-417,27	0,00	ПП "Вектор-А"			
I.3.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-17 за межами с. Кружківці Новоушицького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	368,93	1,78	656,69	0,00	0,00	362,29	1,78	644,88	1,78	642,13		-1,78	-644,88	-1,80	ПП "Вектор-А", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 від ПС "Підволочиськ", ПЛ 10 кВ Л-73 від ПС "Номинал" та КТП-425 в м. Волочиськ Хмельницької області	км	аморт. відрах.	663,26	2,05	1358,35	0,00	0,00	663,26	0,61	403,40	0,00	0,00		-0,61	-403,40	0,00	ПП "ЕСМ-Монтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"		
1.3.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-92, Л-3 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-454 по вул. Шевченка в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	835,42	1,10	918,96	0,00	0,00	835,42	0,33	272,84	0,00	0,00		-0,33	-272,84	0,00	ПП "ЕСМ-Монтаж", ТОВ "УБП Будінвестконсалт"		
1.3.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 між опорами № 12-22 та № 50-160 за межами населених пунктів Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	279,81	2,01	561,58	0,00	0,00	277,98	2,01	557,91	2,01	557,91		-2,01	-557,91	-0,65	ПП "Вектор-А", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"		
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ				1605,94	3,80	6094,53	1,72	3080,02	1606,68	2,61	4196,18	0,00	24,97		-0,90	-1116,16	0,05			
1.4.1	КЛ-10-20 кВ	км		1605,94	3,80	6094,53	1,72	3080,02	1606,68	2,61	4196,18	0,00	24,97		-0,90	-1116,16	0,05			
1.4.1.1	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Прибузька" до РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по Просп. Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	1 449,28	2,08	3014,51	0,00	0,00	1449,28	1,43	2066,46	0,00	12,67		-1,43	-2066,46	0,00	Флія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області, ПП "Буделектро Прогрес"		
1.4.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Озерна" до ЗТП-354 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах. 575,88 тис. грн. приб. на вироб. інвест. 2504,14 тис. грн.	1 795,93	1,72	3080,02	1,715	3080,02	1795,93	1,19	2129,72	0,00	12,30		0,53	950,30	0,00	Флія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області, ПП "Буделектро Прогрес"		
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ				439,93	2,88	1267,01	2,88	1267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,88	1267,01	-100,00			
1.5.1	Реконструкція ПЛ-35 Білогір'я-Сушіваці-Ямпіль	км	приб. на вироб. інвест.	439,93	2,88	1267,01	2,88	1267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,88	1267,01	-100,00	ТОВ "Юваенерджи"		
1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ				93,71	46	4310,67	3	1203,32	322,18	6	1933,09	17	1326,30		-3	-729,78	243,81			
1.7.1	Будівництво розвантажувальної КТП-1н по вул. Сироти в с. Клинини Волочиського району Хмельницької області	проект	приб. на вироб. інвест.	166,37	1	166,37	1	166,37	0,00	0	50,05	0	0,00		1	116,32	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"		
1.7.2	Будівництво розвантажувальної КТП-2н по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	235,67	1	235,67	1	235,67	0,00	0	69,10	0	0,00		1	166,57	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.3	Будівництво КТП-1н по вул. Київська в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	801,27	1	801,27	1	801,27	0,00	0	397,86	0	0,00		1	403,41	-100,00	ТОВ "ІБФ" "Укрбудмонтаж", ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"		
1.7.4	Реконструкція КТП-292 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Білогір'я Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	1	57,41		0	-17,22	-100,00	ТОВ "ВЕТК"		
1.7.5	Реконструкція КТП-267 (заміна силового трансформатора ТМ-60кВА на ТМГ-63кВА) в смт. Вільківці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	26,02	0	0,00		0	-26,02	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.6	Реконструкція КТП-245 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Зіньків Вінковецького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	26,02	0	0,00		0	-26,02	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.7	Реконструкція КТП-168 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Гречана Волочиського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	20,53	0	0,00		0	-20,53	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
1.7.8	Реконструкція КТП-342 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Шмирки Волочиського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	0	0,00		0	-17,22	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
1.7.9	Реконструкція КТП-52 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	0	0,00		0	-17,22	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
1.7.10	Реконструкція КТП-553 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Бедриківці Городоцького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	0	0,00		0	-17,22	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
1.7.11	Реконструкція КТП-257 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	28,60	0	0,00		0	-28,60	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.12	Реконструкція КТП-333 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	34,22	0	0,00		0	-34,22	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.13	Реконструкція КТП-1н (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-250кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	21,45	0	0,00		0	-21,45	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.14	Реконструкція КТП-208 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Шатава Дунаєвського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	21,45	0	0,00		0	-21,45	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.15	Реконструкція КТП-179 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	28,71	0	0,00		0	-28,71	-100,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"		
1.7.16	Реконструкція КТП-241 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Ліщани Ізяславського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	34,21	0	0,00		0	-34,21	-100,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або оцінювана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.7.17	Реконструкція ЗТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	1	118,01		0	0,00	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
1.7.18	Реконструкція ЗТП-167 (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	0,00	0	35,40	1	118,01		0	-35,40	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
1.7.19	Реконструкція КТП-54 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	21,45	1	71,50		0	-21,45	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
1.7.20	Реконструкція КТП-290 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Боришківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	20,53	1	68,44		0	-20,53	-100,00	ТОВ "ВЕТК"			
1.7.21	Реконструкція КТП-434 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Красилів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	68,14	1	68,14	1	68,14		-1	-68,14	4,45	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.22	Реконструкція КТП-215 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Западинці Красилівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	52,15	1	52,15	1	52,15		-1	-52,15	4,89	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.23	Реконструкція КТП-160 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	20,51	1	68,35		0	-20,51	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.24	Реконструкція КТП-8 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	20,51	1	68,35		0	-20,51	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.25	Реконструкція КТП-270 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Куражин Новоушицького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	20,53	0	0,00		0	-20,53	-100,00	ПП "Вектор-А"			
1.7.26	Реконструкція КТП-117 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	46,28	0	0,00		0	-46,28	-100,00	ПП "Вектор-А"			
1.7.27	Реконструкція ЗТП-170 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	0	0,00	117,92	1	117,92	1	117,92		-1	-117,92	4,82	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.28	Реконструкція ЗТП-60 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Полонне Полонського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	154,16	1	154,16	1	154,16		-1	-154,16	4,81	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.29	Реконструкція КТП-223 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Ташки Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	28,70	0	0,00		0	-28,70	-100,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
1.7.30	Реконструкція КТП-94 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	35,76	0	0,00		0	-35,76	-100,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"			
1.7.31	Реконструкція КТП-86 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пеньки Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	16,41	0	0,00		0	-16,41	-100,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"			
1.7.32	Реконструкція КТП-364 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Драчі Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	0,00	0	19,57	0	0,00		0	-19,57	-100,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"			
1.7.33	Реконструкція КТП-192 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Харківці Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	21,45	1	71,50		0	-21,45	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.34	Реконструкція КТП-274 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с. Новосіявка Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	0	0,00	0,00	0	15,65	1	52,15		0	-15,65	-100,00	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.35	Реконструкція КТП-58 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	57,25	1	57,25	1	57,25		-1	-57,25	4,60	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.36	Реконструкція КТП-59 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	0	0,00	68,14	1	68,14	1	68,14		-1	-68,14	4,45	ТОВ "Енерго-Лайн"			
1.7.37	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-1000кВА на ТМГ-1000кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	192,66	1	192,66	0	0,00	0,00	0	100,64	0	0,00		0	-100,64	-100,00	ПП "Вектор-А"			
1.7.38	Реконструкція ЗТП-235 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00	ПП "Вектор-А"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або оцінювана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.39	Реконструкція КТП-119 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100кВА) в с. Грузевича Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,16	0	0,00		0	-17,16	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.40	Реконструкція КТП-70 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Колибань Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,16	0	0,00		0	-17,16	-100,00	ПП "Вектор-А"		
1.7.41	Реконструкція КТП-285 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Черемівці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	1	57,41		0	-17,22	-100,00	ТОВ "ВЕТК"		
1.7.42	Реконструкція КТП-42 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Летава Червоноградського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	1	57,41		0	-17,22	-100,00	ТОВ "ВЕТК"		
1.7.43	Реконструкція КТП-289 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Клементовичі Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	28,71	0	0,00		0	-28,71	-100,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"		
1.7.44	Реконструкція ЗТП-121 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Гриців Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	28,70	0	0,00		0	-28,70	-100,00	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"		
1.7.45	Реконструкція КТП-283 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Правдівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	0	0,00	0,00	0	21,45	0	0,00		0	-21,45	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
1.7.46	Реконструкція КТП-280 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Томашівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	0	0,00	0,00	0	17,22	0	0,00		0	-17,22	-100,00	ПП "ЕСМ-Монтаж"		
1.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ				18040,39	1,23	22189,69	1,23	22189,69	0,00	0,00	10447,69	0,00	0,00		1,23	11742,00	-100,00			
1.9.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калосик"	проект	приб. на вироб. інвест.	42318,43	0,23	9733,24	0,23	9733,24	0,00	0,00	6726,49	0,00	0,00		0,23	3006,75	-100,00	ТОВ "ЮВА Енерджі"		
1.9.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Термопласт"	об'єкт	приб. на вироб. інвест.	12456,45	1,00	12456,45	1,00	12456,45	0,00	0,00	3721,20	0,00	0,00		1,00	8735,25	-100,00	ТОВ "АВМ АМПЕР"		
1.10 Інше				39,50	4482,86	9,00	2475,22	2,00	1289,79	2,00	114,61				7,00	1185,43	0,00			
1.10.1 Проектні роботи (інші)				39,50	4482,86	9,00	2475,22	644,90	2,00	1289,79	2,00	114,61			0,00	1185,43				
1.10.1.2	Проектні роботи на роботи в мережах 35-110 кВ	проект	приб. на вироб. інвест.	89,14	33,50	2986,22	3,00	978,58	0,00	0,00	994,68	0,00	0,00		3,00	978,58				
1.10.1.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ Нова Ушиця—Пилипи Хрестівці (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвест.	51,00	17,50	892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	0,00	0,00		0,00	-267,72	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.2	Реконструкція ПЛ-35 кВ Славута — Цвітоха (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвест. 540,47 тис. грн. за перетом реактивної е/е 109,53 тис. грн.	51,05	12,00	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183,65	0,00	0,00		0,00	-183,65	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.3	Реконструкція ПС-35/10 кВ "Номінал" (виготовлення ПВР)	проект	за перетом реактивної е/е	502,58	1,00	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		0,00	-250,00	-100,00	ПРАТ ПВДКП "Укр західенергопроект"		
1.10.1.4	Реконструкція ПС-110/10 кВ"Раково" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за перетом реактивної е/е	214,71	1,00	214,71	1,00	214,71	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00		1,00	150,30	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.5	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Ярмолинці" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за перетом реактивної е/е	208,24	1,00	208,24	1,00	208,24	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00		1,00	145,77	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.6	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Дубово" (проектні роботи)	проект	власні кошти	555,63	1,00	555,63	1,00	555,63	0,00	0,00	166,43	0,00	0,00		1,00	389,20	-100,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"		
1.10.1.2.1 Проектні роботи на роботи в мережах 0,4-10 кВ				1496,64	6,00	1496,64	6,00	1496,64	147,56	2,00	295,11	2,00	114,61		4,00	1201,53				
1.10.1.2.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектівана ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проективаної ПС 110/20 кВ "Калосик" у Вінковецькому районі Хмельницької області (експертиза проектної документації)	проект	за перетом реактивної е/е	68,98	1	68,98	1	68,98	69,11	1	69,11	1	69,11		0,00	-0,13	0,19	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза"		
1.10.1.2.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (від проектіваних ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) та проективаної ПС 110/20 кВ "Калосик" у Вінковецькому районі Хмельницької області (експертиза проектної документації)	проект	за перетом реактивної е/е	45,5	1	45,50	1	45,50	45,50	1	45,50	1	45,50		0,00	0,00	0,00	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза"		
1.10.1.2.3	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому (проектні роботи)	проект	за перетом реактивної е/е	304,28	1	304,28	1	304,28	0,00	0	67,50	0	0,00		1,00	236,78	-100,00	ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"		
1.10.1.2.4	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому (проектні роботи)	проект	за перетом реактивної е/е	263,94	1	263,94	1	263,94	0,00	0	37,50	0	0,00		1,00	226,44	-100,00	ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"		
1.10.1.2.5	Будівництво РП 10 суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в районі річки Південний Буг м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	за перетом реактивної е/е	263,94	1	263,94	1	263,94	0,00	0	75,50	0	0,00		1,00	188,44	-100,00	ТОВ "Добробут-Проект"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Результати документації, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або оцінювана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I.10.1.2.6	Розробка Плану розвитку системи розподілу АТ "Хмельницькобленерго" на 2020-2029 р.р.	проект	за перетом реактивної е/е	550,00	1	550,00	1	550,00	0,00	0	0,00	0	0,00		1,00	550,00	-100,00	Метрополія			
Усього по розділу I:						87137,35		52158,86			38674,270		11880,56			13484,59					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																					
II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії					600,00	3699,00	600,00	3699,00	5,61	450,00	2523,25	450,00	2523,25		150,00	1175,75					
II.1.1	Лічильник трифазний електронний, багатотарифний АСЕ 6000 (або еквівалент) з можливістю підключення у АСКОЕ Периметру Товариства для встановлення на ПС Товариства.	шт.	за перетом реактивної е/е	6,50	500	3250,00	500	3250,00	6,50	350	2275,00	350	2275,00		150,00	975,00	0,00	ТОВ "АЛБАТ"			
II.1.2	Комунікаційний пристрій, який призначений для дистанційної комунікації з лічильниками електроенергії, що дає можливість дистанційного доступу та підключення лічильників електроенергії до АСКОЕ Периметру Товариства.	шт.	за перетом реактивної е/е	4,49	100	449,00	100	449,00	2,48	100	248,25	100	248,25		0,00	200,75	-44,71	ТОВ "АСТЕЛ-КОМ"			
II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів					2580	3030,21	1764	2745,66		30	227,40	30	227,40		1734	2518,26					
II.2.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт	за перетом реактивної е/е	7,660	30	229,80	30	229,80	7,58	30	227,40	30	227,40		0	2,40	-1,04	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"			
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	за перетом реактивної е/е	9,000	30	270,00	30	270,00	0,00	0	0,00	0	0,00		30	270,00	-100,00	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"			
II.2.3	Трансформатор струму ТФМ-35	шт	за перетом реактивної е/е	84,000	6	504,00	6	504,00	0,00	0	0,00	0	0,00		6	504,00	-100,00	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"			
II.2.4	Трансформатор струму ТФМ-110	шт	за перетом реактивної е/е	166,660	3	499,98	3	499,98	0,00	0	0,00	0	0,00		3	499,98	-100,00	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"			
II.2.5	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт	за перетом реактивної е/е	42,000	6	252,00	6	252,00	0,00	0	0,00	0	0,00		6	252,00	-100,00	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"			
II.2.6	Трансформатор напруги НКФ-110	шт	за перетом реактивної е/е	125,000	3	375,00	3	375,00	0,00	0	0,00	0	0,00		3	375,00	-100,00	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"			
II.2.7 Трансформатори струму 04 кВ					2502	899,43	1686	614,88		0	0,00	0	0,00		1686	614,88					
II.2.7.1	Трансформатори струму 0,4 кВ (200А)	шт	за перетом реактивної е/е	0,335	735	246,23	507	169,85	0,00	0	0,00	0	0,00		507	169,85	-100,00	ТОВ "Промсервіс"			
II.2.7.2	Трансформатори струму 0,4 кВ (300А)	шт	за перетом реактивної е/е	0,335	732	245,43	507	169,99	0,00	0	0,00	0	0,00		507	169,99	-100,00	ТОВ "Промсервіс"			
II.2.7.3	Трансформатори струму 0,4 кВ (400А)	шт	за перетом реактивної е/е	0,335	732	245,22	423	141,71	0,00	0	0,00	0	0,00		423	141,71	-100,00	ТОВ "Промсервіс"			
II.2.7.4	Трансформатори струму 0,4 кВ (600А)	шт	за перетом реактивної е/е	0,510	204	104,04	171	87,21	0,00	0	0,00	0	0,00		171	87,21	-100,00	ТОВ "Промсервіс"			
II.2.7.5	Трансформатори струму 0,4 кВ (800А)	шт	за перетом реактивної е/е	0,565	69	39,01	54	30,53	0,00	0	0,00	0	0,00		54	30,53	-100,00	ТОВ "Промсервіс"			
II.2.7.6	Трансформатори струму 0,4 кВ (1000А)	шт	за перетом реактивної е/е	0,650	30	19,50	24	15,60	0,00	0	0,00	0	0,00		24	15,60	-100,00	ТОВ "Промсервіс"			
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням					34494	12329,14	25870	9246,70		34494	12328,54	34494	12328,54		-8624	-3081,84					
II.3.1	1-ф електронний лічильник	шт.	за перетом реактивної е/е	0,31	32194	9980,14	24145	7484,95	0,31	32194	9980,14	32194	9980,14		-8049	-2495,19	0,00	ТОВ "АЛБАТ"			
II.3.2	3-ф електронний лічильник	шт.	за перетом реактивної е/е	1,00	2000	2000,00	1500	1500,00	1,00	2000	1999,40	2000	1999,40		-500	-499,40	-0,03	ТОВ "АЛБАТ"			
II.3.3 Обмінний фонд					1,16	300	349,00	225,00	261,75	1,16	300	349,00	300	349,00	-75	-87,25	0,00	ТОВ "АЛБАТ"			
II.3.3.1	1-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за перетом реактивної е/е	0,83	200	166,00	150	124,50	0,83	200	166,00	200	166,00		-50	-41,50	0,00				
II.3.3.2	3-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за перетом реактивної е/е	1,83	100	183,00	75	137,25	1,83	100	183,00	100	183,00		-25	-45,75	0,00				
II.4 Інше					77	641,00	77	641,00		77	618,15	77	618,15		0,00	22,85					
II.4.1	Показчик струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	за перетом реактивної е/е	8,50	50	425,00	50	425,00	8,42	50	420,75	50	420,75		0	4,25	-1,00	ТОВ "Компанія Українтек"			
II.4.2	Комплект інструментів для рейдової бригади	од.	за перетом реактивної е/е	8,00	27	216,00	27	216,00	7,31	27	197,40	27	197,40		0	18,60	-8,61	ПП "Інтердеталь"			
Усього по розділу II:						19699,35		16332,36			15697,34		15697,34			635,02					
3. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДК																					
III.3. Інше					1	1036	1	1035,90		0,00	262,740	0,00	0,00		1	773,16					
III.3.1	Інформаційна система диспетчерського управління АТ "Хмельницькобленерго"	Проект	за перетом реактивної е/е	1035,90	1	1 035,90	1	1 035,90	0,00	0	262,74	0	0,00		1	773,16	-100,00	ТОВ "ЕФЕР ТІ-ГРУП"			
Усього по розділу III:						1035,90		1035,90			262,74		0,00			773,16					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																					
IV.1 Закупівля нових робочих станцій					70	1410,87	70	1410,87		0	0	0	0		70	1410,87					
IV.1.1	Комп'ютер	шт	за перетом реактивної е/е	19,33	68	1314,58	68	1314,58	0,00	0	0,00	0	0,00		68	1314,58	-100,00				
IV.1.2	Комп'ютер програміста	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	48,15	2	96,29	2	96,29	0,00	0	0,00	0	0,00		2	96,29	-100,00				
IV.2 Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					29	1034,65	29	1034,65		0	0,00	0	0,00		29	1034,65					
IV.2.1	Комутатор в управління (48 портів)	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	49,20	2	98,40	2	98,40	0,00	0	0,00	0	0,00		2	98,40	-100,00				
IV.2.2	Комутатор в РЕМ (24 порти)	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	16,70	9	150,30	9	150,30	0,00	0	0,00	0	0,00		9	150,30	-100,00				
IV.2.3	Маршрутизатор в РЕМ	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	12,00	14	168,00	14	168,00	0,00	0	0,00	0	0,00		14	168,00	-100,00				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Результати документації, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівничого об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV.2.4	Маршрутизатор вхідних каналів Інтернет	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	123,00	2	246,00	2	246,00	0,00	0	0,00	0	0,00		2	246,00	-100,00		
IV.2.5	Комутатор модуля розподілення	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	185,98	2	371,95	2	371,95	0,00	0	0,00	0	0,00		2	371,95	-100,00		
IV.3 Інші засоби комп'ютеризації					50	2295,30	50	2295,30		4,00	1304,48	4,00	1304,48		46	990,82			
IV.3.1	БФП А4	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	19,25	40	770,04	40	770,04	0,00	0	0,00	0	0,00		40	770,04	-100,00		
IV.3.2	Принтер друку схем в РЕМ	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	23,06	6	138,35	6	138,35	0,00	0	0,00	0	0,00		6	138,35	-100,00		
IV.3.3	Блок безперебійного живлення з батареєю	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	142,78	2	285,55	2	285,55	121,49	2	242,98	2	242,98		0	42,57	-14,91	ТОВ "ТД Харківспецакумулятор"	
IV.3.4	Сервер Резервних копій	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	550,68	2	1 101,36	2	1 101,36	530,75	2	1 061,50	2	1 061,50		0	39,86	-3,62	ТОВ "Айті-Солюшнс"	
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення					3	913,13	3	913,13		1	289,60	1	289,60		2	623,53			
IV.4.1	Придбання ліцензій антивірусу NOD32	ліц.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	377,57	1	377,57	1	377,57	289,60	1	289,60	1	289,60		0	87,97	-23,30	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.4.2	Програмне забезпечення Windows 2016 Datacenter OLP	ліц.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	267,78	2	535,56	2	535,56	0,0	0	0,00	0	0,0		2	535,56	-100,00		
Усього по розділу IV:						5653,95		5653,95			1594,08		1594,08			4059,87			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
V.1 Системи зв'язку та телекомунікації					1	286,78	1	286,78		1	264,42	1	264,42		0	22,36			
V.1.1	Обладнання для модернізації існуючих ЦАТС Coral FlexiCom R500	к-кт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	286,78	1	286,78	1	286,78	264,42	1	264,42	1	264,42		0	22,36	-7,80	ТзОВ "ФОРТЕЛ"	
Усього по розділу V:						286,78		286,78			264,42		264,42			22,36			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
VI.1 Придбання машин і механізмів					11	12210,09	11	12210,09		10	7161,34	10	7161,34		1	5048,75			
VI.1.1	ВІПО-32-01 МА3 (6х6), або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	5037,50	1	5037,50	1	5037,50	0	0	0,00	0	0,00		1	5037,50	-100,00		
VI.1.2	БКУ-1МК-Т ХТ3-150, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	1640,00	1	1640,00	1	1640,00	1639,75	1	1639,75	1	1639,75		0	0,25	-0,02	ТОВ "Тот-Стайл"	
VI.1.3	Позашляховик-пікап Mitsubishi L200, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	748,11	4	2992,42	4	2992,42	747,50	4	2990,00	4	2990,00		0	2,42	-0,08	ТОВ "Мегакарс"	
VI.1.4	Toyota Corola, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	420,13	4	1680,50	4	1680,50	418,11	4	1672,42	4	1672,42		0	8,08	-0,48	ТОВ "Гранд Мотор"	
VI.1.5	Автомобіль фургон MA3-4371, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	859,67	1	859,67	1	859,67	859,17	1	859,17	1	859,17		0	0,50	-0,06	ТОВ "Бугавто"	
Усього по розділу VI:						12210,09		12210,09			7161,34		7161,34			5048,75			
7. Інше																			
VII.1. Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд					1	312,13	1	312,13		0	90,00	0	0,00		1	222,13			
VII.1.1	Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельня) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. М.Красовського, 2 в м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	312,13	1	312,13	1	312,13	0	0	90,00	0	0,00		1	222,13	-100,00	ПП "Проект-Менас"	
VII.2 Інше					151	1784,17	151	1784,17		141	1451,53	141	1225,78		10	332,64			
VII.2.1	Випробувальна установка ВУ-50	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	45,15	10	451,50	10	451,50	0,000	0	225,75	0	0,00		10	225,75	-100,00	"Титан-Т"	
VII.2.2	Переносне заземлення 110 кВ	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	6,13	7	42,91	7	42,91	6,07	7	42,50	7	42,50		0	0,41	-0,96	ТзОВ"Компанія Українтек"	
VII.2.3	Захисний комплект бензопильщика	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,80	70	685,86	70	685,86	8,33	70	583,28	70	583,28		0	102,58	-14,96	ФОП Жубрицький О.О.	
VII.2.4	Комплект інструментів для електромонтера з експлуатації та ремонту розподільчих мереж	комплект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,44	64	603,90	64	603,90	9,38	64	600,00	64	600,00		0	3,90	-0,65	ТзОВ"Компанія Українтек"	
Усього по розділу VII:						2096,30		2096,30			1541,53		1225,78			554,77			
Усього по програмі:						128119,72		89774,24			65195,72		37823,52			24578,52			

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

М. П.

"___" _____ 2019 року

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2019 по 30.09.2019

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I	
I.1.6	ПП "Вектор-А", договір №60610 від 12.07.2019 р., акти №1-7(09)
I.1.18	ТОВ "Енерго Лайн", договір №58013 від 20.05.2019 р., акти №1-3(07); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59850 від 12.07.2019 р. акт №1(07)
I.1.19	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-22 від 10.05.2019 р., акти №1-2(07); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59851 від 12.07.2019 р., акт №1(07)
I.1.20	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-75 від 02.07.2019 р., акти №1-6(08); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61738 від 19.08.2019 р., акт №1(09)
I.1.21	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-32 від 29.05.2019 р., акти №1-9(08); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59846 від 11.07.2019 р., акт №1(08)
I.1.22	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-46 від 12.06.2019 р., акти №1-5(09); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61739 від 19.08.2019 р. акт №1(09)
I.1.28	ТОВ "Енерго Лайн", договір №62341 від 02.09.2019 р., акти №1-4(09)
I.1.29	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-15 від 16.05.2019 р., акти №1-7(09)
I.1.30	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-45 від 12.06.2019 р., акти №1-11(08)
I.1.36	ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59849 від 12.07.2019 р. акт №1(08)
I.1.37	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-11 від 10.05.2019р., акти №1-6(07); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59879 від 12.07.2019 р., акт №1(09)
I.3.2	ПП "Вектор-А", договір №58034 від 20.05.2019 р., акт №1(07)
I.3.5	ПП "Вектор-А", договір №58906 від 23.05.2019 р., акти №1-2(07) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59860 від 12.07.2019 р., акт №1(07)
I.4.1	Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області, договір №23-0115-19 від 24.04.2019 р., акт №1(07)
I.4.2	Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області, договір №23-0116-19 від 24.04.2019 р., акт №1(07)
I.7.4	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62212 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
I.7.17	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62173 від 09.09.2019 р., акт №1(09)
I.7.18	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62216 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
I.7.19	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62197 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
I.7.20	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62206 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
I.7.21	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61050 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.22	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61044 від 06.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.23	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61186 від 26.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.24	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61201 від 26.07.2019 р., акт №1(09)

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
I.7.27	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61042 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.28	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61047 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.33	ТОВ "Енерго Лайн", договір №63231 від 06.09.2019 р., акт №1(09)
I.7.34	ТОВ "Енерго Лайн", договір №63232 від 06.09.2019 р., акт №1(09)
I.7.35	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61037 від 26.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.36	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61045 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.41	ТЗОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62202 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
I.7.42	ТЗОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62176 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
I.10.1.2.1	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза", договір №0614-19Е від 19.06.2019 р., акт №1(09)
I.10.1.2.2	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза", договір №0613-19Е від 19.06.2019 р., акт №2(09)
Розділ II	
II.1.1	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.1.2	ТОВ "АСТЕЛ-КОМ" договір № ДЗ-26 від 24.05.2019р.
II.2.1	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ" договір № ТЕ-64 від 22.07.2019р.
II.3.1	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.3.2	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.4.1	ТОВ "Компанія Укрінтек" договір № ДЗ-27 від 21.05.19 р.
II.4.2	ПП "Інтердеталь" договір № ТЕ-45 від 31.05.19 р.
Розділ IV	
IV.3.3	ТОВ "ТД Харківспецакумулятор" договір № ДЗ-72 від 12.07.2019р.
IV.3.4	ТОВ "Айті-Солюшнс" договір № ТЕ-66 від 07.08.2019р.
IV.4.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір № ДЗ-77 від 16.07.2019р.
Розділ V	
V.1.1	ТОВ "Форател" договір № ДЗ-28 від 21.05.2019р.
Розділ VI	
VI.1.2	ТОВ "Тот-Стайл" договір № ТЕ-61 від 12.07.2019р.
VI.1.3	ТОВ "Мегакарс" договір № ТЕ-31 від 23.04.2019р.
VI.1.3	ТОВ "Мегакарс" договір № ТЕ-71 від 19.08.2019р.
VI.1.4	ТОВ "Гранд Мотор" договір № ТЕ-33 від 02.05.2019р.
VI.1.4	ТОВ "Гранд Мотор" договір № ТЕ-72 від 09.09.2019р.
VI.1.5	ТОВ "Бугавто" договір № ТЕ-59 від 12.07.2019р.
Розділ VII	
VII.2.2	ТЗОВ "Компанія Укрінтек" договір № ТЕ-34 від 07.05.2019р.
VII.2.3	ФОП "Жубржицький О.О." договір № ТЕ-28 від 23.04.2019р.
VII.2.4	ТЗОВ "Компанія Укрінтек" договір № ТЕ-44 від 05.06.2019р.

Заступник директора із стратегічного розвитку
та інвестицій з інновацій

В.О. Щербюк