

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2016	до	31.12.2016
Прогнозний період: з	з	01.01.2016	до	31.12.2016

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	58 455,13	58 455,13	53 472,12	49 383,56	91,48%	4 983,01
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	7 317,85	7 317,85	7 477,58	7 477,58	102,18%	-159,73
3	Впровадження та розвиток АСДТК	360,80	360,80	360,82	360,82	100,01%	-0,02
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 167,51	1 167,51	972,35	972,35	83,28%	195,16
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	440,00	440,00	453,43	453,43	103,05%	-13,43
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	1 701,53	1 701,53	1 699,34	1 699,34	99,87%	2,19
7	Інше	8 411,18	8 411,18	8 377,44	8 377,44	99,60%	33,74
Усього		77 854,00	77 854,00	72 813,08	68 724,53	93,53%	5 040,92

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" ____ " _____ 20__ року

М. П.

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або опрацювання ліній, введених в експлуатацію лінійних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Технічне переоснащення КПТ-10, 0,4 кВ із заміною складових частин КПТ-3н та КПТ-2н в с. Мухарів, Славутського р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-0,4 кВ, КПТ-1н, Л-3 Л=1,01 км, ПЛ-0,4 кВ, КПТ-2н, Л-1,2 Л=1,438 км	км	власні кошти	225,298	2,448	551,53	2,448	2,448	0,00	551,53	551,53	0,00	209,229	2,451	2,451	0,000	512,82	512,82	0,00	2,451	2,451	0,000	512,82	512,82	0,00		-0,003	38,71	-7,13	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-0,4 кВ від КПТ-524, Л-1 по вул. Зарвній в м. Хмельницькому	км	власні кошти	235,203	0,665	156,41	0,665	0,665	0,00	156,41	156,41	0,00	216,810	0,721	0,721	0,000	156,32	156,32	0,00	0,721	0,721	0,000	156,32	156,32	0,00		-0,056	0,09	-7,82	ПЛ "Елю"		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-4, 5, 6 від ЗТП-83 в с. Піроцької, Хмельницького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	253,611	1,692	429,11	1,692	1,692	0,00	429,11	429,11	0,00	246,099	1,692	1,692	0,000	416,40	416,40	0,00	1,692	1,692	0,000	416,40	416,40	0,00		0,000	12,71	-2,96	ПЛ "Елю"		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1,2 від ЗТП-322 в с.мт Сатанів, Городоцького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	137,389	2,030	278,90	2,030	2,030	0,00	278,90	278,90	0,00	128,182	2,167	2,167	0,000	277,77	277,77	0,00	2,167	2,167	0,000	277,77	277,77	0,00		-0,137	1,13	-6,70	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1,2,3 від КПТ-480 в с.мт Сатанів, Городоцького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	251,632	1,106	278,31	1,106	1,106	0,00	278,31	278,31	0,00	249,412	1,106	1,106	0,000	275,85	275,85	0,00	1,106	1,106	0,000	275,85	275,85	0,00		0,000	2,45	-0,88	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1, 2, 3 від КПТ-481 в с.мт Сатанів, Городоцького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	212,590	0,390	82,91	0,390	0,390	0,00	82,91	82,91	0,00	216,216	0,370	0,370	0,000	80,00	80,00	0,00	0,370	0,370	0,000	80,00	80,00	0,00		0,020	2,91	1,71	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1 від КПТ-228 по вул. Садова в с.мт Сатанів, Городоцького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	255,500	0,140	35,77	0,140	0,140	0,00	35,77	35,77	0,00	258,357	0,140	0,140	0,000	36,17	36,17	0,00	0,140	0,140	0,000	36,17	36,17	0,00		0,000	-0,40	1,12	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1, 2, 3, 4 від ЗТП-317 по вул. Лермонтова в м. Городок, Хмельницької області	км	власні кошти	217,837	2,755	600,14	2,755	2,755	0,00	600,14	600,14	0,00	216,730	2,755	2,755	0,000	597,09	597,09	0,00	2,755	2,755	0,000	597,09	597,09	0,00		0,000	3,05	-0,51	ПЛ "Ярсі"		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням зольованого проводу від розвантажувальної КПТ-3н, Л-1,2,3, с.мт Сатанів по вул. Збрунський, Городоцького р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,365 км, ПЛ-0,4 кВ L=0,938 км, КПС-160 кВА -1 шт	км	власні кошти	301,420	1,396	420,78	1,396	1,396	0,00	420,78	420,78	0,00	294,527	1,396	1,396	0,000	411,16	411,16	0,00	1,396	1,396	0,000	411,16	411,16	0,00		0,000	9,62	-2,29	ПЛ "Елю"		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням зольованого проводу від розвантажувальної КПТ-3н, Л-1,2,3, с.мт Сатанів по вул. Садовій, Городоцького р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,065 км, ПЛ-0,4 кВ L=1,02 км, КПТ -1-250 кВА -1 шт	км	власні кошти	390,535	1,085	423,73	1,085	1,085	0,00	423,73	423,73	0,00	383,266	1,084	1,084	0,000	415,46	415,46	0,00	1,084	1,084	0,000	415,46	415,46	0,00		0,001	8,27	-1,86	ПЛ "Елю"		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням зольованого проводу від розвантажувальної КПТ-1н, Л-1,2, с.мт Сатанів по вул. Мехоборній, Городоцького р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,48 км, ПЛ-0,4 кВ L=1,431 км, КПТ -1-160 кВА -1 шт	км	власні кошти	201,790	1,911	385,62	1,911	1,911	0,00	385,62	385,62	0,00	200,952	1,911	1,911	0,000	384,02	384,02	0,00	1,911	1,911	0,000	384,02	384,02	0,00		0,000	1,60	-0,41	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ до КПТ-1н, КПТ-2н, ПЛ-0,4 кВ від КПТ-1н, Л-1,2, КПТ-10/0,4 кВ в с. Купчина, Красилівського р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,2 км, ПЛ-0,4 кВ L=3,835 км	км	власні кошти	203,781	3,910	796,79	3,910	3,910	0,00	796,79	796,79	0,00	198,931	3,910	3,910	0,000	777,82	777,82	0,00	3,910	3,910	0,000	777,82	777,82	0,00		0,000	18,97	-2,38	ПЛ "Ярсі"		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням зольованого проводу від розвантажувальної КПТ-3н, Л-1,2 в с. Грищенці, Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,305 км, ПЛ-0,4 кВ L=1,411 км, КПТ-1-160 кВА-1 шт	км	власні кошти	311,748	1,716	534,96	1,716	1,716	0,00	534,96	534,96	0,00	280,460	1,716	1,716	0,000	481,27	481,27	0,00	1,716	1,716	0,000	481,27	481,27	0,00		0,000	53,69	-10,04	ПЛ "Ярсі"		
	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 0,4 кВ Л-1 від КПТ-26 та Л-1,2 КПТ-521 в с.М.Вовківці, Хмельницького р-ну.	км	власні кошти	231,134	1,826	422,05	1,826	1,826	0,00	422,05	422,05	0,00	226,637	1,826	1,826	0,000	413,84	413,84	0,00	1,826	1,826	0,000	413,84	413,84	0,00		0,000	8,21	-1,95	ТОВ "Ново-Промонтаж"		
I.1.2.5.2	з магістральними волями проводами	км		124,141	2,06	255,73	2,06	2,06	0,00	255,73	255,73	0,00	121,587	2,060	2,060	0,000	250,47	250,47	0,00	2,060	2,060	0,000	250,47	250,47	0,00		0,00	5,26	-2,06			
	Хмельницький РЕМ. Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ, Л-3 та Л-4 від КПТ-62 в с. Шпиченці, Хмельницького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	124,141	2,06	255,73	2,06	2,06	0,00	255,73	255,73	0,00	121,587	2,060	2,060	0,000	250,47	250,47	0,00	2,060	2,060	0,000	250,47	250,47	0,00		0,00	5,26	-2,06	ПЛ "Елю"		
I.1.3	будівництво нових РС, РП та ТП, усього з них:	шт		2700,157	3	8100,47	3	3	0	8100,47	8100,47	0,00	2707,283	3	3	0	8121,85	8121,85	0,00	3	3	0	8121,85	8121,85	0,00		0	-21,38	0,26			
I.1.3.1	110 кВ				1	2874,00	1	1	0	2874,00	2874,00	0,00		1	1	0	2874,00	2874,00	0,00	1	1	0	2874,00	2874,00	0,00							
I.1.3.1.1	ПС 110/10 кВ "Прибузька"	шт	власні кошти	82531,345	1	2874,00	1	1	0	2874,00	2874,00	0,00	82531,345	1	1	0	2874,00	2874,00	0,00	1	1	0	2874,00	2874,00	0,00						ТОВ "Арюпласт"	
I.1.3.3	10-20 кВ	шт		2613,235	2	5226,47	2	2	0	5226,47	5226,47	0,00	2623,925	2	2	0	5247,85	5247,85	0,00	2	2	0	5247,85	5247,85	0,00		0	-21,38	0,41			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або списування для відведення в експлуатацію порожнього стану	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" ____ " _____ 20__ року

М. П.

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми ПАТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2016 по 31.12.2016

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I	
I.1.1.3.1	Славутський РЕМ: 1,2,3,4,5(11), 1-9 (12), 1,1 (12); Хмельницький мРЕМ: 16 (07); 1,2,3 (08), 1(10), 1(12)
I.1.1.3.3	Хмельницький мРЕМ: 11-13(07), 1,11-13,17-19,20,21(09), 2(10),6,7,8-10(11), 1,2,3,10-13(12)
I.1.2.2.1	ТОВ "Укрземлебуд 2010" №16/12-18 від 12.12.16
I.1.2.3.1	Хмельницький РЕМ: 11,12(12); Полонський РЕМ: 13(12)
I.1.2.3.3	Хмельницький мРЕМ: 25(09); Старокостянтинівський РЕМ: 26,27(09), 3(10)
I.1.2.5.1	Красилівський РЕМ: 4,5(06), 7-10(07), 1,4-6(08), 34,35(09), 4-6(10), 1(11), 16-18,589(12); Хмельницький мРЕМ: 6(06); Хмельницький РЕМ: 7(06), 17-19(07); Славутський РЕМ: 1,2,3(06), 1,14-16(09), 2(10); Городоцький РЕМ: 1,2,3,4,5,6 (07); 1-8, 28-33(09), 1(10), 19-22(11), 1,5-7(12); Віньковецький РЕМ: 23,24(09), 14,15(12)
I.1.5.2	Хмельницький РЕМ:9,10 (09)
I.1.3.3	Хмельницький мРЕМ: 14,15(07), 1,22(09), 1,2(7), 2,3(12)
I.1.4.1.1	Договір ТОВ "Енерго-Апекс" №16/02-05 від 10.02.2016
I.1.4.1.2	ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №18 від 05.02.2015; Укрбуддержекспертиза №23-00808 від22.11.16; ПП "Тювик" №ТЕ-33 від 12.12.2016
I.1.4.1.3	ТОВ "РЗА Системс" №ТЕ-27 від 30.11.16; ПП "Тювик" №1/01/16 від 23.12.2016
I.1.4.1.4	ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №117 від 30.10.2015; ТОВ "Подільський енергоконсалтинг " №16/12-08 від 07.12.16
I.1.4.1.5	ТОВ "Промбуд-1" №16/10-05 від 17.10.2016
I.1.4.2.1	ТОВ "Електросервіс" №16/12-50 від 27.12.2016
I.1.4.2.2	ТОВ "Енерготехпостач" № 15/12-62 від 30.12.2015; ПП Тювик № Т-30 від 08.09.15; ТОВ «Укрбудекспертиза» №3-009-16 кч/ко від 27.01.16
I.1.4.3	Віньковецький РЕМ: 3-6(12); Городоцький: 1-4(12); Деражнянський РЕМ:1-4(12); Дунаєвецький РЕМ:1-3(12)
I.2.1	ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект" №16/10-28 від 31.10.2016
I.2.2.1	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" №23-00743-16 від 27.10.2016
I.2.2.2	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" №23-00742-16 від 27.10.2017
Розділ II	
II.1.1.1	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Еском" ТЕ-30 від 29.11.2016
II.1.1.2	НТУУ "Київський політехнічний інститут" №0308 від 26.08.15
II.1.2.1.1	ЗАТ "Елвін" №ТЕ-41 від 23.12.2016
II.1.2.1.2	ТОВ "Енергопромсис" №Т-31 від 15.06.2016
II.1.3	ТОВ "Еліз" №Т-8/3 від 6.05.16, ТОВ "Еліз" №Т-8/1 від 6.05.16, ТОВ "Еліз" №Т-8/4 від 6.05.16

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
II.1.4	ТОВ "АЛБАТ" №Т-1/2 від 14.04.2016; ТОВ "Інкотекс-Україна" №Е-1/3 від 14.04.16; ТОВ "Компанія"ЛІНА" №ТЕ-36 від 21.12.16р.
II.2.1	ТОВ "АЛБАТ" №Т-1/2 від 14.04.2016
II.2.2.2	ТОВ "Полтавтехпром ЛТД" №026 від 23.11.2016
II.2.2.3	ТОВ "Компанія Укрінтек" №16/07-07 від 11.07.2016
Розділ III	
III.1.1	НТУУ "Київський політехнічний інститут" №0408 від 26.08.15
III.1.2.1	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язку "Стріла"
III.1.2.2	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язку "Стріла"
Розділ IV	
IV.1.1.1	ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» №16/09-26 від 27.09.16
IV.1.3.1	ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» №16/08-13 від 25.08.16
IV.1.4.3	ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» №16/07-35 від 28.07.16
IV.2.5.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" № ДЗ-5/СХМ-504 від 12.12.2016
IV.3.1	ТОВ "Радіо Трейс" 16/10-08 від 19.10.2016
Розділ V	
V.1.3.1	ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» №16/04-03 від 4.04.16
V.1.3.2	ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» №16/04-03 від 4.04.16
V.1.3.3	ТОВ "НВКП "Спаринг-Віст" №16/03-39 від 21.03.16
V.1.3.4	ТОВ "НВКП "Спаринг-Віст" №16/03-39 від 21.03.16
Розділ VI	
VI.1.1	Договір №Т-13/1 від 19.05.2016 р ТОВ "Автовир"
VI.1.2	Договір №ТЕ-22ХЦ-000247 від 22.11.2016 ТОВ "Хюндай Центр Полтава"
Розділ VII	
VII.1.1	Договір ПФ "Діта" № Т-42 від 19.12.2012
VII.1.2	Договір ТОВ "Еско Енерго Проект" № 16/09-27 від 29.09.2016
VII.1.3	Договір ТОВ "Еско Енерго Проект" № 16/09-28 від 29.09.2016
VII.2.1.1	ТОВ "Ольхон" №23/15 від 16.12.2015
VII.2.1.2	ПП НВП "Спаринг-Віст Центр" №16/01-20 від 25.01.2016
VII.2.1.3	ПП "Форкарс" №9-120201 від 12.02.2016
VII.2.1.4	ТОВ "Кондиціонер" №31/03/16 від 26.04.16
VII.2.1.5	ТОВ "Нова енергетична група" №0223/02 від 23.02.16
VII.2.1.6	ПП "Компанія Голд Мідл" №16/05-16 від 19.05.16; ПП "НТЦ Редуктор" №16/04-19 від 25.04.16; ТОВ "Нова енергетична група" №0223/01 від 23.02.16
VII.2.1.7	ДП "Квант" №16/02-17 від 16.02.2016
VII.2.1.8	ТОВ "Запорізький Енергомашзавод" №3/2016 від 15.02.16
VII.2.1.9	ТОВ "Компанія Укрінтек" №16/01-41 від 30.12.2015
VII.2.1.10	ТОВ "Компанія Укрінтек" №16/01-41 від 30.12.2015
VII.2.1.11	Договір ТОВ "Епіцентр-К" №76/16 від 26.01.16
VII.2.1.12	ТОВ "Компанія Укрінтек" №16/01-41 від 30.12.2015
VII.2.1.13	ТОВ "Епіцентр-К" № ДЗ-2 від 12.12.2016
VII.2.1.14	ТОВ "Новалед" № 16/11-18 від 17.11.2016

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
VII.2.1.15	ТОВ "ПОСТ-01" №ДЗ-1 від 06.12.2016

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк