

<b>Звіт щодо виконання Інвестиційної програми</b>				
<b>Назва компанії</b>	<b>ПАТ "Хмельницькобленерго"</b>			
Звітний період: з	з	01.01.2017	до	30.09.2017
Прогнозний період: з	з	01.01.2017	до	31.12.2017

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	59 471,75	35 361,39	13 666,69	3 937,88	38,65%	21 694,70
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	18 509,85	18 076,35	13 062,49	12 958,32	72,26%	5 013,86
3	Впровадження та розвиток АСДТК	403,56	403,56	0,00	0,00	0,00%	403,56
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 393,06	2 393,06	1 557,18	1 557,18	65,07%	835,88
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	809,73	809,73	599,04	599,04	73,98%	210,69
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	1 404,00	1 404,00	1 107,57	1 107,57	78,89%	296,43
7	Інше	5 913,05	3 785,41	1 285,62	3 136,56	33,96%	2 499,79
Усього		88 905,00	62 233,50	31 278,59	23 296,55	50,26%	30 954,91

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 року

М. П.



№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період			Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)			Виконано																		Номер акта введення в експлуатацію або обчислення дата введення в експлуатацію передавачів, об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост									
																								Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	всього	пер		пост	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.2.3.6	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ, Л-3 (перейти через трасу Р-50 Ярмалицької Станії) в с.мт Ярмалиці, Хмельницької області	км	власні кошти	244,044	0,225	54,91	0,225	0,225	0,00	54,91	54,91	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16,16	16,16	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,225	38,75	-100,00			
1.1.2.3.7	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ, Л-48 (від стовпа №221 до КТП-368) в с. Скаржичі, Ярмалицького району, Хмельницької області	км	власні кошти	221,231	0,455	100,66	0,455	0,455	0,00	100,66	100,66	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,455	100,66	-100,00			
1.1.2.3.8	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10кВ, Л-1, ПЛ-0,38 кВ Л-1 від ТП-16 та Л-1, Л-2, Л-3, з електроустановками КТП-3н по вул.Разина в м.Полонне, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,16км; ПЛ-10 кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38 кВ L=0,755км; ПЛ-0,38кВ L=1,6км; КТПС-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	358,493	2,515	901,61	2,515	2,515	0,00	901,61	901,61	0,00	357,667	0,750	0,750	0,000	268,25	268,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	1,765	633,36	-0,23			
1.1.2.3.9	Технічне переоснащення ПЛ-10кВ Л-2, ПЛ-0,38кВ Л-1, Л-2, та електроустановки КТП-4н по вул. Низька в м. Полонне, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ, L=0,081 км; ПЛ-10 кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38 кВ L=0,12км; ПЛ-0,38кВ L=0,13км; КТП-1-250кВА-1шт	км	власні кошти	778,938	0,339	264,06	0,339	0,339	0,00	264,06	264,06	0,00	834,833	0,060	0,060	0,000	50,09	50,09	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,279	213,97	7,18			
1.1.2.3.10	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10 кВ, Л-5 від РП-2 ПЛ-0,38 кВ Л-4, Л-5, від ЗТП-8, Л-1, Л-2, від КТП-9 Л-1, Л-2, Л-4, від КТП-347 в м. Полонне, Хмельницької області, в т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,175км; ПЛ-10кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38кВ L=1,45км; ПЛ-0,38кВ L=3,04км	км	власні кошти	299,108	4,665	1395,34	4,665	4,665	0,00	1395,34	1395,34	0,00	306,298	1,240	1,240	0,000	379,81	379,81	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	3,425	1015,53	2,40			
1.1.2.3.11	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4 кВ, Л-1, Л-2, Л-3, ТП-1н із заміною складових частини ТП-1н в с.Вишнічів, Червоноградського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,13км; ПЛ-10кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,47км; ПЛ-0,4кВ L=0,074км; КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	442,745	0,674	298,41	0,674	0,674	0,00	298,41	298,41	0,00	0,000	0,000	0,000	63,48	63,48	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,674	234,93	-100,00			
1.1.2.3.12	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,38 кВ та електроустановки КТП-2н по вул. Л. Українки в м. Полонне, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38кВ L=0,425 км; ПЛ-10 кВ (кобельна вставка) L=0,16км; КТП-1-250кВА-1шт	км	власні кошти	751,556	0,585	439,66	0,585	0,585	0,00	439,66	439,66	0,00	759,571	0,140	0,140	0,000	106,34	106,34	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,445	333,32	1,07			
1.1.2.5	0,4 кВ, у т.ч.:	км		292,235	37,171	10862,67	37,171	37,171	0,00	10862,67	10862,67	0,00	280,346	7,688	7,688	0,000	2155,30	2155,30	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	29,483	8707,37	-4,07			
1.1.2.5.1	з магістральними ізольованими проводами	км		292,235	37,171	10862,67	37,171	37,171	0,00	10862,67	10862,67	0,00	280,346	7,688	7,688	0,000	2155,30	2155,30	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	29,483	8707,37	-4,07			
1.1.2.5.1.1	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-1,2,3,4,5,6 від ЗТП-121 в с.мт Вишнічів, Хмельницької області	км	власні кошти	304,472	3,012	917,07	3,012	3,012	0,00	917,07	917,07	0,00	304,322	0,856	0,856	0,000	260,50	260,50	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	2,156	656,57	-0,05			
1.1.2.5.1.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП, Л-1,2 в с.Монічівці, Дерожинського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,065км; ПЛ-0,4кВ L=1,28км; КТП-1-100кВА-1шт	км	власні кошти	288,657	1,325	382,47	1,325	1,325	0,00	382,47	382,47	0,00	293,605	0,294	0,294	0,000	86,32	86,32	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	1,031	296,15	1,71			
1.1.2.5.1.3	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10кВ і 0,4кВ, та електроустановки КТП-1н та КТП-2н в с.Давидівці, Хмельницького району, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,027км; ПЛ-0,38кВ L=2,68км; ПЛ-0,38 кВ (ізоляований проводом) L=0,132км; КТП-1-160 кВА-1шт; КТП-1-40кВА-1шт	км	власні кошти	324,822	3,845	1248,94	3,845	3,845	0,00	1248,94	1248,94	0,00	327,437	1,190	1,190	0,000	389,65	389,65	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	2,655	859,29	0,81			
1.1.2.5.1.4	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від КТП-2н, Л-1,2,3,4 по вул.Лєніна в с.Колістич, Хмельницького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,23км; ПЛ-0,4кВ L=0,995км; КТПС-10кВА-1шт	км	власні кошти	341,848	1,185	405,09	1,185	1,185	0,00	405,09	405,09	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	1,185	405,09	-100,00			
1.1.2.5.1.5	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 0,38 кВ від КТП-2н по вул. Мнуріно в с.мт Ярмалиці, Хмельницької області	км	власні кошти	236,224	2,656	627,41	2,656	2,656	0,00	627,41	627,41	0,00	236,183	0,778	0,778	0,000	183,75	183,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	1,878	443,66	-0,02			
1.1.2.5.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,38кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП-1н, Л-1,2,3, ЗТП-11, Л-3,5 по вул. Б. Хмельницького та від КТП-10 Л-1, по вул. Чапаєва в Сторийському, Славутського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,15км; ПЛ-10 кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38кВ L=0,625км; ПЛ-0,4кВ L=4,519км; КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	319,583	5,222	1668,86	5,222	5,222	0,00	1668,86	1668,86	0,00	0,000	0,000	0,000	1,40	1,40	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	5,222	1667,46	-100,00				

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або обчислення дата введення в експлуатацію передавачів, об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)									
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост											
																								вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)		кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.2.5.1.7	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП-2м, Л-1,2 по вул. П.Мудрого та від КТП-61, Л-1,2,3 по вул.Шевченка в с. Старий Кривин, Словетського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,06км; ПЛ-10кВ спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,477км; ПЛ-0,4кВ L=2,813км; КТП-1-100кВА-1шт	км	власні кошти	325,145	3,347	1088,26	3,347	3,347	0,00	1088,26	1088,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,40	1,40	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		3,347	1086,86	-100,00			
1.1.2.5.1.8	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-9 від ЗТП-5 в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	225,750	0,800	180,60	0,8000	0,8000	0,00	180,60	180,60	0,00	226,036	0,222	0,222	0,000	50,18	50,18	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,578	130,42	0,13			
1.1.2.5.1.9	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-10 від ЗТП-5 в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	215,200	0,700	150,64	0,7000	0,7000	0,00	150,64	150,64	0,00	215,314	0,207	0,207	0,000	44,57	44,57	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,493	106,07	0,05			
1.1.2.5.1.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-12 від ЗТП-5 по вул. по Врменсько в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	309,729	0,480	148,67	0,4800	0,4800	0,00	148,67	148,67	0,00	310,576	0,139	0,139	0,000	43,17	43,17	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,341	105,50	0,27			
1.1.2.5.1.11	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,4 кВ та електроустаткування Л-1, Л-2, Л-3, та Л-4 від КТП-1м по вул. Мичуріна в м. Кам'янець-Подільському, Хмельницької області у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,2км ПЛ-0,38кВ L=2,15км; КТП-2-250кВА-1шт	км	власні кошти	286,935	2,336	670,28	2,3360	2,3360	0,00	670,28	670,28	0,00	289,441	0,501	0,501	0,000	145,01	145,01	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,835	525,27	0,87			
1.1.2.5.1.12	Технічне переоснащення електричних мереж 10/0,38 кВ КТП-337 із заміною складової частини КТП-5м та КТП-6м в с. Кузьмин, Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,197км; ПЛ-0,4 кВ L=3,822км; КТП-1-100кВА-1шт; КТП-1-100кВА-1шт КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	331,608	3,651	1210,70	3,6510	3,6510	0,00	1210,70	1210,70	0,00	334,704	0,995	0,995	0,000	333,03	333,03	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,656	877,67	0,93			
1.1.2.5.1.13	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10/0,38 кВ ЗТП-20 із заміною складових частин КТП-7м в с. Кузьмин Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,273км; ПЛ-10кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,487км; ПЛ-0,4кВ L=3,328км; КТП-1-100кВА-1шт	км	власні кошти	283,335	3,433	972,69	3,4330	3,4330	0,00	972,69	972,69	0,00	286,228	0,920	0,920	0,000	263,33	263,33	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,513	709,36	1,02			
1.1.2.5.1.14	Технічне переоснащення електричних мереж 10/0,38 кВ із заміною складових частин КТП-1м в с. Кузьмин, Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-0,4кВ L=0,864км; ПЛ-10кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,522км; КТПС-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	342,463	1,267	433,90	1,2670	1,2670	0,00	433,90	433,90	0,00	342,862	0,311	0,311	0,000	106,63	106,63	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,956	327,27	0,12			
1.1.2.5.1.15	Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ, Л-1,3,4 від КТП-164 в смт Нова Ушиця, Новоушицького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	202,057	2,445	494,03	2,4450	2,4450	0,00	494,03	494,03	0,00	202,046	0,782	0,782	0,000	158,00	158,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,663	336,03	-0,01			
1.1.2.5.1.16	Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ, Л-1,2, КТП-332 в смт Нова Ушиця, Новоушицького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	179,318	1,467	263,06	1,467	1,467	0,00	263,06	263,06	0,00	179,229	0,493	0,493	0,000	88,36	88,36	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,974	174,70	-0,05			
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	шт		1984,955	2	3969,91	1	1	0	92,39	92,39	0,00	0,000	0	0	0	989,07	989,07	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	-896,68	-100,00			
1.1.3.3	10-20 кВ	шт		1984,955	2	3969,91	1	1	0	92,39	92,39	0,00	0,000	0	0	0	989,07	989,07	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	-896,68	-100,00			
1.1.3.3.1	Хмельницький мРЕМ: Будівництво РП-10 кВ, суміщене з ТП-10/0,4 кВ по вул. Свободи, 6-8 в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	3877,520	1	3877,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	988,75	988,75	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-988,75	-100,00			
1.1.3.3.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ та електроустаткування розвантажувальної КТПС-63 кВА по вул.Козацькій в с.Подольське, Вільноволицького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,03км; КТПС-63 кВА-1 шт	шт	власні кошти	92,390	1	92,39	1	1	0	92,39	92,39	0,00	0,000	0	0	0	0,32	0,32	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	92,07	-100,00			
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт		725,429	27	19287,34	2	2	0	8514,40	8514,40	0,00	0,00	0	0	0	4915,79	4915,79	0,00	0	0	0	3093,77	3093,77	0,00		2	3598,61	-100,00			
1.1.4.1	110 кВ	шт		4093,47	2,59	10591,78	2	2	0	8514,40	8514,40	0,00	0,00	0	0	0	4117,40	4117,40	0,00	0	0	0	3093,77	3093,77	0,00		2,44	4397,00	-100,00			
1.1.4.1.1	ПС 110/35/10 кВ "Дунаївці"	шт	власні кошти	1767,00	0,59	8356,43	0,44	0,44	0,00	6279,05	6279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3093,77	3093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3093,77	3093,77	0,00		0	3185,28	-100,00		ТОВ "ТК Промінвестпроект", ПП "Лоси"; ТОВ "Хмельницький МРМ"; ТОВ "Високовольний сервіс" - РЗБА	
1.1.4.1.2	ПС 110/35/10 кВ "Чермерці"	шт	власні кошти	9685,07	1,00	664,25	1,00	1,00	0,00	664,25	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	466,90	-100,00			
1.1.4.1.3	Реконструкція з придбавою до існуючих приміщень ПС 110/35/10 кВ "Слоута"	шт	власні кошти	14224,17	1,00	1571,10	1,00	1,00	0,00	1571,10	1571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,28	826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	744,82	-100,00			
1.1.4.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	362,315	24	8695,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	798,39	798,39	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-798,39	-100,00			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або обчислення дата введення в експлуатацію переобладн. об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер		пост				
																												Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.4.3.1	Реконструкція КТП-221 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА), хут. Борщівецький, Городоцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	29,410	1	29,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.2	Реконструкція КТП-195 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с.Корачинія, Городоцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	29,410	1	29,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.3	Реконструкція КТП-153 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с.Кам'янка, Городоцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.4	Реконструкція КТП-451 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Княжпіль, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.5	Реконструкція КТП-727 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Малинівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.6	Реконструкція КТП-103 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Рубів, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.7	Реконструкція КТП-319 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт Ново Ушиці, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.8	Реконструкція КТП-61 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в смт Ново Ушиці, Хмельницької області	шт	власні кошти	54,120	1	54,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.9	Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Ізяслав	шт	власні кошти	6889,280	1	6889,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	695,52	695,52	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-695,52	-100,00		
1.1.4.3.10	Технічне переоснащення КТП-159 (заміна КТП-160кВА на КТПММн-250кВА з кабельним вводом) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	171,050	1	171,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	1,34	1,34	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-1,34	-100,00		
1.1.4.3.11	Технічне переоснащення КТП-209 (заміна КТП-250кВА на КТПММн-250кВА з кабельним вводом) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	171,050	1	171,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	2,68	2,68	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-2,68	-100,00		
1.1.4.3.12	Реконструкція РП-5 (заміна силового трансформатора ТМГ-400кВА на ТСЗГЛ-630 кВА) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	241,380	1	241,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.13	Реконструкція РП-6 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТСЗГЛ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	241,380	1	241,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.14	Технічне переоснащення РП-17 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КУ-10Ц з вакуумним вимикачем)	шт	власні кошти	290,350	1	290,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	75,30	75,30	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-75,30	-100,00		
1.1.4.3.15	Технічне переоснащення ЗТП-50 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	25,860	1	25,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	7,43	7,43	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-7,43	-100,00		
1.1.4.3.16	Технічне переоснащення ЗТП-250 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	27,140	1	27,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	7,99	7,99	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-7,99	-100,00		
1.1.4.3.17	Технічне переоснащення ЗТП-46 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-399-08 з вимикачем навантаження )	шт	власні кошти	27,120	1	27,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	8,13	8,13	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-8,13	-100,00		
1.1.4.3.18	Реконструкція ЗТП-326 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-100кВА) в с. Жилінці, Ярмолінецького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	72,770	1	72,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.19	Реконструкція КТП-75 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Копачівка, Волочиського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.20	Реконструкція КТП-71 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Волочиську, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.21	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Григорівка, Старокостянтинівського р-ну, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.22	Реконструкція КТП-184 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Мирнобіє, Старокостянтинівського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.23	Реконструкція КТП-27 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Славути, Хмельницької області	шт	власні кошти	54,120	1	54,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію передавачів, об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість однієї продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.		вартість, тис.грн (без ПДВ)						
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.4.3.24	Реконструкція КТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-160ВА на ТМГ-160ВА) в с. Гоголів, Словутського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	42,710	1	42,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00			
1.2	Інше					723,85				723,85	723,85	0,00					33,03	33,03	0,00				0,00	0,00	0,00			690,82				
1.2.1	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності				2	159,30	2	2	0	159,30	159,30	0,00	0,000	0	0	0	33,03	33,03	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	126,27	0,00			
1.2.1.1	ПС 35/10 кВ "Ніверка" (ПВР)	проект	власні кошти	64,342	1	64,34	1	1	0	64,34	64,34	0,00	0,000	0	0	0	18,40	18,40	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	45,94	-100,00			
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ "Яміль" (ПВР)	проект	власні кошти	94,96	1	94,96	1	1	0	94,96	94,96	0,00	0,000	0	0	0	14,63	14,63	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	80,33	-100,00			
1.2.2	Корегування схеми перспективного розвитку електромереж ПАТ "Хмельницькобленерго" (Віньковецький район) (ПВР)	проект	власні кошти	564,545	1	564,55	1	1	0	564,55	564,55	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	564,55	-100,00			
<b>Усього по розділу I</b>						<b>59471,75</b>				<b>35361,39</b>	<b>35361,39</b>	<b>0,00</b>				<b>13666,69</b>	<b>13666,69</b>	<b>0,00</b>				<b>3937,88</b>	<b>3937,88</b>	<b>0,00</b>			<b>21694,70</b>					
<b>II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії</b>																																
II.1	Покращення обліку електроенергії					18509,85				18076,35	18076,35	0,00				13062,49	13062,49	0,00				12958,32	12958,32	0,00			5013,86					
II.1.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії					2075,10				1641,60	1641,60	0,00				730,87	730,87	0,00				730,87	730,87	0,00			910,74					
II.1.1.1	Реалізація АСКОВ Споживачів у відповідності до проекту АСКОВ Споживачів ХОЕ (підсистема верхнього та нижнього рівнів, 2-га черга).	компл.	власні кошти	1470,000	1	1470,00	0,71	0,71	0,00	1036,50	1036,50	0,00	0,000	0	0	0	134,89	134,89	0,00	0	0	0	134,89	134,89	0,00		1	901,61	-100,00			
II.1.1.2	Лічильник трифазний електронний базоватаришний EMN LZQJ-XC та модем VARIOMOD-XC з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для змінення ТВЕ, локалізації та виявлення крадіжок.	од.	власні кошти	15,730	15	235,95	15	15	0	235,95	235,95	0,00	15,335	15	15	0	230,03	230,03	0,00	15	15	0	230,03	230,03	0,00		0	5,92	-2,51			
II.1.1.3	Лічильник трифазний електронний базоватаришний ELVIN ET2ASE7ULRZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	од.	власні кошти	6,750	20	135,00	20	20	0	135,00	135,00	0,00	6,680	20	20	0	133,60	133,60	0,00	20	20	0	133,60	133,60	0,00		0	1,40	-1,04			
II.1.1.4	Лічильник трифазний електронний базоватаришний ELVIN ET2ASE7ULRT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	од.	власні кошти	5,750	30	172,50	30	30	0	172,50	172,50	0,00	5,700	30	30	0	171,00	171,00	0,00	30	30	0	171,00	171,00	0,00		0	1,50	-0,87			
II.1.1.5	Лічильник трифазний електронний базоватаришний ELVIN ET2ASE7ULZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	од.	власні кошти	6,165	10	61,65	10	10	0	61,65	61,65	0,00	6,135	10	10	0	61,35	61,35	0,00	10	10	0	61,35	61,35	0,00		0	0,30	-0,49			
II.1.3	Заміна вимірвальних трансформаторів				114	1764,00	114	114	0	1764,00	1764,00	0,00		52	52	0	1032,12	1032,12	0,00	52	52	0	927,95	927,95	0,00		62	731,88				
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	5,000	48	240,00	48	48	0	240,00	240,00	0,00	9,863	18	18	0	177,53	177,53	0,00	18	18	0	73,36	73,36	0,00		30	62,47	97,26	ТОВ "Еліс"		
II.1.3.2	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	6,000	48	288,00	48	48	0	288,00	288,00	0,00	4,456	16	16	0	71,29	71,29	0,00	16	16	0	71,29	71,29	0,00		32	216,71	-25,74	ТОВ "Еліс"		
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	40,000	9	360,00	9	9	0	360,00	360,00	0,00	26,800	9	9	0	241,20	241,20	0,00	9	9	0	241,20	241,20	0,00		0	118,80	-33,00	ТОВ "Еліс"		
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	62,000	3	186,00	3	3	0	186,00	186,00	0,00	44,033	3	3	0	132,10	132,10	0,00	3	3	0	132,10	132,10	0,00		0	53,90	-28,98	ТОВ "Еліс"		
II.1.3.4	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	115,000	3	345,00	3	3	0	345,00	345,00	0,00	68,333	3	3	0	205,00	205,00	0,00	3	3	0	205,00	205,00	0,00		0	140,00	-40,58	ТОВ "Еліс"		
II.1.3.5	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	115,000	3	345,00	3	3	0	345,00	345,00	0,00	68,333	3	3	0	205,00	205,00	0,00	3	3	0	205,00	205,00	0,00		0	140,00	-40,58	ТОВ "Еліс"		
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.				14670,75				14670,75	14670,75	0,00				11299,50	11299,50	0,00				11299,50	11299,50	0,00			3371,25					
II.1.4.1	Лічильник однофазний базоватаришний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,500	6547	9820,50	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00	1,500	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00		0	0,00	0,00			
II.1.4.2	Лічильник трифазний базоватаришний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	3,525	450	1586,25	450	450	0	1586,25	1586,25	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		450	1586,25	-100,00			
II.1.4.3	Шафа АСКОВ "Побут-PLC"	шт.	власні кошти	19,125	20	382,50	20	20	0	382,50	382,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		20	382,50	-100,00			
II.1.4.4	Лічильник однофазний базоватаришний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,540	200	308,00	200	200	0	308,00	308,00	0,00	1,538	200	200	0	307,50	307,50	0,00	200	200	0	307,50	307,50	0,00		0	0,50	-0,16			
II.1.4.5	Лічильник трифазний базоватаришний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	4,270	200	854,00	200	200	0	854,00	854,00	0,00	4,270	200	200	0	854,00	854,00	0,00	200	200	0	854,00	854,00	0,00		0	0,00	0,00			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період										Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)										Виконано										Номер акта введення в експлуатацію або обчислена дата введення в експлуатацію передаємих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Відхилення фактичної вартості одиниці продукції та плавового, %	Виконавець робіт, послуг, товарів, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)											
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
..1.4.6	Лічильник трифазний електронний тарифний трансформаторного включення з радіомодулем	шт.	власні кошти	3,200	50	160,00	50	50	0	160,00	160,00	0,00	3,175	50	50	0	158,75	158,75	0,00	50	50	0	158,75	158,75	0,00		0	1,25	-0,78									
..1.4.7	Лічильник трифазний електронний тарифний з радіомодулем (100В)	шт.	власні кошти	3,200	50	160,00	50	50	0	160,00	160,00	0,00	3,175	50	50	0	158,75	158,75	0,00	50	50	0	158,75	158,75	0,00		0	1,25	-0,78									
..1.4.8	Облаштування АСКОВЕ	компл.	власні кошти	8,090	173	1399,50	173	173	0	1399,50	1399,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		173	1399,50	-100,00									
<b>Разом по розділу II</b>						<b>18509,85</b>				<b>18076,35</b>	<b>18076,35</b>	<b>0,00</b>					<b>13062,49</b>	<b>13062,49</b>	<b>0,00</b>				<b>12958,32</b>	<b>12958,32</b>	<b>0,00</b>		<b>5013,86</b>											
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																																						
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управ-ління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих					403,56				403,56	403,56	0,00					0,00	0,00	0,00														403,56					
III.1.2	Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 110/0,4 кВ				5	403,56	5	5	0	403,56	403,56	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		5	403,56	0,0									
III.1.2.1	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Хмельницького міського РЕМ	проект	власні кошти	191,978	1	191,98	1	1	0	191,98	191,98	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	191,98	-100,0									
III.1.2.2	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Шепетівського РЕМ	проект	власні кошти	37,016	1	37,02	1	1	0	37,02	37,02	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	37,02	-100,0									
III.1.2.3	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Летичівського РЕМ	проект	власні кошти	106,005	1	106,01	1	1	0	106,01	106,01	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	106,01	-100,0									
III.1.2.4	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Старосинявського РЕМ	проект	власні кошти	39,547	1	39,55	1	1	0	39,55	39,55	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	39,55	-100,0									
III.1.2.5	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Вільшавського РЕМ	проект	власні кошти	29,001	1	29,00	1	1	0	29,00	29,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	29,00	-100,0									
<b>Разом по розділу III</b>						<b>403,56</b>				<b>403,56</b>	<b>403,56</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>403,56</b>											
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.</b>																																						
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації					1571,66				1571,66	1571,66	0,00					1308,71	1308,71	0,00															262,95				
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій					1437,04				1437,04	1437,04	0,00					1255,00	1255,00	0,00																182,04			
IV.1.1.1	ноутбук	шт	власні кошти	17,129	8	137,03	8	8	0	137,03	137,03	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		8	137,03	-100,00									
IV.1.1.2	комп'ютер	шт	власні кошти	16,667	78	1300,01	78	78	0	1300,01	1300,01	0,00	16,090	78	78	0	1255,00	1255,00	0,00	78	78	0	1255,00	1255,00	0,00		0	45,01	-3,46						ТОВ "Сіс-Лайв"			
IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					134,62				134,62	134,62	0,00					53,71	53,71	0,00																80,91			
IV.1.3.1	Комп'ютер керування в РЕМ.	шт	власні кошти	13,819	6	82,91	6	6	0	82,91	82,91	0,00	6,00	6	6	0	35,98	35,98	0,00	6	6	0	35,98	35,98	0,00		0	46,93	-56,61						ТОВ "Інженерна компанія Союз"			
IV.1.3.2	Комп'ютер керування 48-портовий	шт	власні кошти	25,854	2	51,71	2	2	0	51,71	51,71	0,00	8,865	2	2	0	17,73	17,73	0,00	2	2	0	17,73	17,73	0,00		0	33,98	-65,71									
IV.2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					250,00				250,00	250,00	0,00					248,47	248,47	0,00																1,53			
IV.2.5	Інше програмне забезпечення					250,00				250,00	250,00	0,00					248,47	248,47	0,00																1,53			
IV.2.5.1	поновлення баз даних антивірусного ПЗ ESET NOD32	ліц	власні кошти	0,250	1000	250,00	1000	1000	0	250,00	250,00	0,00	0,000	0	0	0	248,47	248,47	0,00	1000	1000	0	248,47	248,47	0,00		1000	1,53	-100,00						ТОВ "ІТ-інтегратор"			
IV.5	Інше					571,40				571,40	571,40	0,00					0,00	0,00	0,00																571,40			
IV.5.1	Впровадження геодезичних інформаційно-технічних систем об'єктів електроенергетики	кмпл.	власні кошти	285,700	2	571,40	2	2	0	571,40	571,40	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	571,40	-100,00									
<b>Разом по розділу IV:</b>						<b>2393,06</b>				<b>2393,06</b>	<b>2393,06</b>	<b>0,00</b>					<b>1557,18</b>	<b>1557,18</b>	<b>0,00</b>				<b>1557,18</b>	<b>1557,18</b>	<b>0,00</b>		<b>835,88</b>											
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																																						
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					809,73				809,73	809,73	0,00					599,04	599,04	0,00																	210,69		
V.1.2	Цифрові АТС	к-т		200,417	3	601,26	3	3	0	601,26	601,26	0,00	199,68	3	3	0	599,04	599,04	0,00	3	3	0	599,04	599,04	0,00			2,22	-0						ТОВ "Форател"			
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					208,47				208,47	208,47	0,00					0,00	0,00	0,00																	208,47		
V.1.3.1	Апаратура організації каналів по ВОЛЗ	к-шт.	власні кошти	29,80	4	119,20	4	4	0	119,20	119,20	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	119,20	-100,000									
V.1.3.2	Шафа комутаційна 19" 42U	шт.	власні кошти	12,45	4	49,80	4	4	0	49,80	49,80	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	49,80	-100,000									
V.1.3.3	Організація робочого місця диспетчера ОДС	шт	власні кошти	9,867	4	39,47	4	4	0	39,47	39,47	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	39,47	-100,000									
<b>Разом по розділу V:</b>						<b>809,73</b>				<b>809,73</b>	<b>809,73</b>	<b>0,00</b>					<b>599,04</b>	<b>599,04</b>	<b>0,00</b>				<b>599,04</b>	<b>599,04</b>	<b>0,00</b>		<b>210,69</b>											
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів.</b>																																						
VI.1	Придбання машин і механізмів	од.			1	1404,00	1	1	0	1404,00	1404,00	0,00		1	1	0	1107,5700	1107,5700	0,00	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00											296,43		
VI.1.1	Лямбур ХТА-200 БКМ-2М (або аналог)	од.	власні кошти	1404,000	1	1404,00	1	1	0	1404,00	1404,00	0,00	1107,57	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00		0	296,43	-21,1							ТОВ "ТОТ-стайл"		
<b>Разом по розділу VI:</b>						<b>1404,00</b>				<b>1404,00</b>	<b>1404,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1107,57</b>	<b>1107,57</b>	<b>0,00</b>				<b>1107,57</b>	<b>1107,57</b>	<b>0,00</b>		<b>296,43</b>											
<b>VII. Інше</b>																																						

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно																												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32													
<b>VII.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд</b>	об'єкт			0,14	5333,08	0,03	0,03	0	3 205,44	2 247,44	958,00		0	0	0	895,64	895,64	0,00	0	0	0	2746,58	958,00	0,00		0	2309,80	0,0															
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти	37457,333	0,14	5333,08	0,03	0,03	0,00	3 205,44	2 247,44	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,64	895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2746,58	958,00	0,00		0	2309,80	-100,0	ПФ "Діта"														
<b>VII.2</b>	<b>Інше</b>					579,97				579,97	579,97	0,00					389,98	389,98	0,00				389,98	389,98	0,00			189,99																
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т				579,97				579,97	579,97	0,00					389,98	389,98	0,00				389,98	389,98	0,00			189,99																
VII.2.1.1	Фільтровентиляційне обладнання	к-т	власні кошти	129,165	1	129,17	1	1	0	129,17	129,17	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	129,17	-100,0															
VII.2.1.2	Система оповіщення	од.	власні кошти	48,330	1	48,33	1	1	0	48,33	48,33	0,00	43,05	1	1	0	43,05	43,05	0,00	1	1	0	43,05	43,05	0,00		0	5,28	-10,9	ПП "НВП "Спарине-Віст Центр"														
VII.2.1.3	Прилад радіаційної розвідки	од.	власні кошти	7,500	5	37,50	5	5	0	37,50	37,50	0,00	7,40	5	5	0	37,00	37,00	0,00	5	5	0	37,00	37,00	0,00		0	0,50	-1,3	ПП "НВП "Спарине-Віст Центр"														
VII.2.1.4	Бензогенератор 10 кВт	од.	власні кошти	53,980	1	53,98	1	1	0	53,98	53,98	0,00	50,05	1	1	0	50,05	50,05	0,00	1	1	0	50,05	50,05	0,00		0	3,93	-7,3	ТОВ "Епіцентр К"														
VII.2.1.5	Бензогенератор 6,5 кВт	од.	власні кошти	13,953	8	111,62	8	8	0	111,62	111,62	0,00	12,59	8	8	0	100,73	100,73	0,00	8	8	0	100,73	100,73	0,00		0	10,89	-9,8	ТОВ "Епіцентр К"														
VII.2.1.6	Бензопила	од.	власні кошти	8,593	7	60,15	7	7	0	60,15	60,15	0,00	5,92	7	7	0	41,41	41,41	0,00	7	7	0	41,41	41,41	0,00		0	18,74	-31,2	ТОВ "Безпечне місто Південь"														
VII.2.1.7	Бензоріз	од.	власні кошти	19,888	7	139,22	7	7	0	139,22	139,22	0,00	16,82	7	7	0	117,74	117,74	0,00	7	7	0	117,74	117,74	0,00		0	21,48	-15,4	ТОВ "Безпечне місто Південь"														
<b>Разом по розділу VII:</b>						5913,05				3 785,41	2 827,41	958,00					1285,62	1285,62	0,00				3 136,56	1 347,98	0,00			2499,79																
<b>Усього по програмі</b>						88905,00				62 233,50	61 275,50	958,00					31278,59	31278,59	0,00				23 296,55	21 507,97	0,00			30 954,91																

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" " 2017 року

М. П.

Перелік  
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних  
по пунктах інвестиційної програми ПАТ "Хмельницькобленерго"  
за період з 01.01.2017 по 30.09.2017

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
<b>Розділ I</b>	
I.1.1.3.3	Хмельницький мРЕМ: 1(05)
I.1.4.1.1	ТОВ "ТК Променерготрейд" №ТЕ-21 від 07.12.2016; ПП "Тювик" №1/01/16 від 23.12.2016; ТОВ "Компанія Мірконд" №ДЗ-6 від 19.12.2016 ; ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА" №ТЕ-28 від 30.11.2016
<b>Розділ II</b>	
II.1.1.2	Договір №ТЕ-75 від 10.05.2017р., ТОВ "Енергопромсис"
II.1.1.3	Договір №ТЕ-74 від 10.05.2017р., ЗАТ "ЕЛВІН"
II.1.1.4	Договір №ТЕ-74 від 10.05.2017р., ЗАТ "ЕЛВІН"
II.1.1.5	Договір №ТЕ-74 від 10.05.2017р., ЗАТ "ЕЛВІН"
II.1.3	ТОВ "Еліз" №Т-8/3 від 6.05.16, ТОВ "Еліз" №Т-8/1 від 6.05.16, ТОВ "Еліз" №Т-8/4 від 6.05.16
II.1.4.4	Договір поставки №ТЕ-86 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГО ОБЛІК" від 29.05.17р.
II.1.4.5	Договір поставки №ТЕ-86 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГО ОБЛІК" від 29.05.17р.
<b>Розділ IV</b>	
IV.1.1.2	ТОВ "СиЕс-Лайн" №ТЕ-50 від 20.03.2017
IV.1.3.1	ТОВ "Інженерна компанія "Союз" №ДЗ-8 від 06.03.2017
IV.1.3.2	ТОВ "Інженерна компанія "Союз" №ДЗ-8 від 06.03.2017
IV.2.5.1	ТОВ "ІТ-інтегратор" № ДЗ-19/схм-0509 від 06.06.2017
<b>Розділ V</b>	
V.1.2	ТОВ "Форател" №ДЗ-10 від 16.03.2017
<b>Розділ VI</b>	
VI.1.1	ТОВ "ТОТ-стайл" №ТЕ-26 від 06.03.2017
<b>Розділ VII</b>	
VII.1.1	ПФ "Діта" №Т-42 від 19.12.2012
VII.2.1.2	ПП "НВП "Спаринг-Віст Центр"
VII.2.1.3	ПП "НВП "Спаринг-Віст Центр" №ДЗ-6 від 27.02.2017
VII.2.1.4	ТОВ "Епіцентр К" №ДЗ-5 від 27.02.2017
VII.2.1.5	ТОВ "Епіцентр К" №ДЗ-3 від 27.02.2017
VII.2.1.6	ТОВ "Безпечне місто Південь" №ДЗ-1 від 27.02.2017
VII.2.1.7	ТОВ "Безпечне місто Південь" №ДЗ-2/2 від 12.05.2017

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк