

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	АТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період: з	з	01.01.2018	до	30.06.2018

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	76 592,04	30 307,28	2 368,55	2 368,55	7,82%	27 938,73
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	15 316,91	11 385,41	0,00	0,00	0,00%	11 385,41
3	Впровадження та розвиток АСДТК	865,15	865,15	0,00	0,00	0,00%	865,15
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 736,67	3 736,67	0,00	0,00	0,00%	3 736,67
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	2 408,49	2 408,49	0,00	0,00	0,00%	2 408,49
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00%	2 800,00
7	Інше	390,74	390,74	0,00	0,00	0,00%	390,74
Усього		102 110,00	51 893,74	2 368,55	2 368,55	4,56%	49 525,19

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" _____ " _____ 2018 року

М. П.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього		пер	пост				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																															
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ																															
				69,720	24278,23	17,587	17,587	0,000	5595,54	5595,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,38	4,38	0,000	0,000	0,000	0,000	4,38	4,38	0,000		17,587	5591,16	0,000		
I.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км	власні кошти	348,22	69,720	24278,23	17,59	17,59	0,00	5595,54	5595,54	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,38	4,38	0,00	0,000	0,000	0,000	4,38	4,38	0,00		17,587	5591,16	-100,00		
I.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-54 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Каценці Білозірського району Хмельницької області	км	власні кошти	379,83	1,525	579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-42 в с. Каценці Білозірського району Хмельницької області	км	власні кошти	328,31	1,625	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від ЗТП-148 в смт. Віньківці Хмельницької області	км	власні кошти	319,80	1,847	590,67	1,85	1,85	0,00	590,67	590,67	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,847	590,67	-100,00		
I.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-306 в м. Волочицьк Хмельницької області	км	власні кошти	284,15	1,715	487,31	1,72	1,72	0,00	487,31	487,31	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,715	487,31	-100,00		
I.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 4 від ЗТП-403 в м. Волочицьк Хмельницької області	км	власні кошти	309,09	1,785	551,73	1,79	1,79	0,00	551,73	551,73	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,785	551,73	-100,00		
I.1.1.6	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ЗТП-17 в м. Волочицьк Хмельницької області	км	власні кошти	370,36	0,867	321,10	0,87	0,87	0,00	321,10	321,10	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,867	321,10	-100,00		
I.1.1.7	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-311 в м. Городок, Хмельницької області	км	власні кошти	292,43	1,360	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.8	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-525 в м. Городок Хмельницької області	км	власні кошти	262,50	1,930	506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.9	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-92 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Мічуріна в м. Деражня Деражняського району Хмельницької області	км	власні кошти	450,13	1,205	542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.10	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-21 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-1н в с. Макив Дунавецького району Хмельницької області	км	власні кошти	450,25	0,670	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.11	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від ЗТП-323 в с. Макив Дунавецького району Хмельницької області	км	власні кошти	386,68	1,940	750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.12	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-182, Л-1, 2 від КТП-134 в с. Кам'янка Ізяславського району Хмельницької області	км	власні кошти	245,66	3,260	800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.13	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-025 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Діврець Ізяславського району Хмельницької області	км	власні кошти	331,81	2,325	771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.14	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-4 від КТП-316 по вул. Фабриціуса, вул. Тімірязова в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	власні кошти	308,28	0,725	223,50	0,73	0,73	0,00	223,50	223,50	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,725	223,50	-100,00		
I.1.1.15	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-316 по вул. Фабриціуса в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	власні кошти	301,82	1,285	387,84	1,29	1,29	0,00	387,84	387,84	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,285	387,84	-100,00		
I.1.1.16	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-83 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП по вул. Грушевського в с. Кадіївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	власні кошти	280,37	1,712	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.17	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-53 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н, КТП-80 в с. Грищенки Красилівського району Хмельницької області	км	власні кошти	348,74	2,930	1021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.18	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-42 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП та КТП-109 по вул. Бугська в смт. Летичів Хмельницької області	км	власні кошти	329,63	3,710	1222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.19	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	власні кошти	447,20	2,371	1060,31	2,37	2,37	0,00	1060,31	1060,31	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,371	1060,31	-100,00		
I.1.1.20	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-2 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Спортивній, Свердлова в м. Полонне Хмельницької області	км	власні кошти	343,94	3,085	1061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.21	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Петровського в с. Старий Кривин Славуцького району Хмельницької області	км	власні кошти	724,92	1,251	906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.22	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Котовського, Л-3 від КТП-194 по вул. Петровського в с. Старий Кривин Славуцького району Хмельницької області	км	власні кошти	478,64	2,918	1396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.23	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП по вул. Київська в м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	власні кошти	407,47	1,724	702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.1.1.24	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від ТП-18 по вул. Острозького в м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	власні кошти	305,61	0,883	269,85	0,88	0,88	0,00	269,85	269,85	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,883	269,85	-100,00		
I.1.1.25	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-4, 5 від ТП-18 по вул. Острозького в м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	власні кошти	278,18	1,614	448,99	1,61	1,61	0,00	448,99	448,99	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,614	448,99	-100,00		
I.1.1.26	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-208 по вул. Грушевського, Горького в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	власні кошти	298,00	2,460	733,07	2,46	2,46	0,00	733,07	733,07	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,460	733,07	-100,00		
I.1.1.27	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від ЗТП-7 по вул. І. Франка в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	власні кошти	212,66	0,775	164,81	0,78	0,78	0,00	164,81	164,81	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,775	164,81	-100,00		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
I.1.1.28	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-11 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в смт. Теофіполь Хмельницької області	км	власні кошти	286,00	1,787	511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.1.1.29	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-345 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП по вул. Молдавській в м. Хмельницькому	км	власні кошти	2 341,56	0,180	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.1.1.30	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ та ПЛ 0,38 кВ від КТП-317, КТП-27 та розвантажувальної КТП в с. В. Вовківці Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	309,54	7,445	2304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	4,38	4,38	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	4,38	4,38	0,00		0,000	-4,38	-100,00	ТОВ Хмельницькагропроект		
I.1.1.31	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-356 в смт. Чермерівці Хмельницької області	км	власні кошти	282,83	1,260	356,36	1,26	1,26	0,00	356,36	356,36	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,260	356,36	-100,00			
I.1.1.32	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-020 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-652 з улаштуванням розвантажувальної КТП по вул. Карпенко-Карого в м. Шепетівка Хмельницької області	км	власні кошти	396,18	3,019	1196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.1.1.33	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Перезіна Ярмолинського району Хмельницької області	км	власні кошти	338,12	3,589	1213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.1.1.34	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2 від КТП-61 в с. Перезіна Ярмолинського району Хмельницької області	км	власні кошти	360,39	2,943	1060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ						13,095	2852,26	11,805	11,805	0,000	2122,04	2122,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		11,805	2122,04	0,00			
I.3.1	ПЛ 10-20 кВ	км	власні кошти	217,81	13,095	2852,26	11,81	11,81	0,00	2122,04	2122,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		11,805	2122,04	-100,00			
I.3.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-21 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в с. Маків Дунаовецького району Хмельницької області	км	власні кошти	403,52	1,645	663,79	1,65	1,65	0,00	663,79	663,79	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,645	663,79	-100,00			
I.3.1.2	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-58 між оп. 116-131; 153-176 за межами с. Милівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	власні кошти	123,65	3,780	467,41	3,78	3,78	0,00	467,41	467,41	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		3,780	467,41	-100,00			
I.3.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-61 між оп. 243-264; 293-309 за межами с. Парівка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	власні кошти	126,33	3,538	446,94	3,54	3,54	0,00	446,94	446,94	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		3,538	446,94	-100,00			
I.3.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-13 до КТП-301 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-301 в смт. Ново Ушиця Хмельницької області	км	власні кошти	476,54	1,065	507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.3.1.5	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-1 від РП-2 по вул. Лушкіна в м. Попонне Хмельницької області	км	власні кошти	989,82	0,225	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.3.1.6	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-45 в с. Черче Червоногородського району Хмельницької області	км	власні кошти	191,38	2,842	543,90	2,84	2,84	0,00	543,90	543,90	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,842	543,90	-100,00			
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ						5,143	4660,92	4,520	4,520	0,000	4200,99	4200,99	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		4,520	4200,99	0,00		
I.4.1	КЛ-10-20 кВ	км	власні кошти	906,26	5,143	4660,92	4,52	4,52	0,00	4200,99	4200,99	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		4,520	4200,99	-100,00			
I.4.1.1	Будівництво КЛ 10 кВ (між оп. №169 ПЛ 10 кВ Л-75 та оп. №32 ПЛ 10 кВ Л-71) по вул. Промисловій в м. Деражня Хмельницької області	км	власні кошти	738,25	0,623	459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.4.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "ТПА" до РП-50 в м. Хмельницькому	км	власні кошти	929,42	4,520	4200,99	4,52	4,52	0,00	4200,99	4200,99	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		4,520	4200,99	-100,00			
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ						29,340	20950,80	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	0,00		
I.5.1	Реконструкція ПЛ-35 Кар'єр-Купино	км	власні кошти	1198,61	10,600	12705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.5.2	Реконструкція ПЛ-35 Білогір'я-Сушівці-Ямпіль	км	власні кошти	440,00	18,740	8245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ						42,570	4954,41	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	0,00		
I.7.1	Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	6889,28	0,320	1996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.7.2	Реконструкція ТП/РП 10-20 кВ	шт.	власні кошти	70,00	42,250	2957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.7.2.1	Реконструкція КТП-208 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Білогір'я Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.7.2.2	Реконструкція КТП-245 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в м. Білогір'я Хмельницької області	шт.	власні кошти	32,27	1,000	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.7.2.3	Реконструкція КТП-150 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Вінківці Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.7.2.4	Реконструкція КТП-319 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Вілтівці Волощського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00			
I.7.2.5	Реконструкція КТП-196 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Юхимівці Волощського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0										

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього		пер	пост				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.7.2.9	Реконструкція КТП-139 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.10	Реконструкція ЗТП-5 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.11	Реконструкція КТП-15 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.12	Реконструкція КТП-46 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.13	Реконструкція КТП-58 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.14	Реконструкція ЗТП-124 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.15	Реконструкція ЗТП-150 (заміна силового трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.16	Реконструкція КТП-344 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.17	Реконструкція КТП-93 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. В.Слобода Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.18	Реконструкція ЗТП-191 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Красилів Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.19	Реконструкція КТП-176 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Летичів Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.20	Реконструкція КТП-274 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Летичів Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.21	Реконструкція КТП-6 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Глібів Новоушицького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.22	Реконструкція КТП-335 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Хребтіїв Новоушицького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.23	Реконструкція ЗТП-35 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.24	Реконструкція ЗТП-54 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.25	Реконструкція ЗТП-84 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Славути Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.26	Реконструкція КТП-24 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Понора Славуцького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.27	Реконструкція КТП-19 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Старокостянтинів Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.28	Реконструкція КТП-349 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.29	Реконструкція КТП-112 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Липки Старосинявського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	43,01	1,000	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.30	Реконструкція КТП-90 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Паплинци Старосинявського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.31	Реконструкція КТП-90 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в с. Калки Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.32	Реконструкція КТП-114 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Базалія Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.33	Реконструкція ЗТП-175 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)											
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I.7.2.34	Реконструкція ЗТП-175 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	109,22	1,000	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.35	Реконструкція РП-5 (заміна МВ на ВВ) в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	3 137,88	0,250	784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.36	Реконструкція КТП-373 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Малічичі Хмельницького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.37	Реконструкція КТП-225 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Грузевичі Хмельницького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.38	Реконструкція КТП-282 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Черевіці Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.39	Реконструкція КТП-213 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Черевіці Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.40	Реконструкція ЗТП-606 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Шепетівка Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.41	Реконструкція ЗТП-707 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Шепетівка Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.42	Реконструкція ЗТП-354 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в смт. Ярмолинці Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
I.7.2.43	Реконструкція ЗТП-335 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в смт. Ярмолинці Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.8 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 35 кВ					2,000	610,01	2,000	2,000	0,000	610,01	610,01	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,000	610,01	0,00		
I.8.1	ПС-35/10 кВ "Ніверка" (встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності)	об'єкт	власні кошти	219,97	1,000	219,97	1,00	1,00	0,00	219,97	219,97	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,000	219,97	-100,00		
I.8.2	ПС-35/10 кВ "Ямпіль" (встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності)	об'єкт	власні кошти	390,04	1,000	390,04	1,00	1,00	0,00	390,04	390,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,000	390,04	-100,00		
1.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ					2,079	17778,70	2,079	2,079	0,000	17778,70	17778,70	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2364,17	2364,17	0,00	0,000	0,000	0,000	2364,17	2364,17	0,00		2,079	15414,53	0,00		
I.9.1	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Городок" (виготовлення ПВР)	проект	власні кошти	544,30	1,000	544,30	1,00	1,00	0,00	544,30	544,30	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,000	544,30	-100,00		
I.9.2	Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Дунаїці"	об'єкт	власні кошти	33903,06	0,408	13840,05	0,41	0,41	0,00	13840,05	13840,05	0,00	0,000	0,000	0,000	2364,17	2364,17	0,00	0,000	0,000	0,000	2364,17	2364,17	0,00	0,00		0,408	11475,88	-100,00	ПП Тювик	
I.9.3	Реконструкція ПС 110/10 кВ "ЗЛМК"	об'єкт	власні кошти	5059,96	0,671	3394,35	0,67	0,67	0,00	3394,35	3394,35	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,671	3394,35	-100,00			
1.10 Інше					1,000	506,71	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	0,00		
I.10.1	Проектні роботи (інші)	проект	власні кошти	506,71	1,000	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
Усього по розділу I:					76592,04					30307,28	30307,28	0,00				2368,55	2368,55	0,00				2368,55	2368,55	0,00			27938,73				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																															
II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії																															
II.1.1 Впровадження комплексу для проведення енергоаудиту (вимірювання потоків і контролю функціонування систем обліку електроенергії) в мережах (фідерах) 10-0,4кВ.					3035,76					3035,76	3035,76	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			3035,76				
II.1.1	Діагностичний комплекс для проведення енергоаудиту (вимірювання потоків і контролю функціонування систем обліку електроенергії) в мережах (фідерах) 10-0,4кВ.	комплекс	власні кошти	2726,01	1	2726,01	1	1	0	2726,01	2726,01	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	2726,01	-100,00		
II.1.2	Лічильник трифазний електронний багатотарифний EMN LZQJ-XC та модем VARIOMOD-XC з можливістю підключення у АСКОЕ Товариства для зменшення ТВЕ, локалізації та виявлення крадіжок.	шт.	власні кошти	15,49	20	309,75	20	20	0	309,75	309,75	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		20	309,75	-100,00		
II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів					3258,20					2288,90	2288,90	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			2288,90				
II.2.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт	власні кошти	7,660	70	536,20	70	70	0	536,20	536,20	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		70	536,20	-100,00		
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	власні кошти	9,000	70	630,00	70	70	0	630,00	630,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		70	630,00	-100,00		
II.2.3	Трансформатор струму НТМІ 10 кВ	шт	власні кошти	11,800	13	153,40	13	13	0	153,40	153,40	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		13	153,40	-100,00		
II.2.4	Трансформатор струму 04 кВ (200А-1000А)	шт	власні кошти	0,718	2700	1938,60	1350	1350	0	969,30	969,30	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1350	969,30	-100,00		
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням					5963,40					3001,20	3001,20	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			3001,20				
II.3.1	1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	власні кошти	1,25	4090	5112,50	2046	2046	0	2557,50	2557,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2046	2557,50	-100,00		
II.3.2	3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	власні кошти	2,70	240	648,00	120	120	0	324,00	324,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		120	324,00	-100,00		
II.3.3	Шафа АСКОЕ "Побут-PLC"	шт.	власні кошти	20,80	8	166,40	4	4	0	83,20	83,20	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	83,20	-100,00		
II.3.4	Маршрутизатор (FSK-модуляція)	шт.	власні кошти	18,25	2	36,50	2	2	0	36,50	36,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	36,50	-100,00		
II.4 Інше					3059,55					3059,55	3059,55	0,00				0,00															

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
III.1.1.1	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	205,79	1	205,79	1	1	0	205,79	205,79	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	205,79	-100,00			
III.1.1.2	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Старосинявського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	37,23	1	37,23	1	1	0	37,23	37,23	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	37,23	-100,00			
III.1.1.3	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Красилівського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	86,52	1	86,52	1	1	0	86,52	86,52	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	86,52	-100,00			
III.1.1.4	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Летичівського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	37,38	1	37,38	1	1	0	37,38	37,38	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	37,38	-100,00			
III.1.1.5	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Славутського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	39,56	1	39,56	1	1	0	39,56	39,56	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	39,56	-100,00			
III.1.1.6	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Теофіпольського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	41,24	1	41,24	1	1	0	41,24	41,24	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	41,24	-100,00			
III.1.1.7	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Ізяславського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	47,50	1	47,50	1	1	0	47,50	47,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	47,50	-100,00			
III.1.1.8	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Віньковецького РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	75,85	1	75,85	1	1	0	75,85	75,85	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	75,85	-100,00			
III.1.1.9	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Хмельницького РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	34,47	1	34,47	1	1	0	34,47	34,47	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	34,47	-100,00			
III.1.1.10	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Ярмолинського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	29,49	1	29,49	1	1	0	29,49	29,49	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	29,49	-100,00			
III.2. Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ						230,12				230,12	230,12	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		230,12					
III.2.1.	Система вентиляції та кондиціонування апаратної ЗДТУ.	Комплек	т	власні кошти	136,60	1	136,60	1	1	0	136,60	136,60	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	136,60	-100,00		
III.2.2.	Комунікаційна шафа з телекомунікаційним обладнанням (Ubiquiti) для АСДТУ Диспетчерських пунктів ОДС Товариства та апаратної ВОЛЗ.	шт.	власні кошти	19,85	3	59,54	3	3	0	59,54	59,54	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	59,54	-100,00			
III.2.3.	Метеокомплекс Davis Vantage Pro2 для вимірювання та прогнозування метеорологічних параметрів та їх запису в базу даних АСДТУ.	шт.	власні кошти	33,98	1	33,98	1	1	0	33,98	33,98	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	33,98	-100,00			
Усього по розділу III:						865,15				865,15	865,15	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		865,15					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																
IV.1 Закупівля нових робочих станцій						2346,24				2346,24	2346,24	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		2346,24					
IV.1.1	Комп'ютер	шт	власні кошти	18,33	128	2346,24	128	128	0	2346,24	2346,24	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		128	2346,24	-100,00			
IV.3 Інші засоби комп'ютеризації						1045,43				1045,43	1045,43	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		1045,43					
IV.3.1	Розширення дискового сховища	шт	власні кошти	237,23	1	237,23	1	1	0	237,23	237,23	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	237,23	-100,00			
IV.3.2	Блейд-сервер	шт	власні кошти	404,10	2	808,20	2	2	0	808,20	808,20	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	808,20	-100,00			
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення						345,00				345,00	345,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		345,00					
IV.4.1	Поновлення антивірусу	ліц.	власні кошти	0,345	1000	345,00	1000	1000	0	345,00	345,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1000	345,00	-100,00			
Усього по розділу IV:						3736,67				3736,67	3736,67	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		3736,67					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																																
V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій						2408,49				2408,49	2408,49	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		2408,49					
V.1.1	GSM-шлюз 24-канальний	к-кт	власні кошти	130,11	1	130,11	1	1	0	130,11	130,11	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	130,11	-100,00			
V.1.2	Обладнання для модернізації існуючих ЦАТС Coral FlexCom R500	к-кт	власні кошти	80,35	2	160,69	2	2	0	160,69	160,69	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	160,69	-100,00			
V.1.3	Комплект приладів та пристосувань для аварійного відновлення оптоволоконних ліній	к-кт	власні кошти	223,19	1	223,19	1	1	0	223,19	223,19	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	223,19	-100,00			
V.1.4	Обладнання для організації каналу передачі даних	к-кт	власні кошти	64,48	1	64,48	1	1	0	64,48	64,48	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	64,48	-100,00			
V.1.5	Радіостанція центральна (встановлення ОДГ РЕМ)	од.	власні кошти	19,85	7	138,98	7	7	0	138,98	138,98	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		7	138,98	-100,00			
V.1.6	Радіостанція стаціонарна (встановлення ПС 35-110 кВ)	од.	власні кошти	15,08	85	1282,14	85	85	0	1282,14	1282,14	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		85	1282,14	-100,00			
V.1.7	Радіостанція автомобільна	од.	власні кошти	7,05	58	408,90	58	58	0	408,90	408,90	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		58	408,90	-100,00			
Усього по розділу V:						2408,49				2408,49	2408,49	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		2408,49					
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																																
VI.1 Придбання машин і механізмів						2800,00				2800,00	2800,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		2800,00					
VI.1.1	Автомобіль RENAULT Master Cocage A 314 (або аналог)	од.	власні кошти	1400,00	2	2800,00	2	2	0	2800,00	2800,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	2800,00	-100,00			
Усього по розділу VI:						2800,00				2800,00	2800,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		2800,00					
7. Інше																																
VII.2 Інше						390,74				390,74	390,74	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		390,74					
VII.2.1	Бензогенератор 9-10 кВт (Vitals EST 8.5-3B або аналог)	шт.	власні кошти	52,00	1	52,00	1	1	0	52,00	52,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	52,00	-100,00			
VII.2.2	Бензогенератор 6,5 кВт (Кентавр КБГ 605 ЭГ-6,5 або аналог)	шт.	власні кошти	10,00	5	50,00	5	5	0	50,00	50,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,0													

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
VII.2.3	Бензопила (Штіль MS 230 або аналог)	шт.	власні кошти	9,02	32	288,74	32	32	0	288,74	288,74	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		32	288,74	-100,00		
Усього по розділу VII:					390,74					390,74	390,74	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		390,74				
Усього по програмі:					102110,00					51893,74	51893,74	0,00					2368,55	2368,55	0,00				2368,55	2368,55	0,00		49525,19				

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" ____ " _____ 2018 року

М. П.

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2018 по 30.06.2018

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ І	
I.1.1	Хмельницький РЕМ:ТОВ Хмельницькагропроект, договір №022-18 від13.03.2018 (06)
I.9.2	ПП "Тювик", договір №ТЕ-162 від 13.10.17

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк