

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	АТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період: з	з	01.01.2018	до	30.09.2018

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	76 592,04	58 202,97	27 179,86	14 721,07	46,70%	31 023,11
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	15 316,91	13 351,16	9 764,03	9 764,03	73,13%	3 587,13
3	Впровадження та розвиток АСДТК	865,15	865,15	95,70	95,70	11,06%	769,45
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 736,67	3 736,67	1 147,30	1 147,30	30,70%	2 589,37
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	2 408,49	2 408,49	578,32	578,32	24,01%	1 830,17
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00
7	Інше	390,74	390,74	290,21	290,21	74,27%	100,53
Усього		102 110,00	81 755,18	41 855,41	29 396,63	51,20%	39 899,77

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" _____ " _____ 2018 року

М. П.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано											Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно					кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)									
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер			пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																															
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ					69,720	24278,23	69,720	69,720	0,000	24278,23	24278,23	0,000	323,746	31,290	31,290	0,000	10130,01	10130,01	0,000	32,121	32,121	0,000	10873,55	10873,55	0,000		38,430	14148,22	0,000		
1.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км	власні кошти	348,22	69,720	24278,23	69,72	69,72	0,00	24278,23	24278,23	0,00	323,746	31,290	31,290	0,000	10130,01	10130,01	0,00	32,121	32,121	0,000	10873,55	10873,55	0,00		38,430	14148,22	-7,03		
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-54 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Кащенці Білогірського району Хмельницької області	км	власні кошти	379,83	1,525	579,24	1,53	1,53	0,00	579,24	579,24	0,00	312,623	1,170	1,170	0,000	365,77	365,77	0,00	0,000	0,000	0,000	190,35	190,35	0,00		0,355	213,47	-17,69	ПМП "Сковод", ТДВ "Хмельницькзалізобетон"	
1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-42 в с. Кащенці Білогірського району Хмельницької області	км	власні кошти	328,31	1,625	533,50	1,63	1,63	0,00	533,50	533,50	0,00	320,781	1,240	1,240	0,000	397,77	397,77	0,00	0,000	0,000	0,000	209,46	209,46	0,00		0,385	135,73	-2,29	ПП "Ярсі"	
1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від ЗТП-148 в смт. Вінківці Хмельницької області	км	власні кошти	319,80	1,847	590,67	1,85	1,85	0,00	590,67	590,67	0,00	320,967	0,540	0,540	0,000	173,32	173,32	0,00	1,847	1,847	0,000	577,62	577,62	0,00		1,307	417,35	0,36	ПП "Елко"	
1.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-306 в м. Волочиск Хмельницької області	км	власні кошти	284,15	1,715	487,31	1,72	1,72	0,00	487,31	487,31	0,00	281,977	0,430	0,430	0,000	121,25	121,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,285	366,06	-0,76	ПП "Електромонтаж-Сервіс Плюс"	
1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 4 від ЗТП-403 в м. Волочиск Хмельницької області	км	власні кошти	309,09	1,785	551,73	1,79	1,79	0,00	551,73	551,73	0,00	306,757	0,530	0,530	0,000	162,58	162,58	0,00	1,785	1,785	0,000	541,94	541,94	0,00		1,255	389,15	-0,76	ТОВ "Енергобуд-СПМ"	
1.1.1.6	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ЗТП-17 в м. Волочиск Хмельницької області	км	власні кошти	370,36	0,867	321,10	0,87	0,87	0,00	321,10	321,10	0,00	363,481	0,260	0,260	0,000	94,51	94,51	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,607	226,60	-1,86	ПП "Електромонтаж-Сервіс Плюс"	
1.1.1.7	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-311 в м. Городок Хмельницької області	км	власні кошти	292,43	1,360	397,70	1,36	1,36	0,00	397,70	397,70	0,00	287,389	1,360	1,360	0,000	390,85	390,85	0,00	1,360	1,360	0,000	390,85	390,85	0,00		0,000	6,85	-1,72	ТОВ "Енергобуд-СПМ"	
1.1.1.8	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-525 в м. Городок Хмельницької області	км	власні кошти	262,50	1,930	506,62	1,93	1,93	0,00	506,62	506,62	0,00	241,764	1,930	1,930	0,000	466,61	466,61	0,00	1,930	1,930	0,000	466,61	466,61	0,00		0,000	40,01	-7,90	ТОВ "Енергобуд-СПМ"	
1.1.1.9	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-92 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Мічурна в м. Деражня Деражнянського району Хмельницької області	км	власні кошти	450,13	1,205	542,41	1,21	1,21	0,00	542,41	542,41	0,00	355,456	0,900	0,900	0,000	319,91	319,91	0,00	0,000	0,000	0,000	175,92	175,92	0,00		0,305	222,50	-21,03	ПМП "Сковод", ТДВ "Хмельницькзалізобетон"	
1.1.1.10	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-21 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-1н в с. Маків Дунаєвського району Хмельницької області	км	власні кошти	450,25	0,670	301,67	0,67	0,67	0,00	301,67	301,67	0,00	269,084	0,670	0,670	0,000	180,29	180,29	0,00	0,670	0,670	0,000	179,67	179,67	0,00		0,000	121,38	-40,24	ПП "Елко", ТДВ "Хмельницькзалізобетон"	
1.1.1.11	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від ЗТП-323 в с. Маків Дунаєвського району Хмельницької області	км	власні кошти	386,68	1,940	750,15	1,94	1,94	0,00	750,15	750,15	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,940	750,15	-100,00	ПП "Елко"	
1.1.1.12	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-182, Л-1, 2 від КТП-134 в с. Кам'янка Ізяславського району Хмельницької області	км	власні кошти	245,66	3,260	800,85	3,26	3,26	0,00	800,85	800,85	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		3,260	800,85	-100,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.1.1.13	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-025 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Двірець Ізяславського району Хмельницької області	км	власні кошти	331,81	2,325	771,46	2,33	2,33	0,00	771,46	771,46	0,00	330,815	0,600	0,600	0,000	198,49	198,49	0,00	2,325	2,325	0,000	652,94	652,94	0,00		1,725	572,97	-0,30	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", ТДВ "Хмельницькзалізобетон"	
1.1.1.14	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-4 від КТП-316 по вул. Фабриціуса, вул. Тімірязєва в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	власні кошти	308,28	0,725	223,50	0,73	0,73	0,00	223,50	223,50	0,00	306,695	0,210	0,210	0,000	64,41	64,41	0,00	0,725	0,725	0,000	214,69	214,69	0,00		0,515	159,09	-0,51	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"	
1.1.1.15	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-316 по вул. Фабриціуса в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	власні кошти	301,82	1,285	387,84	1,29	1,29	0,00	387,84	387,84	0,00	301,844	0,360	0,360	0,000	108,66	108,66	0,00	1,285	1,285	0,000	362,22	362,22	0,00		0,925	279,18	0,01	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"	
1.1.1.16	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-83 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП по вул. Грушевського в с. Кадіївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	власні кошти	280,37	1,712	479,99	1,71	1,71	0,00	479,99	479,99	0,00	210,424	1,712	1,712	0,000	360,25	360,25	0,00	1,712	1,712	0,000	359,63	359,63	0,00		0,000	119,74	-24,95	ПП "Елко", ТДВ "Хмельницькзалізобетон"	
1.1.1.17	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-53 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н, КТП-80 в с. Гриценки Красилівського району Хмельницької області	км	власні кошти	348,74	2,930	1021,82	2,93	2,93	0,00	1021,82	1021,82	0,00	347,353	0,770	0,770	0,000	267,46	267,46	0,00	2,930	2,930	0,000	889,50	889,50	0,00		2,160	754,36	-0,40	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія", ТДВ "Хмельницькзалізобетон"	

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Рівництво між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)							
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост				всього	пер				пост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I.1.1.18	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-42 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП та КТП-109 по вул. Бугська в смт. Летичів Хмельницької області	км	власні кошти	329,63	3,710	1222,92	3,71	3,71	0,00	1222,92	1222,92	0,00	328,690	0,980	0,980	0,000	322,12	322,12	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,730	900,80	-0,28	ПП "Вектор-А", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	
I.1.1.19	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	власні кошти	447,20	2,371	1060,31	2,37	2,37	0,00	1060,31	1060,31	0,00	448,308	0,630	0,630	0,000	282,43	282,43	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,741	777,88	0,25	ПП "Елко"	
I.1.1.20	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-2 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Спортивній, Свердлова в м. Полонне Хмельницької області	км	власні кошти	343,94	3,085	1061,04	3,09	3,09	0,00	1061,04	1061,04	0,00	346,073	0,810	0,810	0,000	280,32	280,32	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,275	780,72	0,62	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	
I.1.1.21	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Петровського в с. Старий Кривин Славуцького району Хмельницької області	км	власні кошти	724,92	1,251	906,87	1,25	1,25	0,00	906,87	906,87	0,00	725,000	0,300	0,300	0,000	217,50	217,50	0,00	1,250	1,250	0,000	696,58	696,58	0,00		0,951	689,37	0,01	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"	
I.1.1.22	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Котовського, Л-3 від КТП-194 по вул. Петровського в с. Старий Кривин Славуцького району Хмельницької області	км	власні кошти	478,64	2,918	1396,68	2,92	2,92	0,00	1396,68	1396,68	0,00	442,476	2,918	2,918	0,000	1291,15	1291,15	0,00	2,918	2,918	0,000	1290,53	1290,53	0,00		0,000	105,53	-7,56	ПП "Електромонтаж-Сервіс Плюс", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	
I.1.1.23	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП по вул. Київська в м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	власні кошти	407,47	1,724	702,47	1,72	1,72	0,00	702,47	702,47	0,00	341,782	0,870	0,870	0,000	297,35	297,35	0,00	1,724	1,724	0,000	588,26	588,26	0,00		0,854	405,12	-16,12	ТОВ "Енерго Лайн, ПАТ "Хмельницькіз аз", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	
I.1.1.24	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від ТП-18 по вул. Острозького в м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	власні кошти	305,61	0,883	269,85	0,88	0,88	0,00	269,85	269,85	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,883	269,85	-100,00		
I.1.1.25	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-4, 5 від ТП-18 по вул. Острозького в м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	власні кошти	278,18	1,614	448,99	1,61	1,61	0,00	448,99	448,99	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,614	448,99	-100,00		
I.1.1.26	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-208 по вул. Грушевського, Горького в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	власні кошти	298,00	2,460	733,07	2,46	2,46	0,00	733,07	733,07	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,460	733,07	-100,00	ПП "Вектор-А"	
I.1.1.27	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від ЗТП-7 по вул. І. Франка в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	власні кошти	212,66	0,775	164,81	0,78	0,78	0,00	164,81	164,81	0,00	212,495	0,775	0,775	0,000	164,68	164,68	0,00	0,775	0,775	0,000	164,68	164,68	0,00		0,000	0,13	-0,08	ПП "Вектор-А"	
I.1.1.28	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-11 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в смт. Теофіполь Хмельницької області	км	власні кошти	286,00	1,787	511,09	1,79	1,79	0,00	511,09	511,09	0,00	219,096	0,540	0,540	0,000	118,31	118,31	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		1,247	392,78	-23,39	ПП "Ярсі"	
I.1.1.29	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-345 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП по вул. Молдавській в м. Хмельницькому	км	власні кошти	2 341,56	0,180	421,48	0,18	0,18	0,00	421,48	421,48	0,00	1493,146	0,180	0,180	0,000	268,77	268,77	0,00	0,180	0,180	0,000	267,60	267,60	0,00		0,000	152,71	-36,23	ПП "Вектор-А", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	
I.1.1.30	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ та ПЛ 0,38 кВ від КТП-317, КТП-27 та розвантажувальної КТП в с. В. Вовківці Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	309,54	7,445	2304,54	7,45	7,45	0,00	2304,54	2304,54	0,00	288,175	7,445	7,445	0,000	2145,46	2145,46	0,00	7,445	7,445	0,000	2144,85	2144,85	0,00		0,000	159,08	-6,90	ПП "Вектор-А", ТОВ "Хмельницька агропроект", ТОВ "Експертиза МВК"	
I.1.1.31	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-356 в смт. Чемерівці Хмельницької області	км	власні кошти	282,83	1,260	356,36	1,26	1,26	0,00	356,36	356,36	0,00	280,097	0,380	0,380	0,000	106,44	106,44	0,00	1,260	1,260	0,000	354,79	354,79	0,00		0,880	249,92	-0,96	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"	
I.1.1.32	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-020 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-652 з улаштуванням розвантажувальної КТП по вул. Карпенка-Карого в м. Шепетівка Хмельницької області	км	власні кошти	396,18	3,019	1196,07	3,02	3,02	0,00	1196,07	1196,07	0,00	397,466	0,820	0,820	0,000	325,92	325,92	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,199	870,15	0,32	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	
I.1.1.33	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Перегінка Ярмолинського району Хмельницької області	км	власні кошти	338,12	3,589	1213,50	3,59	3,59	0,00	1213,50	1213,50	0,00	300,656	1,080	1,080	0,000	324,71	324,71	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,509	888,79	-11,08	ПП "Ярсі", ТДВ "Хмельницькіз алізобетон"	

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього		пер	пост				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.1.34	Технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2 від КТП-61 в с. Перезінка Ярмолицького району Хмельницької області	км	власні кошти	360,39	2,943	1060,62	2,94	2,94	0,00	1060,62	1060,62	0,00	355,383	0,880	0,880	0,000	312,74	312,74	0,00	0,000	0,000	0,000	154,87	154,87	0,00		2,063	747,88	-1,39	ПП "Ярсі"	
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ					13,095	2852,26	12,870	12,870	0,000	2629,55	2629,55	0,00	221,771	7,017	7,017	0,000	1556,17	1556,17	0,00	4,487	4,487	0,000	1072,89	1072,89	0,00	5,853	1073,38	0,00			
1.3.1	ПЛ 10-20 кВ	км	власні кошти	217,81	13,095	2852,26	12,87	12,87	0,00	2629,55	2629,55	0,00	221,771	7,017	7,017	0,000	1556,17	1556,17	0,00	4,487	4,487	0,000	1072,89	1072,89	0,00	5,853	1073,38	1,82			
1.3.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-21 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в с. Маків Дунавецького району Хмельницької області	км	власні кошти	403,52	1,645	663,79	1,65	1,65	0,00	663,79	663,79	0,00	328,003	1,645	1,645	0,000	539,57	539,57	0,00	1,645	1,645	0,000	539,57	539,57	0,00		0,000	124,22	-18,71	ПП "Елко"	
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-58 між оп. 116-131; 153-176 за межами с. Млівеці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	власні кошти	123,65	3,780	467,41	3,78	3,78	0,00	467,41	467,41	0,00	124,041	1,110	1,110	0,000	137,69	137,69	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,670	329,73	0,31	ПП "Вектор-А"	
1.3.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-61 між оп. 243-264; 293-309 за межами с. Парівка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	власні кошти	126,33	3,538	446,94	3,54	3,54	0,00	446,94	446,94	0,00	126,518	1,040	1,040	0,000	131,58	131,58	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		2,498	315,36	0,15	ПП "Вектор-А"	
1.3.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-13 до КТП-301 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-301 в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	власні кошти	476,54	1,065	507,51	1,07	1,07	0,00	507,51	507,51	0,00	479,500	0,310	0,310	0,000	148,65	148,65	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,755	358,87	0,62	ПП "Елко"	
1.3.1.5	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-1 від РП-2 по вул. Пушкіна в м. Полонне Хмельницької області	км	власні кошти	989,82	0,225	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,786	0,070	0,070	0,000	65,37	65,37	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		-0,070	-65,37	-5,66	ТОВ "Буд Енеро Сервіс"	
1.3.1.6	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ Л-45 в с. Черче Червоногородського району Хмельницької області	км	власні кошти	191,38	2,842	543,90	2,84	2,84	0,00	543,90	543,90	0,00	187,659	2,842	2,842	0,000	533,33	533,33	0,00	2,842	2,842	0,000	533,33	533,33	0,00		0,000	10,57	-1,94	ПП "Елко"	
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ					5,143	4660,92	5,143	5,143	0,000	4660,92	4660,92	0,00	909,801	1,520	1,520	0,000	1382,90	1382,90	0,00	0,616	0,616	0,000	410,46	410,46	0,00	3,623	3278,02	0,00			
1.4.1	КЛ-10-20 кВ	км	власні кошти	906,26	5,143	4660,92	5,14	5,14	0,00	4660,92	4660,92	0,00	909,801	1,520	1,520	0,000	1382,90	1382,90	0,00	0,616	0,616	0,000	410,46	410,46	0,00	3,623	3278,02	0,39			
1.4.1.1	Будівництво КЛ 10 кВ (між оп. №169 ПЛ 10 кВ Л-75 та оп. №32 ПЛ 10 кВ Л-71) по вул. Промисловій в м. Деражня Хмельницької області	км	власні кошти	738,25	0,623	459,93	0,62	0,62	0,00	459,93	459,93	0,00	758,511	0,180	0,180	0,000	136,53	136,53	0,00	0,616	0,616	0,000	410,46	410,46	0,00		0,443	323,40	2,74	ПП "Ярсі", Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"	
1.4.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "ТПА" до РП-50 в м. Хмельницькому	км	власні кошти	929,42	4,520	4200,99	4,52	4,52	0,00	4200,99	4200,99	0,00	930,123	1,340	1,340	0,000	1246,37	1246,37	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		3,180	2954,63	0,08	ПП "Електромон таж-Сервіс Плюс", ТОВ "Експертнза МВК"	
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ					29,340	20950,80	18,740	18,740	0,000	8245,56	8245,56	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3830,32	3830,32	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	18,740	4415,24	0,00			
1.5.1	Реконструкція ПЛ-35 Кар'єр-Кутино	км	власні кошти	1198,61	10,600	12705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3806,57	3806,57	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	-3806,57	-100,00		
1.5.2	Реконструкція ПЛ-35 Білозір'я-Сушівці-Ямпіль	км	власні кошти	440,00	18,740	8245,56	18,74	18,74	0,00	8245,56	8245,56	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	23,75	23,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		18,740	8221,81	-100,00		
1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ					42,570	4954,41	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
1.7.1	Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	6889,28	0,320	1996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2	Реконструкція ТП/РП 10-20 кВ	шт.	власні кошти	70,00	42,250	2957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.1	Реконструкція КТП-208 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Білозір'я Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.2	Реконструкція КТП-245 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в м. Білозір'я Хмельницької області	шт.	власні кошти	32,27	1,000	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.3	Реконструкція КТП-150 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Віньківці Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.4	Реконструкція КТП-319 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Вілтівиці Волощиського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.5	Реконструкція КТП-196 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Юхимівці Волощиського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.6	Реконструкція КТП-232 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Завадинці Городоцького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.7	Реконструкція КТП-30 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Купин Городоцького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.8	Реконструкція КТП-98 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.9	Реконструкція КТП-139 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.10	Реконструкція ЗТП-5 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Дунайці Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.11	Реконструкція КТП-15 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Дунайці Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00						

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.		вартість, тис.грн (без ПДВ)					
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.7.2.13	Реконструкція КТП-58 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.14	Реконструкція ЗТП-124 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.15	Реконструкція ЗТП-150 (заміна силового трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.16	Реконструкція КТП-344 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.17	Реконструкція КТП-93 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. В.Слобода Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.18	Реконструкція ЗТП-191 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Красилів Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.19	Реконструкція КТП-176 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Летичів Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.20	Реконструкція КТП-274 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Летичів Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.21	Реконструкція КТП-6 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Глібів Новоушицького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.22	Реконструкція КТП-335 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Хребтіїв Новоушицького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.23	Реконструкція ЗТП-35 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.24	Реконструкція ЗТП-54 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.25	Реконструкція ЗТП-84 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Славути Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.26	Реконструкція КТП-24 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Понора Славутського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.27	Реконструкція КТП-19 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Старокостянтинів Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.28	Реконструкція КТП-349 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.29	Реконструкція КТП-112 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Липки Старосинявського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	43,01	1,000	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.30	Реконструкція КТП-90 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Паплинці Старосинявського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.31	Реконструкція КТП-90 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в с. Колки Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.32	Реконструкція КТП-114 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Базалія Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.33	Реконструкція ЗТП-175 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	83,58	1,000	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.34	Реконструкція ЗТП-175 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	109,22	1,000	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.35	Реконструкція РП-5 (заміна МВ на ВВ) в м. Хмельницькому	шт.	власні кошти	3 137,88	0,250	784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		
1.7.2.36	Реконструкція КТП-373 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Маличинці Хмельницького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00	-100,00		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Рівність між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер		пост				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.7.2.37	Реконструкція КТП-225 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Грузевичі Хмельницького району Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.7.2.38	Реконструкція КТП-282 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Чермерівці Хмельницької області	шт.	власні кошти	38,73	1,000	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.7.2.39	Реконструкція КТП-213 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Чермерівці Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.7.2.40	Реконструкція ЗТП-606 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Шепетівка Хмельницької області	шт.	власні кошти	50,96	1,000	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.7.2.41	Реконструкція ЗТП-707 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Шепетівка Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.7.2.42	Реконструкція ЗТП-354 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в смт. Ярмолинці Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.7.2.43	Реконструкція ЗТП-335 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в смт. Ярмолинці Хмельницької області	шт.	власні кошти	49,11	1,000	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100,00			
1.8 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 35 кВ					2,000	610,01	2,000	2,000	0,000	610,01	610,01	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	2,000	610,01	0,00			
1.8.1	ПС-35/10 кВ "Ніверка" (встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності)	об'єкт	власні кошти	219,97	1,000	219,97	1,00	1,00	0,00	219,97	219,97	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	219,97	-100,00			
1.8.2	ПС-35/10 кВ "Ямпіль" (встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності)	об'єкт	власні кошти	390,04	1,000	390,04	1,00	1,00	0,00	390,04	390,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	390,04	-100,00			
1.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ					2,079	17778,70	2,079	2,079	0,000	17778,70	17778,70	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10214,21	10214,21	0,00	0,000	0,000	0,000	2364,17	2364,17	0,00	2,079	7564,49	0,00			
1.9.1	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Городок" (виготовлення ЛВР)	проект	власні кошти	544,30	1,000	544,30	1,00	1,00	0,00	544,30	544,30	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	544,30	-100,00			
1.9.2	Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Дунайці"	об'єкт	власні кошти	33903,06	0,408	13840,05	0,41	0,41	0,00	13840,05	13840,05	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	9196,29	9196,29	0,00	0,000	0,000	0,000	2364,17	2364,17	0,00	0,408	4643,76	-100,00	ПП "Тювик"		
1.9.3	Реконструкція ПС 110/10 кВ "ЗЛМК"	об'єкт	власні кошти	5059,96	0,671	3394,35	0,67	0,67	0,00	3394,35	3394,35	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1017,92	1017,92	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,671	2376,43	-100,00	ТОВ "ЮВА енерджі"		
1.10 Інше					1,000	506,71	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	66,25	66,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	-66,25	0,00			
1.10.1	Проектні роботи (інші)	проект	власні кошти	506,71	1,000	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	66,25	66,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	-66,25	-100,00			
Усього по розділу I:					76592,04					58202,97	58202,97	0,00				27179,86	27179,86	0,00				14721,07	14721,07	0,00		31023,11					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																															
II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії					3035,76					3035,76	3035,76	0,00				304,75	304,75	0,00				304,75	304,75	0,00		2731,01					
II.1.1	Діагностичний комплекс для проведення енергоаудиту (вимірювання потоків і контролю функціонування систем обліку електроенергії) в мережах (фідерах) 10-0,4кВ.	комплекс	власні кошти	2726,01	1	2726,01	1	1	0	2726,01	2726,01	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	2726,01	-100,00			
II.1.2	Лічильник трифазний електронний багатотарифний ЕМН LQJ-XC та модем VARIOMOD-XC з можливістю підключення у АСКОЕ Товариства для зменшення ТВЕ, локалізації та виявлення крадіжок.	шт.	власні кошти	15,49	20	309,75	20	20	0	309,75	309,75	0,00	15,238	20	20	0	304,75	304,75	0,00	20	20	0	304,75	304,75	0,00	0	5,00	-1,61	ТОВ "Енергопромис"		
II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів					3258,20					2773,55	2773,55	0,00				1885,50	1885,50	0,00				1885,50	1885,50	0,00		888,05					
II.2.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт	власні кошти	7,660	70	536,20	70	70	0	536,20	536,20	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70	536,20	-100,00			
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	власні кошти	9,000	70	630,00	70	70	0	630,00	630,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70	630,00	-100,00			
II.2.3	Трансформатор напруги НТМІ 10 кВ	шт	власні кошти	11,800	13	153,40	13	13	0	153,40	153,40	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13	153,40	-100,00			
II.2.4	Трансформатори струму 04 кВ (200А-1000А)	шт	власні кошти	0,718	2700	1938,60	2025	2025	0	1453,95	1453,95	0,00	0,698	2700	2700	0	1885,50	1885,50	0,00	2700	2700	0	1885,50	1885,50	0,00	-675	-431,55	-2,74	ТОВ "АЛБАТ"		
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням					5963,40					4482,30	4482,30	0,00				5934,76	5934,76	0,00				5934,76	5934,76	0,00		-1452,46					
II.3.1	1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	власні кошти	1,25	4090	5112,50	3068	3068	0	3835,00	3835,00	0,00	1,300	4090,00	4090	0	5317,00	5317,00	0,00	4090	4090	0	5317,00	5317,00	0,00	-1022	-1482,00	4,00	ТОВ "АЛБАТ"		
II.3.2	3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	власні кошти	2,70	240	648,00	120	120	0	486,00	486,00	0,00	2,808	220,00	220	0	617,76	617,76	0,00	220	220	0	617,76	617,76	0,00	-100	-131,76	4,00	ТОВ "АЛБАТ"		
II.3.3	Шафа АСКОЕ "Побут-PLC"	шт.	власні кошти	20,80	8	166,40	6	6	0	124,80	124,80	0,00	0,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6	124,80	-100,00				
II.3.4	Маршрутизатор (FSK-модуляція)	шт.	власні кошти	18,25	2	36,50	2	2	0	36,50	36,50	0,00	0,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	36,50	-100,00				
II.4 Інше					3059,55					3059,55	3059,55	0,00				1639,02	1639,02	0,00				1639,02	1639,02	0,00		1420,53					
II.4.1	Лічильник трифазний електронний обліку активної та реактивної енергії	шт.	власні кошти	10,45	135	1410,75	135	135	0	1410,75	1410,75	0,00	10,420	135	135	0	1406,70	1406,70	0,00	135	135	0	1406,70	1406,70	0,00	0	4,05	-0,29			
II.4.2	Паяльна станція	од.	власні кошти	17,67	3	53,00	3	3	0	53,00	53,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3	53,00	-100,00			
II.4.3	Сумка електромонтера	комплект	власні кошти	14,70	89	1307,80	89	89	0	1307,80	1307,80	0,00	0,000	0	0	0	0,00														

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Рівництво між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост												
																					всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
III.1.1.2	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Старосинявського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	37,23	1	37,23	1	1	0	37,23	37,23	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	37,23	-100,00			
III.1.1.3	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Красилівського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	86,52	1	86,52	1	1	0	86,52	86,52	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	86,52	-100,00			
III.1.1.4	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Летичівського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	37,38	1	37,38	1	1	0	37,38	37,38	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	37,38	-100,00			
III.1.1.5	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Славутського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	39,56	1	39,56	1	1	0	39,56	39,56	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	39,56	-100,00			
III.1.1.6	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Теофіпольського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	41,24	1	41,24	1	1	0	41,24	41,24	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	41,24	-100,00			
III.1.1.7	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Ізяславського РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	47,50	1	47,50	1	1	0	47,50	47,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	47,50	-100,00			
III.1.1.8	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Вінковецького РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	75,85	1	75,85	1	1	0	75,85	75,85	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	75,85	-100,00			
III.1.1.9	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Хмельницького РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	34,47	1	34,47	1	1	0	34,47	34,47	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	34,47	-100,00			
III.1.1.10	Проектування модернізації систем телемеханіки для окремих підстанцій Ярмолинецького РЕМ, обладнання яких вичерпало свій ресурс (третій етап)	Проект	власні кошти	29,49	1	29,49	1	1	0	29,49	29,49	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	29,49	-100,00			
III.2. Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ						230,12				230,12	230,12	0,00					95,70	95,70	0,00				95,70	95,70	0,00		134,42				
III.2.1.	Система вентиляції та кондиціювання апаратної ЗДТУ.	Комплек	власні кошти	136,60	1	136,60	1	1	0	136,60	136,60	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	136,60	-100,00			
III.2.2.	Комунікаційна шафа з телекомунікаційним обладнанням (Ubiquiti) для АСДТУ Диспетчерських пунктів ОДС Товариства та апаратної ВОЛЗ.	шт.	власні кошти	19,85	3	59,54	3	3	0	59,54	59,54	0,00	20,818	3	3	0	62,45	62,45	0,00	3	3	0	62,45	62,45	0,00	0	-2,91	4,89	ФОП "Бежан М.І."		
III.2.3.	Метеоскомплекс Davis Vantage Pro2 для вимірювання та прогнозування метеорологічних параметрів та їх запису в базу даних АСДТУ.	шт.	власні кошти	33,98	1	33,98	1	1	0	33,98	33,98	0,00	33,250	1	1	0	33,25	33,25	0,00	1	1	0	33,25	33,25	0,00	0	0,73	-2,15	ТОВ "МАКРОЛАБ ЛТД"		
Усього по розділу III:						865,15				865,15	865,15	0,00					95,70	95,70	0,00				95,70	95,70	0,00		769,45				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																															
IV.1 Закупівля нових робочих станцій																															
IV.1.1	Комп'ютер	шт	власні кошти	18,33	128	2346,24	128	128	0	2346,24	2346,24	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	128	2346,24	-100,00			
IV.3 Інші засоби компютеризації						1045,43				1045,43	1045,43	0,00					807,49	807,49	0,00				807,49	807,49	0,00		237,94				
IV.3.1	Розширення дискового сховища	шт	власні кошти	237,23	1	237,23	1	1	0	237,23	237,23	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	237,23	-100,00			
IV.3.2	Блейд-сервер	шт	власні кошти	404,10	2	808,20	2	2	0	808,20	808,20	0,00	403,744	2	2	0	807,49	807,49	0,00	2	2	0	807,49	807,49	0,00	0	0,71	-0,09	ТОВ "ІТ-інтегратор"		
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення						345,00				345,00	345,00	0,00					339,81	339,81	0,00				339,81	339,81	0,00		5,19				
IV.4.1	Поновлення антивіруса	ліц.	власні кошти	0,345	1000	345,00	1000	1000	0	345,00	345,00	0,00	0,340	1000	1000	0	339,81	339,81	0,00	1000	1000	0	339,81	339,81	0,00	0	5,19	-1,50	ТОВ "ІТ-інтегратор"		
Усього по розділу IV:						3736,67				3736,67	3736,67	0,00					1147,30	1147,30	0,00				1147,30	1147,30	0,00		2589,37				
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																															
V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій																															
V.1.1	GSM-шлюз 24-канальний	к-кт	власні кошти	130,11	1	130,11	1	1	0	130,11	130,11	0,00	0,000	0	0	0	130,08	130,08	0,00	0	0	0	130,08	130,08	0,00	1	0,03	-100,00	ТОВ "Форател"		
V.1.2	Обладнання для модернізації існуючих ЦАТС Cogal FlexCom R500	к-кт	власні кошти	80,35	2	160,69	2	2	0	160,69	160,69	0,00	0,000	0	0	0	160,66	160,66	0,00	0	0	0	160,66	160,66	0,00	2	0,03	-100,00	ТОВ "Форател"		
V.1.3	Комплект приладів та пристосувань для аварійного відновлення оптоволоконних ліній	к-кт	власні кошти	223,19	1	223,19	1	1	0	223,19	223,19	0,00	0,000	0	0	0	223,17	223,17	0,00	0	0	0	223,17	223,17	0,00	1	0,02	-100,00	ТОВ "Форател"		
V.1.4	Обладнання для організації каналу передачі даних	к-кт	власні кошти	64,48	1	64,48	1	1	0	64,48	64,48	0,00	0,000	0	0	0	64,41	64,41	0,00	0	0	0	64,41	64,41	0,00	1	0,07	-100,00	ТОВ "Форател"		
V.1.5	Радіостанція центрально (встановлення ОДГ РЕМ)	од.	власні кошти	19,85	7	138,98	7	7	0	138,98	138,98	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7	138,98	-100,00			
V.1.6	Радіостанція стаціонарна (встановлення ПС 35-110 кВ)	од.	власні кошти	15,08	85	1282,14	85	85	0	1282,14	1282,14	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85	1282,14	-100,00			
V.1.7	Радіостанція автомобільна	од.	власні кошти	7,05	58	408,90	58	58	0	408,90	408,90	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58	408,90	-100,00			
Усього по розділу V:						2408,49				2408,49	2408,49	0,00					578,32	578,32	0,00				578,32	578,32	0,00		1830,17				
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																															
VI.1 Придбання машин і механізмів																															
VI.1.1	Автомобіль RENAULT Master Cosage A 314 (або аналог)	од.	власні кошти	1400,00	2	2800,00	2	2	0	2800,00	2800,00	0,00	1400,000	2	2	0	2800,00	2800,00	0,00	2	2	0	2800,00	2800,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "Укрспецавтотранст"		
Усього по розділу VI:						2800,00				2800,00	2800,00	0,00					2800,00	2800,00	0,00				2800,00	2800,00	0,00		0,00				
7. Інше																															
VII.2 Інше																															
VII.2.1	Бензогенератор 9-10 кВт (Vitals EST 8.5-3B або аналог)	шт.	власні кошти	52,00	1	52,00	1	1	0	52,00	52,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	52,00	-100,00			
VII.2.2	Бензогенератор 6,5 кВт (Кентавр КБГ 605 ЗГ-6,5 або аналог)	шт.	власні кошти	10,00	5	50,00	5	5	0	50,00	50,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5	50,00	-100,00			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
VII.2.3	бензопила (Штіль MS 230 або аналог)	шт.	власні кошти	9,02	32	288,74	32	32	0	288,74	288,74	0,00	9,069	32	32	0	290,21	290,21	0,00	32	32	0	290,21	290,21	0,00		0	-1,47	0,51	ФОП "Журжицький О.О."	
Усього по розділу VII:						390,74				390,74	390,74	0,00					290,21	290,21	0,00				290,21	290,21	0,00		100,53				
Усього по програмі:						102110,00				81755,18	81755,18	0,00					41855,41	41855,41	0,00				29396,63	29396,63	0,00		39899,77				

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" ____ " _____ 2018 року

М. П.

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2018 по 30.09.2018

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I	
I.1.1	Хмельницький РЕМ: №022-18 (05), №1,2 (08), №1,3-7 (09); Дунаєвецький РЕМ: №1-3 (08); Старосинявський РЕМ: №1,2 (08); Віньковецький РЕМ: №1- 3 (09); Волочиський РЕМ: №1-3 (09); Городоцький РЕМ: №1,2 (09), №1-3 (09); Камянець-Подільський міський РЕМ: №1 (09), №1 (09); Камянець-Подільський РЕМ: №1-3 (09); Красилівський РЕМ: №1- 8 (09); Ізяславський РЕМ: №1- 4 (09); Славутський РЕМ: №1- 4 (09); №1-6 (09); Старокостянтинівський РЕМ: №4060 (05); №1- 6 (09); Хмельницький міський РЕМ: №1- 6 (09); Чемеровецький РЕМ: №1 (09)
I.3.1	Дунаєвецький РЕМ: №1- 5 (08); Чемеровецький РЕМ: №1 (09)
I.4.1	Деражнянський РЕМ: №6800090019271457/108-К (09); №1 (09)
I.9.2	ПП "Тювик", договір №ТЕ-162 від 13.10.17
I.9.3	ТОВ "ЮВА енерджі" договір №ДЗ-63 від 05.09.18
Розділ II	
II.1.2	ТОВ "Енергопромсис" договір №ТЕ-25 від 17.04.2018
II.2.4	Договір №ТЕ-49 від 13.06.18р. ТОВ "АЛБАТ"
II.3.1	Договір №ТЕ- 55від 24.07.2018р. ТОВ "АЛБАТ"
II.3.2	Договір №ТЕ- 55від 24.07.2018р. ТОВ "АЛБАТ"
II.1.5.3	ТОВ "БМС Техно" договір ДЗ-59 від 20.08.2018 р.
Розділ III	
III.2.2	Договір №ДЗ-38962 від 26.07.2018 ФОП "Бежан М.І."
III.2.3	Договір №ДЗ-7 від 21.05.2018 ТОВ "МАКРОЛАБ ЛТД"
Розділ IV	
IV.3.2	Договір №СХМ-0528/ДЗ-6 від 16.05.2018 ТОВ "ІТ-інтегратор"
IV.4.1	Договір №СХМ-0531/ДЗ-8 від 23.05.5018 ТОВ "ІТ-інтегратор"
Розділ V	
V.1.1	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
V.1.2	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
V.1.3	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
V.1.4	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
Розділ VI	
VI.1.1	Договір №ТЕ-68 від 27.08.2018р. ТОВ "Укрспецавтоінвест"
Розділ VII	
VII.2.1.3	ФОП "Журбицький О.О." договір №ДЗ-58 від 30.07.2018

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк