

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2015	по	31.03.2015
Прогнозний період: з	з	01.01.2015	по	31.12.2015

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	38 079	5 686	649,50	435,26	11,42%	5 036,18
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	3 883	1 918	14,17	14,17	0,74%	1 903,35
3	Впровадження та розвиток АСДТК	11	11	0,00	0,00	0,00%	11,09
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 201	997	0,00	0,00	0,00%	997,20
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	1 273	1 273	563,30	0,00	44,23%	710,16
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	1 573	1 573	0,00	0,00	0,00%	1 573,46
7	Інше	4 750	1 235	464,89	590,28	37,64%	770,10
Усього		50 771	12 693	1 691,84	1 039,71	13,33%	11 001,55

Заступник генерального директора-
головний інженер

А.Г. Степанюк

" ____ " _____ 20__ року

М. П.

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
						Профінансовано	Освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:			37 651	5 258	557,10	394,87	10,60%	4 700,80
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:			10 442	927	93,86	0,00	10,13%	833,08
	I.1.1.1	110 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.1.2	35 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.1.3	6-20 кВ	власні кошти	10 442	927	93,86	0,00	10,13%	833,08
	I.1.1.4	0,4 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами			0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:			8 848	2 241	130,34	31,23	5,82%	2 110,62
	I.1.2.1	110 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.2.2	35 кВ	власні кошти	1 500	0	31,23	31,23	0,00%	-31,23
	I.1.2.3	6-20 кВ	власні кошти	645	645	28,02	0,00	4,34%	616,98
	I.1.2.4	0,4 кВ	власні кошти	6 703	1 596	71,10	0,00	4,45%	1 524,86
I.1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами		власні кошти	6 384	1 596	71,10	0,00	4,45%	1 524,86
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:			2 479	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.3.1	110 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.3.2	35 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.3.3	6-20 кВ	власні кошти	2 479	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них:			15 882	2 090	332,90	363,64	15,93%	1 757,10
	I.1.4.1	110 кВ	власні кошти	6 644	2 090	66,64	97,37	3,19%	2 023,36
	I.1.4.2	35 кВ	власні кошти	8 772	0	266,27	266,27	0,00%	-266,27
	I.1.4.3	6-20 кВ	власні кошти	466	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:			0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.5.1	110 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.5.2	35 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.5.3	6-20 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Інше		власні кошти	428	428	92,39	40,39	21,60%	335,39
Усього				38 079	5 686	649,50	435,26	11,42%	5 036,18

1.2. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		3 745	1 780	0,00	0,00	0,00%	1 780,33
2.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1.3.	Заміна вимірювальних трансформаторів ТС 0,4 кВ		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Заміна вимірювальних трансформаторів ТС, ТН 6(10)-150 кВ	власні кошти	512	512	0,00	0,00	0,00%	512,15
2.1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	власні кошти	3 233	1 268	0,00	0,00	0,00%	1 268,18
	сільським	власні кошти	970	380	0,00	0,00	0,00%	380,45
	міським	власні кошти	2 263	888	0,00	0,00	0,00%	887,73
2.1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	Інше	власні кошти	137	137	14,17	14,17	10,33%	123,02
Усього			3 883	1 918	14,17	14,17	0,74%	1 903,35

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:		11	11	0,00	0,00	0,00%	11,09
3.1.1	Система керування і отримання даних		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.2	Шафа обмеження доступу архіватора	власні кошти	5	5	0,00	0,00	0,00%	5,08
3.1.3	Диспетчерський стіл	власні кошти	6	6	0,00	0,00	0,00%	6,01
3.1.4	Цифрові реєстратори подій		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	Інше		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			11	11	0,00	0,00	0,00%	11,09

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:		180	180	0,00	0,00	0,00%	179,64
4.1.1	закупівля нових робочих станцій	власні кошти	63	63	0,00	0,00	0,00%	63,47
4.1.2	закупівля нового мережного обладнання		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	власні кошти	40	40	0,00	0,00	0,00%	40,07
4.1.4	інші засоби комп'ютеризації	власні кошти	76	76	0,00	0,00	0,00%	76,10
4.2	Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	1 022	818	0,00	0,00	0,00%	817,56
4.2.1	Windows 98 (95) OEM		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.2	Windows 2000/XP OEM		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.3	Windows 2000 server		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.4	Windows NT 4.0 server		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.5	інше програмне забезпечення	власні кошти	1 022	818	0,00	0,00	0,00%	817,56
4.3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.3.1	білінгових систем		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.3.2	інші системи контролю та управління		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.4	Інформаційна система управління виробництвом		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.5	Інше		0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			1 201	997	0,00	0,00	0,00%	997,20

1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:		1 273	1 273	563,30	0,00	44,23%	710,16
5.1.1	впровадження корпоративного зв'язку компанії	власні кошти	1 273	1 273	563,30	0,00	44,23%	710,16
5.1.2	цифрові АТС	власні кошти	555	555	376,22	0,00	67,79%	178,76
5.1.3	модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п)	власні кошти	718	718	187,08	0,00	26,04%	531,41
5.1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.3	Інше	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			1 273	1 273	563,30	0,00	44,23%	710,16

1.6. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.1	Придбання машин і механізмів	власні кошти	1540	1540	0,00	0,00	0,00%	1540,29
VI.2	Інше	власні кошти	33	33	0,00	0,00	0,00%	33,17
Усього			1573	1573	0,00	0,00	0,00%	1573,46

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	власні кошти	4114,64	600	443,10	590,28	73,85%	156,9016667
VII.2	Інше	власні кошти	634,99	634,99	21,79	0,00	3,43%	613,20
Усього			4749,63	1234,99	464,89	590,28	37,64%	770,1041667

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно				кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:					37651		5686			557,10		394,87			5128,6	0			
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		396,139	26,36	10442	3,94	927	0	0,000	93,858	0	0		3,94	833,1	-100			
I.1.1.3	10-20 кВ, у т.ч:	км	<i>власні кошти</i>	396,140	26,36	10442	3,94	926,94	0	0,000	93,858	0	0		3,9385	833,1	-100			
I.1.1.3.1	ПЛ-10 кВ	км	<i>власні кошти</i>	235,350	15,754	3708	3,939	927	0	0,000	93,858	0	0		3,9385	833,1	-100			
I.1.1.3.3	КЛ-10 кВ	км	<i>власні кошти</i>	634,991	10,605	6734	0,00	0,00	0	0,000	0	0	0		0	0,0	-100			
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		205,300	43,09	8848	11,65	2241	0	0,0	130,3	0,0	31,2		11,65375	2110,6	-100			
I.1.2.2	35 кВ	км	<i>власні кошти</i>	611,247	2,45	1500	0,000	0	0	0,0	31,2	0,0	31,2		0	-31,2	-100			
I.1.2.2.1	ПЛ-35 кВ "Кар'єр - Купино"	км	<i>власні кошти</i>	611,247	2,45	1500	0,000	0	0	0,000	31,2	0	31,23		0	-31,2	-100	ТОВ "Українська будівельна експертиза", ПАТ "ПВНДКІ "Укрзахіденергопроект"		
I.1.2.3	10-20 кВ, у т.ч:	км		232,110	2,78	645	2,778	645	0	0	28,017	0	0		2,778	617,0	-100			
I.1.2.3.1	ПЛ-10 кВ	км	<i>власні кошти</i>	198,939	1,890	376	1,890	376	0	0	28,017	0	0		1,89	348,0	-100			
I.1.2.3.3	КЛ-10 кВ	км	<i>власні кошти</i>	302,711	0,888	269	0,888	269	0	0	0	0	0		0,888	268,8	-100			
I.1.2.5	0,4 кВ, у т.ч:	км		177,069	37,86	6703	8,87575	1596	0	0	71,1	0	0		8,87575	1524,9	-100			
I.1.2.5.1	з магістральними ізольованими проводами	км	<i>власні кошти</i>	179,811	35,503	6384	8,876	1596	0	0	71,1	0	0		8,87575	1524,9	-100			
I.1.2.5.2	з магістральними голими проводами	км	<i>власні кошти</i>	93,404	2,060	192			0	0	0	0	0		0	0,0	-100			
Хмельницький РЕМ	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ, Л-3 та Л-4 від КТП-62 в с. Шпиченці, Хмельницького р-ну, Хмельницької області			93,404	2,060	192,412			0						0	0,0	-100			
I.1.2.5.3	КЛ-0,4 кВ	км	<i>власні кошти</i>	431,271	0,295	127			0	0	0	0	0		0	0,0	-100			
I.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	шт		1239,550	2	2479	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0	-100			
I.1.3.3	10-20 кВ	шт	<i>власні кошти</i>	1239,545	2	2479	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0	-100			
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт	<i>власні кошти</i>	882,347	18	15882	0	2090	0	0	332,90	0	363,64		0	1757,1	-100			
I.1.4.1	110 кВ	шт	<i>власні кошти</i>	3322,17	2	6644	0	2090	0	0	66,64	0	97,37		0	2023,4	-100			
I.1.4.1.1	ПС 110/35/10 кВ "Славута"	шт	<i>власні кошти</i>	5976,33	1	5976	0	2090	0	0	66,64	0	97,37		0	2022,9	-100	ПП "Вікторія-Д", ТОВ "Буковинська енергетична компанія"		
I.1.4.1.2	ПС 110/35/10 кВ "Северна" (заміна АБ)	шт	<i>власні кошти</i>	0	1	668	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0	0			
I.1.4.2	35 кВ					8772	0	0	0	0	266,27	0	266,27		0	-266,3	0			

I.1.4.2.1	ПС 35/10 кВ "Жиленці"	шт	власні кошти	0	0	1764	0	0	0		25,00		25	0	-25,0	0	ТОВ "Українська будівельна експертиза"	
I.1.4.2.2	ПС 35/10 кВ "Лісові Гринівці"	шт	власні кошти	0	1	7007	0	0	0		241,27		241,27	0	-241,3	0	ТОВ "Українська будівельна експертиза", ТОВ НВК "Східно Європейський Енергетичний Союз"	
I.1.4.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	31,088	15	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-100		
I.2	Інше					428	5	428			92,39		40,39		335,4	0		
I.2.1	Проектні роботи					428	5	428			92,39		40,39		335,4	0		
I.2.1.1	ПС 110/10 кВ "Пилипківці"	проект	власні кошти	27,3	1	27	1	27	0		8,17		0	1	19,1	-100	ПАТ "ПВНДКТІ "Укрзахіденергопроект"	
I.2.1.2	ПС 110/10 кВ "ЗЛМК"	проект	власні кошти	122,5	1	123	1	123	0		0		0	1	122,5	-100		
I.2.1.3	ПС 110/135/10 кВ "Чемерівці"	проект	власні кошти	40,4	1	40	1	40	40,391667	1	40,39	1	40,39	0	0,0	-0,0206	ПАТ "ПВНДКТІ "Укрзахіденергопроект"	
I.2.1.4	ПС 35/10 кВ "КДЗ"	проект	власні кошти	91,282	1	91	1	91	0		0		0	1	91,3	-100		
I.2.1.5	ПС 35/10 кВ "Дашківці"	проект	власні кошти	146,3	1	146	1	146	0		43,83		0	1	102,5	-100	ПАТ "ПВНДКТІ "Укрзахіденергопроект"	
Усього по розділу I						38 079		5 686			649,50		435,26		5036,2			
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																		
II.1	Покращення обліку електроенергії					3 745		1 780			0,00		0,00			1780,3		
II.1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів		власні кошти		61	512	61	512		0	0,00	0	0,00		61	512,2		
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	4,600	32	147	32	147	0,0	0	0,00	0	0,00		32	147,2	-100	
	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	3,600	10	36	10	36	0,0	0	0,00	0	0,00		10	36,0	-100	
II.1.3.2	Трансформатори напруги 35 кВ	шт.	власні кошти	16,6	3	50	3	50	0,0	0	0,00	0	0,00		3	49,8	-100	
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	26,800	3	80	3	80	0,0	0	0,00	0	0,00		3	80,4	-100	
II.1.3.4	Трансформатори напруги 110 кВ	шт.	власні кошти	48,250	3	145	3	145	0,0	0	0,00	0	0,00		3	144,8	-100	
II.1.3.5	Трансформатори напруги 10 кВ	шт.	власні кошти	5,4	10	54	10	54	0,0	0	0,00	0	0,00		10	54,0	-100	
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.	власні кошти			3 233		1 268			0		0			1268,2		
II.1.4.1	Лічильник однофазний електронний кл.1.0 з захистом від магнітного поля	шт.	власні кошти	0,180	14 582	2 625	3 665	660	0,000	0	0,00	0	0,00		3665	659,7	-100	
II.1.4.2	Лічильник трифазний електронний одготарифний	шт.	власні кошти	0,5270	300	158	300	158	0,000	0	0,00	0	0,00		300	158,1	-100	
II.1.4.3	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	0,620	300	186	300	186	0,0	0	0,00	0	0,00		300	186,0	-100	
II.1.4.4	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	1,503	50	75	50	75	0,0	0	0,00	0	0,00		50	75,2	-100	
II.1.4.5	Обмінний фонд для автоматичної системи комерційного обліку електроенергії побутових споживачів:	шт.	власні кошти			189		189			0		0			189,2		
a)	Лічильник однофазний багатотарифний	шт.	власні кошти	0,3320	44,000	15	44	15	0,0	0	0,00	0	0,00		44	14,6	-100	
b)	Лічильник трифазний багатотарифний	шт.	власні кошти	0,8200	44	26	44	26	0,0	0	0,00	0	0,00		44	25,6	-100	
c)	Лічильник трифазний з PLC-модемом прямого включення включення	шт.		2,0000	60	120	60	120	0,0	0	0,00	0	0,00		60	120,0	-100	
d)	маршрутизатор	шт.		10,0000	2	20	2	20	0,0	0	0,00	0	0,00		2	20,0	-100	
e)	Концентратор	шт.		1,7500	3	5	3	5	0,0	0	0,00	0	0,00		3	5,3	-100	
f)	GSM-шлюз	шт.		3,7500	1	4	1	4	0,0	0	0,00	0	0,00		1	3,8	-100	

II.2	Інше		власні кошти			137	137			14,17		14,17			123,0			
II.2.1	Лічильники для зведення балансу		власні кошти	1,53775	80	123	80	123	0,0	0	0,00	0	0,00	80	123,0	-100		
II.2.2	Прилади та матеріали		власні кошти			14	14			14,17		14,17			0,0			
II.2.2.2	PLC-тестер	шт.	власні кошти	14,17	1	14	1	14	14,1650	1	14,17	1	14,17	0	0,0	0,00	ТОВ "Інкотекс-Україна"	
Разом по розділу II						3 883	1 918			14,17		14,17			1903,4			
III. Впровадження та розвиток АСДТК																		
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управ-ління замість морально і фізично-зно-шених та для розширення існуючих					11	11			0		0			11,09			
III.1.2	Шафа обмеження доступу архіватора	шт.	власні кошти	5,080	1	5	1	5	0,0	0	0,00	0	0,00	1	5,08	-100		
III.1.3	Диспетчерський стіл	шт.	власні кошти	6,01	1	6	1	6	0,0	0	0,00	0	0,00	1	6,01	-100		
Разом по розділу III						11	11			0,00		0,00			11,1			
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.																		
IV. 1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації		власні кошти			180	180			0,00		0,00			179,6			
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій		власні кошти			63	63			0,00		0,00			63,5			
IV.1.1.1	комп'ютер офісний	шт.	власні кошти	10,58	6	63	6	63	0,0	0	0,00	0	0,00	6	63,5	-100		
IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання		власні кошти			40	40			0,00		0,00			40,1			
IV.1.3.1	комутатор мережі 16 портів (hp v1910-16g)	шт	власні кошти	4,007	10	40	10	40	0,0	0	0,00	0	0,00	10	40,1	-100		
IV.1.4	Інші засоби комп'ютеризації		власні кошти			76	76			0,00		0,00			76,1			
IV.1.4.1	принтер кольоровий (RICOH SPC430dn)	шт.	власні кошти	15,2	5	76	5	76	0,0	0	0,00	0	0,00	5	76,1	-100		
IV. 2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					1 022	818			0,00		0,00			817,6			
IV. 2.5	Інше програмне забезпечення		власні кошти			1 022	818			0,00		0,00			817,6			
IV. 2.5.1	поновлення антивірусного ПЗ НОД32	ліцен.	власні кошти	0,681	300	204	0	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,0	-100		
IV. 2.5.2	ПЗ Microsoft Windows Server 2012 Datacenter OLP	ліцен.	власні кошти	99,488	2	199	2	199	0,000	0	0,00	0	0,00	2	199,0	-100		
IV. 2.5.3	ПЗ Microsoft Windows Server 2012 CAL OLP	ліцен.	власні кошти	0,524	400	210	400	210	0,0	0	0,00	0	0,00	400	209,6	-100		
IV. 2.5.4	ПЗ Microsoft SQL Server 2014 OLP	ліцен.	власні кошти	56,192	2	112	2	112	0,0	0	0,00	0	0,00	2	112,4	-100		
IV. 2.5.5	ПЗ Microsoft Excel 2010 OLP	ліцен.	власні кошти	2,966	100	297	100	297	0,0	0	0,00	0	0,00	100	296,6	-100		
Разом по розділу IV:						1201	997			0,00		0,00			997,2			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																		
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					1273	1273			563,30		0,00			710,16	0		
V.1.1	Впровадження корпоративного зв'язку Компанії (V.1.2+V.1.3+V.1.4)					1273	1273			563,30		0,00			710,16	0		
V.1.2	Цифрові АТС	к-т	власні кошти	138,74	4	555	4	555	0	0	376,22	0	0,00	4	178,76	-100	ТОВ "Форател"	
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					718	718			187,075		0			531,41	0		

V.1.3.1	Встановлення обладнання оповіщення про НС на 30 підрозділів компанії	шт.	власні кошти	174,166	1	174	1	174	0	0	121,92	0	0	1	52,25	-100	ТОВ "Форател"	
V.1.3.2	Шлюзи для переадресації інформації з районів на 26 підрозділів компанії	шт.	власні кошти	3,58	26	93	26	93	0	0	65,16	0	0	26	27,92	-100	ТОВ "Форател"	
V.1.3.3	Радіостанція центральна	шт.	власні кошти	9,128	2	18	2	18	0	0	0	0	0	2	18,26	-100		
V.1.3.4	Радіостанція стаціонарна	шт.	власні кошти	7,148	57	407	57	407	0	0	0	0	0	57	407,44	-100		
V.1.3.5	Радіостанція мобільна	шт.	власні кошти	4,255	6	26	6	26	0	0	0	0	0	6	25,53	-100		
Разом по розділу V:						1273		1273			563,30		0,00		710,16			
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів.																		
VI.1	Придбання машин і механізмів	шт.				1 540		1 540			0,00		0,00		1540,3			
VI.1.1	FIAT добло вантажопасажирський	шт.	власні кошти	206,692	3	620	3	620	0	0	0,00	0	0,00	3	620,1	-100		
VI.1.2	Вантажопасажирський автомобіль Фольксваген	шт.	власні кошти	417,439	2	835	2	835	0,0	0	0,00	0	0,00	2	834,9	-100		
VI.1.3	Фургон автомобільний на ТАТА 613/38	шт.	власні кошти	85,333	1	85	1	85	0,0	0	0,00	0	0,00	1	85,3	-100		
VI.2	Інше					33		33			0,00		0,00		33,2			
VI.2.1	Зварювальний апарат "Профі 215"	шт	власні кошти	4,166	1	4	1	4	0,0	0	0,00	0	0,00	1	4,2	-100		
VI.2.2	Підйомник вантажопідйомністю до 4 т.	шт	власні кошти	29	1	29	1	29	0,0	0	0,00	0	0,00	1	29,0	-100		
Разом по розділу VI:						1573		1573			0,00		0,00		1573,5			
VII. Інше																		
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	об'єкт			2	4115		600		0	443,1	0	590,3		0	156,9	0	
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти		0	3000	0	600		0	335,46	0	413,01	0	264,5	0	ТОВ Фірма "КАМЕНЯР", ПФ "Діта"	
VII.1.2	Реконструкція та капітальний ремонт РВБ та СЦ Красилівського РЕМ (проектні роботи)	проект	власні кошти		1	298	0	0		0	26,38		0,00	0	-26,4	0	ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"	
VII.1.3	Реконструкція гаража на 3 бокса з майстернею Ярмолинецького РЕМ	об'єкт	власні кошти		1	817	0	0		0	81,25	0	177,27	0	-81,3	0	ТОВ "Промбуд-1"	
VII.2	Інше					635		635			21,79		0,00		613,2	0		
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т	власні кошти			635		635			21,79		0,00		613,2	0		
VII.2.1.1	Придбання та переобладнання пересувної лабораторії енергоаудиту	шт	власні кошти	710,48	1	561	1	561	0,0		0,00		0,00	1	560,9	-100		
VII.2.1.2	Електрична муфільна піч	шт	власні кошти	70,25	1	70	1	70	0,0		21,79		0,00	1	48,5	-100	ПП "Термопресмаш"	
VII.2.1.3	Краскопульт	шт	власні кошти	3,883	1	4	1	4	0,0		0,00		0,00	1	3,9	-100		
Разом по розділу VII:						4750		1234,99			464,89		590,28		770,10			
Усього по програмі						50 771		12 693			1691,84		1039,71		11001,61			

Заступник генерального директора-головний інженер

А.Г. Степанюк

М. П.

"___" _____ 20__ року

Перелік

актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних по пунктах інвестиційної програми ПАТ "Хмельницькобленерго" за період з 01.01.2015 по 31.03.2015

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I	
I.1.1.3.1	Додаткова угода ПАТ "Укрелектроапарат" №2 від 21.11.2014 до договору № 14/04-21 від 11.04.2014
I.1.2.2.1	Договір ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №103 від 24.11.2014, договір ТОВ "Українська будівельна експертиза" №3-219-14-ЕП/КО від 11.12.2014
I.1.2.3.1	Додаткова угода ПАТ "Укрелектроапарат" №2 від 21.11.2014 до договору № 14/04-21 від 11.04.2014
I.1.2.5.1	Додаткова угода ПАТ "Укрелектроапарат" №2 від 21.11.2014 до договору № 14/04-21 від 11.04.2014
I.1.4.1.1	Договір ТОВ "Буковинська енергетична компанія" № 14/10-26 від 29.10.2014 , договір ПП "Вікторія Д" №14/10-13 від 16.10.2014
I.1.4.2.1	Договір ТОВ "Українська будівельна експертиза" № 3-006-15-ЕК/КО від 26.02.2015
I.1.4.2.2	Договір ТОВ "Українська будівельна експертиза" № 3-006-15-ЕК/КО від 26.02.2015, договір ТОВ НВК "Східно Європейський Енергетичний Союз" № 15/01-01 від 05.01.2015
I.2.1.1	Договір ПрАТ "Укрзахіденергопроект" № 10 від 04.02.2015
I.2.1.3	Договір ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №12 від 04.02.2015
I.2.1.5	Договір ПрАТ "Укрзахіденергопроект" № 13 від 04.02.2015
Розділ II	
II.2.2.2	Договір ТОВ "Інкотекс-Україна" №15/03-12 від 05.03.15р.
Розділ V	
V.1.2	Договір ТОВ "Форател" №15/03-07 від 04.03.2015
V.1.3.1	Договір ТОВ "Форател" №15/03-07 від 04.03.2016
V.1.3.2	Договір ТОВ "Форател" №15/03-07 від 04.03.2017
Розділ VII	
VII.1.1	Договір ПФ "Діта" № Т-42 від 19.12.2012; договір ТОВ Фірма "Каменярь" № 24/12-П-авт від 28.12.2012, договір ТОВ Фірма "Каменярь" № 3/13-П від 26.01.2015
VII.1.2	Договір ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №19 від 09.02.2015
VII.1.3	Договір ТОВ "Промбуд-1" № 15/02-12 від 11.02.2015
VII.2.1.2	Договір ПП "Термопресмаш" № 15/03-08 від 02.03.2015

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк