

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період:	з	01.01.2016	до	30.03.2016
Прогнозний період:	з	01.01.2016	до	31.12.2016

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	51 394	6 784	1 126,65	0,00	16,61%	5 657
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	7 320	5 121	0,00	0,00	0,00%	5 121
3	Впровадження та розвиток АСДТК	180	180	0,00	0,00	0,00%	180
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 047	1 028	0,00	0,00	0,00%	1 028
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	440	440	0,00	0,00	0,00%	440
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	1 852	1 852	0,00	0,00	0,00%	1 852
7	Інше	6 112	1 682	1 438,35	2 314,13	85,52%	244
Усього		68 345	17 086	2 565,00	2 314,13	15,01%	14 521

Заступник генерального директора-
головний інженер

А.Г. Степанюк

" ____ " _____ 20__ року

М. П.

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Повідомлення про виконання та дату експлуатації введених в експлуатацію передавальних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)											
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост								
			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-0,4 кВ від КТП-524, Л-1 по вул. Зварній м. Хмельницькому	км	власні кошти	235,203	0,665	156	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-4, 5, 6 від ЗТП-83 в с. Пирівці, Хмельницького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	253,611	1,692	429	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1,2 від ТП-321 в сит Сатанів, Городецького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	137,389	2,030	279	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1,2,3 від КТП-480 в сит Сатанів, Городецького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	239,100	1,255	300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1, 2, 3 від КТП-481 в сит Сатанів, Городецького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	212,590	0,390	83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1 від КТП-228 по вул. Садова в сит Сатанів, Городецького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	255,500	0,140	36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ, Л-1, 2, 3, 4 від ЗТП-317 по вул. Лермонтова в м. Городок, Хмельницької області	км	власні кошти	217,837	2,755	600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП-3н, Л-1,2,3, сит Сатанів по вул. Збрунський, Городецького р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,365 км, ПЛ-0,4 кВ L=0,938 км, КТПС-160 кВА -1 шт	км	власні кошти	320,322	1,303	417	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП-2н, Л-1,2,3, сит Сатанів по вул. Сабоїв, Городецького р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,065 км, ПЛ-0,4 кВ L=1,02 км, КТП-1-250 кВА -1 шт	км	власні кошти	390,535	1,085	424	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП-3н, Л-1,2, сит Сатанів по вул. Медоборній, Городецького р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,48 км, ПЛ-0,4 кВ L=1,431 км, КТП-1-160 кВА -1 шт	км	власні кошти	201,790	1,911	386	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ до КТП-1н, КТП-2н, ПЛ-0,4 кВ від КТП-1н, Л-1,2, КТП-2н, Л-1,2 за з'янові складових частин КТП-1П/0,4 кВ в с. Клевичів, Красилівського р-ну, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,2 км, ПЛ-0,4 кВ L=3,835 км	км	власні кошти	198,597	4,035	801	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від розвантажувальної КТП-3н, Л-1,2 в с. Гриценки, Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч. ПЛ-10 кВ L=0,305 км, ПЛ-0,4 кВ L=1,411 км, КТП-1-160 кВА-1 шт	км	власні кошти	311,748	1,716	535	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
	Технічне переоснащення електричних мереж напруження 0,4 кВ Л-1 від КТП-26 та Л-1,2 КТП-521 в с.Н.Бовівці, Хмельницького р-ну.	км	власні кошти	231,134	1,826	422	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-100		
1.1.2.5.2	з магістральними голими проводами	км		124,141	2,06	256	2,06	2,06	0,00	256	256	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	255,73	-100		
	Хмельницький РЕМ: Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ, Л-3 та Л-4 від КТП-62 в с. Шльчичів, Хмельницького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	124,141	2,06	256	2,06	2,06	0,00	256	256	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	255,73	-100		
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього 1 шк:	шт		2613,235	2	5226	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100		
1.1.3.3	10-20 кВ	шт		2613,235	2	5226	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100		
	Хмельницький мРЕМ: Будівництво РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул.Проскурівського підпілля, 1126 в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	2537,780	1	2538	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100		
	Хмельницький мРЕМ: Будівництво РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул.Прибузькій, 26 в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	2688,690	1	2689	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100		
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт		957,710	20	18704	1	1	0	6528	6528	0	0,00	0	0	0	1126,65	1125,40	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	5401,35	-100		
1.1.4.1	110 кВ	шт		4970,94	2,80	13919	0	0	0	5721	5721	0	0,00	0	0	0	1125,40	1125,40	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4595,60	-100		
1.1.4.1.1	ЛС 110/35/10 кВ "Івашиці" (заміна АБ)	шт	власні кошти	1767,00	1	1767	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	877,60	877,60	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-877,60	-100		
1.1.4.1.2	ЛС 110/35/10 кВ "Словута"	шт	власні кошти	9685,07	1	5909	0	0	0	4149	4149	0	0,00	0	0	0	41,33	41,33	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	4107,67	-100		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Повідомити про введення в експлуатацію та введення в експлуатацію паропропускних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I.1.4.1.3	ЛС 110/35/10 кВ "Дунайці"	шт	власні кошти	14224,17	0,48	4624	0,00	0,00	0,00	1572	1572	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572,00	-100		
I.1.4.1.4	ЛС 110/10 кВ "ЗЛМК"	шт	власні кошти	5059,96	0,32	1618	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,47	-100		
I.1.4.2	35 кВ			1,73	4137	1	1	0	807	807	0	0,000	0	0	0	1,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	805,75	0			
I.1.4.2.1	ЛС 35/10 кВ "Жилени"	шт	власні кошти	4601,97	0,73	3330	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100		
I.1.4.2.2	ЛС 35/10 кВ "Лисіві Гринієві"	шт	власні кошти	7007,00	1	807	1	1	0	807	807	0	0,00	0	0	0	1,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	805,75	-100		
I.1.4.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	43,248	15	649	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100		
Усього по розділу I					51394				6784	6784	0					1126,65	1125,40	0,00					0,00	0,00	0,00		5657,08				
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																															
II.1	Покращення обліку електроенергії					7071				4987	4987	0																4987,37			
II.1.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії					1602				1602	1602	0					0,00	0,00	0,00									1602,00			
II.1.1.1	Реалізація першої черги АСКОВ Споживачів у відповідності до проекту АСКОВ Споживачів ПАТ "Хмельницькобленерго" (підсистема верхнього рівня АСКОВ). Розробка проекту модернізації та розшук АСКОВ ПАТ "Хмельницькобленерго" на межі балансової належності мереж з учасниками ОРЕ України.	компл.	власні кошти	1500,000	1	1500	1	1	0	1500	1500	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	1500,00	-100		
II.1.1.2	"Хмельницькобленерго" на межі балансової належності мереж з учасниками ОРЕ України.	компл.	власні кошти	102,000	1	102	1	1	0	102	102	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	102,00	-100		
II.1.2.1	Модернізація обліку електроенергії на ЛС 35-110кВ	шт.				267				267	267	0					0,00	0,00	0,00								267,40				
II.1.2.1.1	Лічильники трифазні електронні багатотарифні з можливістю відключення у АСКОВ для встановлення на ПС Товариства. Лічильники трифазні електронні багатотарифні ЕМН LZQ-XC із вбудованими модемами VARIOMOD-XC із можливістю підключення у АСКОВ Товариства для зменшення ТВЕ, кожен лічильник та вимірювач крадіжок.	шт.	власні кошти	4,700	30	141	30	30	0	141	141	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		30	141,00	-100		
II.1.2.1.2	Лічильники трифазні електронні багатотарифні ЕМН LZQ-XC із вбудованими модемами VARIOMOD-XC із можливістю підключення у АСКОВ Товариства для зменшення ТВЕ, кожен лічильник та вимірювач крадіжок.	шт.	власні кошти	15,800	8	126	8	8	0	126	126	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		8	126,40	-100		
II.1.3	Зміна вимірювальних трансформаторів				37	578	37	37	0	578	578	0					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		37	577,69			
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	4,800	16	77	16	16	0	77	77	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		16	76,80	-100		
II.1.3.2	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	4,400	13	57	13	13	0	57	57	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		13	57,20	-100		
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	29,520	4	118	4	4	0	118	118	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	118,08	-100		
II.1.3.4	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	72,560	2	145	2	2	0	145	145	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	145,12	-100		
II.1.3.4	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	90,245	2	180	2	2	0	180	180	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	180,49	-100		
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.				4624				2540	2540	0					0,00	0,00	0,00								2540,28				
II.1.4.1	Лічильник однофазний електронний однотарифний із захистом від магнітного поля	шт.	власні кошти	0,300	6016	1805	3010	3010	0	903	903	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3010	903,00	-100		
II.1.4.2	Лічильник трифазний електронний однотарифний із захистом від магнітного поля	шт.	власні кошти	1,050	460	483	230	230	0	242	242	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		230	241,50	-100		
II.1.4.3	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	1,125	350	394	200	200	0	225	225	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		200	225,00	-100		
II.1.4.4	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	2,340	250	585	150	150	0	351	351	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		150	351,00	-100		
II.1.4.5	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням та радіомодулем	шт.	власні кошти	1,250	30	38	30	30	0	38	38	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		30	37,50	-100		
II.1.4.6	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням та радіомодулем	шт.	власні кошти	2,930	30	88	30	30	0	88	88	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		30	87,90	-100		
II.1.4.7	Обмінний фонд	шт.				1232				694	694	0					0,00	0,00	0,00								694,38				
a)	Лічильник однофазний багатотарифний	шт.	власні кошти	0,950	500	475	250	250	0	238	238	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		250	237,50	-100		
b)	Лічильник трифазний багатотарифний	шт.	власні кошти	2,000	300	600	150	150	0	300	300	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		150	300,00	-100		
c)	Лічильник однофазний багатотарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,280	70	90	70	70	0	90	90	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		70	89,60	-100		
d)	Лічильник трифазний багатотарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	2,073	30	67	30	30	0	67	67	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		30	67,28	-100		
II.2	Інше					249				134	134	0					0,00	0,00	0,00								133,65				
II.2.1	Модернізація схем обліку електроенергії на відходящих лініях 10кВ ПС 35-110кВ					116				0	0	0					0,00	0,00	0,00								0,00				
II.2.1.1	Лічильник трифазний електронно-механічний обліку активної енергії	шт.	власні кошти	1,08	107	116	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Повідомлення про виконання вартості експлуатації введено в експлуатацію передавальних об'єктів	Залишилось не профінансовано	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			Освоєно												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
II.2.2	Прилади та матеріали					134				134	134	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			133,65			
II.2.2.3	Показник струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	власні кошти	4,950	27	134	27	27	0	134	134	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		27	133,65	-100		
Разом по розділу II						7320				5121	5121	0				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			5121,02				
III. Впровадження та розвиток АСДТК																															
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління з морально і фізично-зношених та для розширення існуючих					180				180	180	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			180,00			
III.1.1	Розробка проєктної документації для впровадження інтегрованої системи АСДУ Товариства.	компл.	власні кошти	180	1	180	1	1	0	180	180	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	180,00	-100			
Разом по розділу III						180				180	180	0				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			180,00				
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.																															
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації					561				542	542	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			541,89			
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій					36				36	36	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			36,25			
IV.1.1.1	ноутбук	шт.	власні кошти	12,083	3	36	3	3	0	36	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3	36,25	-100			
IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					19				0	0	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			
IV.1.3.1	комунікатор мережі 16 портів	шт	власні кошти	4,812	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100			
IV.1.4	інші засоби комп'ютеризації					506				506	506	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			505,64			
IV.1.4.1	принтер для друку рахунків	шт	власні кошти	17,097	4	68	4	4	0	68	68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4	68,39	-100			
IV.1.4.2	принтер для схем в РЕМ	шт	власні кошти	12,94	23	298	23	23	0	298	298	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23	297,62	-100			
IV.1.4.4	Дискове сховище	шт	власні кошти	139,632	1	140	1	1	0	140	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	139,63	-100			
IV.2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					486				486	486	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			486,23			
IV.2.5	інше програмне забезпечення					486				486	486	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			486,23			
IV.2.5.1	ЛЗ Microsoft Windows Server 2012 Datacenter OLP	ліц	власні кошти	153,632	2	307	2	2	0	307	307	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	307,26	-100			
IV.2.5.2	ЛЗ Microsoft SQL Server 2014 OLP	ліц	власні кошти	89,484	2	179	2	2	0	179	179	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	178,97	-100			
Разом по розділу IV:						1047				1028	1028	0				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			1028,12				
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																															
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					440				440	440	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			440,00			
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					440				440	440	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			440,00			
V.1.3.1	Апаратура організації каналів по ВОЛЗ	к-кт.	власні кошти	29,80	4	119	4	4	0	119	119	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4	119,20	-100			
V.1.3.2	Розширення селекторної станції Апарату управління	шт.	власні кошти	51,33	1	51	1	1	0	51	51	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	51,33	-100			
V.1.3.3	Радіостанція центральна	к-кт.	власні кошти	21,825	2	44	2	2	0	44	44	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	43,65	-100			
V.1.3.4	Радіостанція стаціонарна	к-кт.	власні кошти	16,130	14	226	14	14	0	226	226	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14	225,82	-100			
Разом по розділу V:						440				440	440	0				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			440,00				
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів.																															
VI.1	Придбання машин і механізмів	шт.				4				1702	1702	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			1701,53			
VI.1.1	FIAT дэблэ вантажэнасажирскэй або аналог	шт.	власні кошти	433,330	3	1300	3	3	0	1300	1300	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3	1299,99	-100			
VI.1.2	Автомобіль Шкода або аналог	шт.	власні кошти	401,540	1	402	1	1	0	402	402	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	401,54	-100			
VI.2	інше					150				150	150	0					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			150,00			
VI.2.1	Фургон автомобільний на TATA 613/38	шт.	власні кошти	150	1	150	1	1	0	150	150	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	150,00	-100			
Разом по розділу VI:						1852				1852	1852	0				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			1851,53				
VII. Інше																															
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	об'єкт				1				5402	0	0	0	1098	0	1098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206,75	0	
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькийобленергоз» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти	37457,333	0,37	3752	0,00	0,00	0,00	1098	0	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,75	206,75	1098,00	0,00	0,00	0,00	2314,13	1216,13	1098,00	0	-206,75	-100			
VII.1.2	Реконструкція та капітальний ремонт адмінбудинку Славутського РЕМ	об'єкт	власні кошти	1650,060	1	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100			
VII.2	інше					710				584	584	0					133,60	133,60	0,00				0,00	0,00	0,00			450,32			
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т				710				584	584	0					133,60	133,60	0,00				0,00	0,00	0,00			450,32			
VII.2.1.1	Багатоканальна система оповіщення	шт	власні кошти	30,000	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	15,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	-15,00	-100			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Повторюваність виконання за експлуатаційний період в експлуатаційних об'єктах	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниць продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Прийми невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниць продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
VII.2.1.2	Прилад дозиметричного контролю	шт	власні кошти	7,080	5	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	36,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-36,00	-100		
VII.2.1.3	Метеокомплект	к-т	власні кошти	30,140	2	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,28	60,28	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-60,28	-100		
VII.2.1.4	Фільтрвентиляційне обладнання	к-т	власні кошти	240,000	1	240	1	1	0	240	240	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	240,00	-100		
VII.2.1.5	Дробина розбірна переносна ЛР-22,7 м	шт	власні кошти	39,482	1	39	1	1	0	39	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	39,48	-100		
VII.2.1.6	Комплект інструментів для електромонтера обслуговування ПЛ 35-110 кВ	к-т	власні кошти	32,688	4	131	4	4	0	131	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	130,75	-100		
VII.2.1.7	Вольтамперфазометр ВАФ-85М1	шт	власні кошти	11,160	2	22	2	2	0	22	22	0	0	0	0	0	22,32	22,32	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	0,00	-100		
VII.2.1.8	Термосигналізатор ТКП-160Сс-М2 УХЛ 2	шт	власні кошти	6,000	6	36	6	6	0	36	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		6	36,00	-100		
VII.2.1.9	Бензопила Stihl MS-361	шт	власні кошти	13,999	3	42	3	3	0	42	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	42,00	-100		
VII.2.1.10	Мотокоса Stihl FS 450K	шт	власні кошти	14,999	2	30	2	2	0	30	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	30,00	-100		
VII.2.1.11	Компресор Forte ZA 65-50	шт	власні кошти	6,990	3	21	3	3	0	21	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	20,97	-100		
VII.2.1.12	Мотокоса Stihl FS 250	шт	власні кошти	11,200	2	22	2	2	0	22	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	22,40	-100		
Разом по розділу VII:						6 112				1 682	584	1 098				1438,35	340,35	1098,00					2 314,13	1 216,13	1 098,00			243,57			
Усього по програмі						68 345				17 086	15 988	1 098				2 565,00	1 465,75	1 098,00					2 314,13	1 216,13	1 098,00			14521,31			

Заступник генерального директора-
головний інженер

А.Г. Степанюк

"__" ____ 20__ року

М. П.

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми ПАТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2016 по 31.03.2016

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I	
I.1.4.1.1	Договір ТОВ "Енерго-Апекс" №16/02-05 від 10.02.2016
I.1.4.1.2	ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №18 від 05.02.2015
I.1.4.1.4	ПрАТ "Укрзахіденергопроект" №117 від 30.10.2015
I.1.4.2.2	ТОВ "Енерготехпостач" № 15/12-62 від 30.12.2015
Розділ VII	
VII.1.1	Договір ПФ "Діта" № Т-42 від 19.12.2012
VII.2.1.1	ТОВ "Ольхон" №23/15 від 16.12.2015
VII.2.1.2	ПП НВП "Спаринг-Віст Центр" №16/01-20 від 25.01.2016
VII.2.1.3	ПП "Форкарс" №9-120201 від 12.02.2016
VII.2.1.7	ДП "Квант" №16/02-17 від 16.02.2016

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк