

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2016	до	30.06.2016
Прогнозний період: з	з	01.01.2016	до	31.12.2016

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	51 394	21 786	17 558,24	2 697,24	80,59%	4 228
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	7 320	7 205	4 739,80	4 689,80	65,79%	2 465
3	Впровадження та розвиток АСДТК	180	180	66,67	0,00	37,04%	113
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 047	1 028	0,00	0,00	0,00%	1 028
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	440	440	453,43	170,53	103,05%	-13
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	1 852	1 852	0,00	0,00	0,00%	1 852
7	Інше	6 112	1 682	4 252,45	4 216,76	252,83%	-2 571
Усього		68 345	34 173	27 070,60	11 774,33	79,22%	7 102

Заступник генерального директора-
головний інженер

А.Г. Степанюк

" ___ " _____ 20__ року

М. П.

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Повідомлення про проведення заходів з експлуатації в експлуатацію передавальних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
																								всього		пер	пост				всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I.1.4.1.3	ЛС 110/35/10 кВ "Дунайці"	шт	власні кошти	14224,17	0,48	4624	0,00	0,00	0,00	1572	1572	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	1564,59	-100	ПРАТ "Укрзахіденергопроект"	
I.1.4.1.4	ЛС 110/10 кВ "ЗЛМК"	шт	власні кошти	5059,96	0,32	1618	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	219,86	0,00	0,00	-219,86	-100	ПРАТ "Укрзахіденергопроект"	
I.1.4.2	35 кВ			1,73	4137	1	1	0	3315	3315	0	807,040	1	1	0	807,04	807,04	0,00	0	0	0	0	0	33,31	33,31	0,00	0,00	2507,84	0		
I.1.4.2.1	ЛС 35/10 кВ "Жилець"	шт	власні кошти	4601,97	0,73	3330	0,00	0,00	0,00	2508	2508	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2507,88	-100		
I.1.4.2.2	ЛС 35/10 кВ "Львів Гринієць"	шт	власні кошти	7007,00	1	807	1	1	0	807	807	0	807,04	1	1	0	807,04	807,04	0,00	0	0	0	0	33,31	33,31	0,00	0	-0,04	-88	ПА "Тових"	
I.1.4.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	43,248	15	649	15	15	0	649	649	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15	648,72	-100		
Усього по розділу I					51394				21786	21786	0				17558,24	17558,24	0,00						2697,24	2697,24	0,00		4228,19				
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																															
II.1	Покращення обліку електроенергії					7071				7071	7071	0				4622,10	4622,10	0,00					4572,10	4572,10	0,00			2448,82			
II.1.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії					1602				1602	1602	0				50,00	50,00	0,00					0,00	0,00	0,00			1552,00			
II.1.1.1	Реалізація першої черги АСКОВ Споживачів у відповідності до проекту АСКОВ Споживачів ПАТ "Хмельницькобленерго" (підсистема верхнього рівня АСКОВ). Розробка проекту модернізації та розширення АСКОВ ПАТ "Хмельницькобленерго" на межі балансової належності мереж з учасниками ОРЕ України.	компл.	власні кошти	1500,000	1	1500	1	1	0	1500	1500	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	1500,00	-100		
II.1.1.2	Модернізація обліку електроенергії на ЛС 35-110кВ	шт.	власні кошти	102,000	1	102	1	1	0	102	102	0	0,000	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	52,00	-100		НТУУ "Київський політехнічний інститут"
II.1.2.1	Лічильники трифазні електронні багатотарифні з можливістю відключення у АСКОВ для встановлення на ПС Товариства. Лічильники трифазні електронні багатотарифні ЕМН LZQJ-XC із вбудованими модемами VARIOMOD-XC із можливістю підключення у АСКОВ Товариства для зменшення ТВЕ, кожен лічильник та вимірювач кращі.	шт.	власні кошти	4,700	30	141	30	30	0	141	141	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		30	141,00	-100		
II.1.2.2	Заміна вимірвальних трансформаторів	шт.	власні кошти	15,800	8	126	8	8	0	126	126	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		8	126,40	-100		
II.1.3	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	4,800	16	77	16	16	0	77	77	0	4,456	16	16	0	71,30	71,30	0,00	16	16	0	71,30	71,30	0,00		0	5,50	-7	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	4,400	13	57	13	13	0	57	57	0	4,077	13	13	0	53,00	53,00	0,00	13	13	0	53,00	53,00	0,00		0	4,20	-7	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.2	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	29,520	4	118	4	4	0	118	118	0	26,800	4	4	0	107,20	107,20	0,00	4	4	0	107,20	107,20	0,00		0	10,88	-9	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	72,560	2	145	2	2	0	145	145	0	43,550	2	2	0	87,10	87,10	0,00	2	2	0	87,10	87,10	0,00		0	58,02	-40	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.4	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	90,245	2	180	2	2	0	180	180	0	80,400	2	2	0	160,80	160,80	0,00	2	2	0	160,80	160,80	0,00		0	19,69	-11	ТОВ "Еліс"	
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.				4624				4624	4624	0				4092,70	4092,70	0,00					4092,70	4092,70	0,00			531,13			
II.1.4.1	Лічильник однофазний електронний однотарифний із захистом від магнітного поля	шт.	власні кошти	0,300	6016	1805	6016	6016	0	1805	1805	0	0,315	5600	5600	0	1762,60	1762,60	0,00	5600	5600	0	1762,60	1762,60	0,00		416	42,20	5	ТОВ "Албат"	
II.1.4.2	Лічильник трифазний електронний однотарифний із захистом від магнітного поля	шт.	власні кошти	1,050	460	483	460	460	0	483	483	0	1,100	460	460	0	506,00	506,00	0,00	460	460	0	506,00	506,00	0,00		0	-23,00	5	ТОВ "Албат"	
II.1.4.3	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	1,125	350	394	350	350	0	394	394	0	1,181	350	350	0	413,18	413,18	0,00	350	350	0	413,18	413,18	0,00		0	-19,43	5	ТОВ "Албат"	
II.1.4.4	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	2,340	250	585	250	250	0	585	585	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		250	585,00	-100	ТОВ "Албат"	
II.1.4.5	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням та радіомодулем	шт.	власні кошти	1,250	30	38	30	30	0	38	38	0	1,310	30	30	0	39,30	39,30	0,00	30	30	0	39,30	39,30	0,00		0	-1,80	5	ТОВ "Албат"	
II.1.4.6	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням та радіомодулем	шт.	власні кошти	2,930	30	88	30	30	0	88	88	0	3,075	30	30	0	92,25	92,25	0,00	30	30	0	92,25	92,25	0,00		0	-4,35	5	ТОВ "Албат"	
II.1.4.7	Об'ємний фонд	шт.				1232				1232	1232	0				1279,38	1279,38	0,00					1279,38	1279,38	0,00			-47,50			
a)	Лічильник однофазний багатотарифний	шт.	власні кошти	0,950	500	475	500	500	0	475	475	0	0,995	500	500	0	497,50	497,50	0,00	500	500	0	497,50	497,50	0,00		0	-22,50	5	ТОВ "Албат"	
b)	Лічильник трифазний багатотарифний	шт.	власні кошти	2,000	300	600	300	300	0	600	600	0	2,098	300	300	0	629,25	629,25	0,00	300	300	0	629,25	629,25	0,00		0	-29,25	5	ТОВ "Албат"	
c)	Лічильник однофазний багатотарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,280	70	90	70	70	0	90	90	0	1,230	70	70	0	86,10	86,10	0,00	70	70	0	86,10	86,10	0,00		0	3,50	-4	ТОВ "Інкомекс-Україна"	
d)	Лічильник трифазний багатотарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	2,073	30	67	30	30	0	67	67	0	2,218	30	30	0	66,53	66,53	0,00	30	30	0	66,53	66,53	0,00		0	0,75	7	ТОВ "Інкомекс-Україна"	
II.2	Інше					249				134	134	0				117,70	117,70	0,00					117,70	117,70	0,00			15,95			
II.2.1	Модернізація схем обліку електроенергії на відвідних лініях 10кВ ПС 35-110кВ					116				0	0	0				117,70	117,70	0,00					117,70	117,70	0,00			-117,70			
II.2.1.1	Лічильник трифазний електронно-механічний обліку активної енергії	шт.	власні кошти	1,08	107	116	0	0	0	0	0	0	1,100	107	107	0	117,70	117,70	0,00	107	107	0	117,70	117,70	0,00		-107	-117,70	2	ТОВ "Албат"	

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Повідомлення про введене в експлуатацію обладнання в експлуатацію парових обладнання	Залишилось не профінансовано	Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначеного тендером чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно															
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
II.2.2	Прилади та матеріали					134				134	134	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
II.2.2.3	Показник струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	власні кошти	4,950	27	134	27	27	0	134	134	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		27	133,65	-100		
Разом по розділу II						7320				7205	7205	0				4739,80	4739,80	0,00					4689,80	4689,80	0,00						
III. Впровадження та розвиток АСДТК																															
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих					180				180	180	0					66,67	66,67	0,00					0,00	0,00	0,00					
III.1.1	Розробка проєктної документації для впровадження інтегрованої системи АСДУ Товариства	компл.	власні кошти	180	1	180	1	1	0	180	180	0	0	0	0	0	66,67	66,67	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	113,33	-100	НТУУ "Київський політехнічний інститут"	
Разом по розділу III						180				180	180	0				66,67	66,67	0,00					0,00	0,00	0,00						
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.																															
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації					561				542	542	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій					36				36	36	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
IV.1.1.1	ноутбук	шт.	власні кошти	12,083	3	36	3	3	0	36	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	36,25	-100		
IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					19				0	0	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
IV.1.3.1	комунікатор мережі 16 партій	шт	власні кошти	4,812	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100		
IV.1.4	Інші засоби комп'ютеризації					506				506	506	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
IV.1.4.1	принтер для друку рахунків	шт	власні кошти	17,097	4	68	4	4	0	68	68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	68,39	-100		
IV.1.4.2	принтер для схем в РЕМ	шт	власні кошти	12,94	23	298	23	23	0	298	298	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		23	297,62	-100		
IV.1.4.4	Дискове сховище	шт	власні кошти	139,632	1	140	1	1	0	140	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	139,63	-100		
IV.2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					486				486	486	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
IV.2.5	Інше програмне забезпечення					486				486	486	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
IV.2.5.1	ЛЗ Microsoft Windows Server 2012 Datacenter OLP	ліц	власні кошти	153,632	2	307	2	2	0	307	307	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	307,26	-100		
IV.2.5.2	ЛЗ Microsoft SQL Server 2014 OLP	ліц	власні кошти	89,484	2	179	2	2	0	179	179	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	178,97	-100		
Разом по розділу IV:						1047				1028	1028	0				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																															
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					440				440	440	0					453,43	453,43	0,00					170,53	170,53	0,00					
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					440				440	440	0					453,43	453,43	0,00					170,53	170,53	0,00					
V.1.3.1	Апаратура організації каналів по ВОЛЗ	к-кт.	власні кошти	29,80	4	119	4	4	0	119	119	0	29,80	4	4	0	119,20	119,20	0,00	4	4	0	119,20	119,20	0,00		0	0,00	0		
V.1.3.2	Розширення селекторної станції Апарату управління	шт.	власні кошти	51,33	1	51	1	1	0	51	51	0	51,33	1	1	0	51,33	51,33	0,00	1	1	0	51,33	51,33	0,00		0	0,00	0		
V.1.3.3	Радіостанція центральна	к-кт.	власні кошти	21,825	2	44	2	2	0	44	44	0	22,900	2	2	0	45,80	45,80	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-2,15	4,93	ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» ТОВ "НВПК "Спаринг-Віст"	
V.1.3.4	Радіостанція стаціонарна	к-кт.	власні кошти	16,130	14	226	14	14	0	226	226	0	16,936	14	14	0	237,10	237,10	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	-11,28	5,00	ТОВ "НВПК "Спаринг-Віст"	
Разом по розділу V:						440				440	440	0				453,43	453,43	0,00					170,53	170,53	0,00						
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів.																															
VI.1	Придбання машин і механізмів	шт.				4				4	4	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
VI.1.1	FIAT дроба вантажпасажирський або аналог	шт.	власні кошти	433,330	3	1300	3	3	0	1300	1300	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	1299,99	-100		
VI.1.2	Автомобіль Шкода або аналог	шт.	власні кошти	401,540	1	402	1	1	0	402	402	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	401,54	-100		
VI.2	Інше					150				150	150	0					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
VI.2.1	Фургон автомобільний на TATA 613/38	шт.	власні кошти	150	1	150	1	1	0	150	150	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	150,00	-100		
Разом по розділу VI:						1852				1852	1852	0				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						
VII. Інше																															
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	об'єкт				1				5402	0	0	0	1098	0	1098	0	0	0	0	0	0	0	3941,59	2843,59	1098,00		0	-2654,00	0	
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькийобленерго» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти	37457,333	0,37	3752	0,00	0,00	0,00	1098	0	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	3752,00	2654,00	1098,00	0,00	0,00	0,00	3941,59	2843,59	1098,00		0	-2654,00	-100	ФЕ "Діта"	
VII.1.2	Реконструкція та капітальний ремонт адмінбудинку Славутського РЕМ	об'єкт	власні кошти	1650,060	1	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100		
VII.2	Інше					710				584	584	0					500,45	500,45	0,00					275,17	275,17	0,00					
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т				710				584	584	0					500,45	500,45	0,00					275,17	275,17	0,00					
VII.2.1.1	Багатоканална система оповіщення	шт	власні кошти	30,000	1	30	0	0	0	0	0	0	30,00	1	1	0	30,00	30,00	0,00	1	1	0	30,00	30,00	0,00		-1	-30,00	0	ТОВ "Ольхон"	

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Повідомити про завершення виконання роботи, або введення в експлуатацію передавальних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)											
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
VII.2.1.2	Прилад дозиметричного контролю	шт	власні кошти	7,080	5	35	0	0	0	0	0	0	7,20	5	5	0	36,00	36,00	0,00	5	5	0	36,00	36,00	0,00		-5	-36,00	2	ПП НВПП "Спаринг-Віст Центр"	
VII.2.1.3	Метеокомплект	к-т	власні кошти	30,140	2	60	0	0	0	0	0	0	30,14	2	2	0	60,28	60,28	0,00	2	2	0	60,28	60,28	0,00		-2	-60,28	0	ПП "Фаркарс"	
VII.2.1.4	Фільтрвентиляційне обладнання	к-т	власні кошти	240,000	1	240	1	1	0	240	240	0	0,00	0	0	0	168,00	168,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	72,00	-100	ТОВ "Кондиціонер"	
VII.2.1.5	Дробина розбірна переносна ЛР-22,7 м	шт	власні кошти	39,482	1	39	1	1	0	39	39	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	39,48	-100		
VII.2.1.6	Комплект інструментів для електромонтера обслуговування ПЛ 35-110 кВ	к-т	власні кошти	32,688	4	131	4	4	0	131	131	0	0,00	0	0	0	57,16	57,16	0,00	0	0	0	22,20	22,20	0,00		4	73,59	-100	ПП "Компанія Голд Міда", ПП "НТЦ Редуктор", ТОВ "Нова енергетична група"	
VII.2.1.7	Вольтамперфазометр ВАФ-85М1	шт	власні кошти	11,160	2	22	2	2	0	22	22	0	0,00	0	0	0	22,32	22,32	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	0,00	-100	ДП "Квант"	
VII.2.1.8	Термосенсори ТНП-160Сс-М2-УХЛ 2	шт	власні кошти	6,000	6	36	6	6	0	36	36	0	5,50	6	6	0	33,00	33,00	0,00	6	6	0	33,00	33,00	0,00		0	3,00	-8	ТОВ "Запорізький Енергоашизвод"	
VII.2.1.9	Бензопила Stihl MS-361	шт	власні кошти	13,999	3	42	3	3	0	42	42	0	13,98	3	3	0	41,94	41,94	0,00	3	3	0	41,94	41,94	0,00		0	0,06	0	ТОВ "Укрінтек"	
VII.2.1.10	Мотопила Stihl FS 450K	шт	власні кошти	14,999	2	30	2	2	0	30	30	0	14,68	2	2	0	29,35	29,35	0,00	2	2	0	29,35	29,35	0,00		0	0,65	-2	ТОВ "Укрінтек"	
VII.2.1.11	Компресор Forte ZA 65-50	шт	власні кошти	6,990	3	21	3	3	0	21	21	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	20,97	-100		
VII.2.1.12	Мотопила Stihl FS 250	шт	власні кошти	11,200	2	22	2	2	0	22	22	0	11,20	2	2	0	22,40	22,40	0,00	2	2	0	22,40	22,40	0,00		0	0,00	0	ТОВ "Укрінтек"	
Разом по розділу VII:						6 112				1 682	584	1 098				4252,45	3154,45	1098,00				4 216,76	3 118,76	1 098,00			-2570,53				
Усього по програмі						68 345				34 173	33 075	1 098				27 070,60	25 972,60	1 098,00				11 774,33	10 676,33	1 098,00			7101,97				

Заступник генерального директора-головний інженер

А.Г. Степанюк

"__" ____ 20__ року

М. П.