

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2017	до	30.06.2017
Прогнозний період: з	з	01.01.2017	до	31.12.2017

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	59 471,75	16 117,17	5 602,37	2 060,28	34,76%	10 514,80
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	18 509,85	17 039,85	2 230,43	2 230,43	13,09%	14 809,42
3	Впровадження та розвиток АСДТК	403,56	403,56	0,00	0,00	0,00%	403,56
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 393,06	2 393,06	1 308,71	1 557,18	54,69%	1 084,35
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	809,73	809,73	599,04	599,04	73,98%	210,69
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	1 404,00	1 404,00	1 107,57	1 107,57	78,89%	296,43
7	Інше	5 913,05	1 839,88	1 285,62	2 816,43	69,88%	554,26
Усього		88 905,00	40 007,25	12 133,74	10 370,93	30,33%	27 873,51

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" ____ " _____ 2017 року

М. П.

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію, або оцінювана дата введення в експлуатацію передбачених об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	вартість, тис.грн (без ПДВ)	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер			пост							
																										Вартість однієї продукції, тис.грн (без ПДВ)	всього				пер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2.3.5	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від ЗТП-413 по вул. Спортивній в сит Ярмольці, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,05км; ПЛ-10 кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,38км; ПЛ-0,4кВ L=0,32км	км	власні кошти	344,371	0,755	260,00	0,755	0,755	0,00	260,00	260,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,755	260,00	-100,00		
1.1.2.3.6	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ, Л-3 (перейді через трасу Р-50 Ярмольці-Степанів) в сит Ярмольці, Хмельницької області	км	власні кошти	244,044	0,225	54,91	0,225	0,225	0,00	54,91	54,91	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,225	54,91	-100,00		
1.1.2.3.7	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ, Л-48 (від опори №221 до КТП-368) в с. Сваржичі, Ярмольницького району, Хмельницької області	км	власні кошти	221,231	0,455	100,66	0,455	0,455	0,00	100,66	100,66	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,455	100,66	-100,00		
1.1.2.3.8	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10кВ, Л-1, ПЛ-0,38кВ Л-1 від ТП-16 та Л-1, Л-2, Л-3, з електроустаткування КТП-3Н по вул.Раїна в м.Полонне, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,16км; ПЛ-10 кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38 кВ L=0,75км; ПЛ-0,38кВ L=1,6км; КТПС-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	358,493	2,515	901,61	2,515	2,515	0,00	901,61	901,61	0,00	357,667	0,750	0,750	0,000	268,25	268,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	1,765	633,36	-0,23		
1.1.2.3.9	Технічне переоснащення ПЛ-10кВ Л-2, ПЛ-0,38кВ Л-1, Л-2, та електроустаткування КТП-4Н по вул. Нілька в м. Полонне, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ, L=0,081 км; ПЛ-10 кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38 кВ L=0,12км; ПЛ-0,38кВ L=0,138км; КТП-1-250кВА-1шт	км	власні кошти	778,938	0,339	264,06	0,339	0,339	0,00	264,06	264,06	0,00	812,500	0,060	0,060	0,000	48,75	48,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,279	215,31	4,31		
1.1.2.3.10	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10кВ, Л-5 від РП-2 ПЛ-0,38кВ Л-4, Л-5, від ЗТП-8, Л-1, Л-2, від КТП-9 Л-1, Л-2, Л-4, від КТП-347 в м. Полонне, Хмельницької області, в т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,175км; ПЛ-10кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38кВ L=1,45км; ПЛ-0,38кВ L=3,04км	км	власні кошти	299,108	4,665	1395,34	4,665	4,665	0,00	1395,34	1395,34	0,00	299,395	1,240	1,240	0,000	371,25	371,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	3,425	1024,09	0,10		
1.1.2.3.11	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4 кВ, Л-1, Л-2, Л-3, ТП-1н із заміною складових частини ТП-1н в с.Вишнівці, Чечварецького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,13км; ПЛ-10кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,47км; ПЛ-0,4кВ L=0,074км; КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	442,745	0,674	298,41	0,674	0,674	0,00	298,41	298,41	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,674	298,41	-100,00		
1.1.2.3.12	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,38 кВ та електроустаткування КТП-2н по вул. Л.Українка в м. Полонне, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ спільний підвіс з ПЛ-0,38кВ L=0,425 км; ПЛ-10 кВ (кобальтово-встанові) L=0,16км; КТП-1-250кВА-1шт	км	власні кошти	751,556	0,585	439,66	0,585	0,585	0,00	439,66	439,66	0,00	750,000	0,140	0,140	0,000	105,00	105,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,445	334,66	-0,21		
1.1.2.5.5	0,4 кВ, у т.ч.:	км		292,235	37,171	10862,67	33,330	33,330	0,00	9830,17	9830,17	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	33,330	9830,17	-100,00		
1.1.2.5.1	з магістральними ізольованими проводами	км		292,235	37,171	10862,67	33,330	33,330	0,00	9830,17	9830,17	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	33,330	9830,17	-100,00		
1.1.2.5.1.1	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-1,2,3,4,5,6 від ЗТП-121 в сит Виньківці, Хмельницької області	км	власні кошти	304,472	3,012	917,07	3,0120	3,0120	0,00	917,07	917,07	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	3,012	917,07	-100,00		
1.1.2.5.1.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від розв'язувальної КТП, Л-1,2 в с.Моніжівці, Деражнянського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,065км; ПЛ-0,4кВ L=1,28км; КТП-1-100кВА-1шт	км	власні кошти	288,657	1,325	382,47	1,3250	1,3250	0,00	382,47	382,47	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	1,325	382,47	-100,00		
1.1.2.5.1.3	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10кВ і 0,4кВ, та електроустаткування КТП-2н та КТП-2н в с.Добришівці, Хмельницького району, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,027км; ПЛ-0,38кВ L=3,686км; ПЛ-0,38 кВ (неізолюваним проводом) L=0,132км; КТП-1-160 кВА-1шт; КТП-1-400кВА-1шт	км	власні кошти	324,822	3,845	1248,94	3,8450	3,8450	0,00	1248,94	1248,94	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	3,845	1248,94	-100,00		
1.1.2.5.1.4	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізольованого проводу від КТП-2н, Л-1,2,3,4 по вул.Львівна в с.Копистині, Хмельницького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ L=0,23км; ПЛ-0,4кВ L=0,995км; КТПС-100кВА-1шт	км	власні кошти	341,848	1,185	405,09	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	-100,00		
1.1.2.5.1.5	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 0,38 кВ від КТП-2н по вул. Мундрівна в сит Ярмольці, Хмельницької області	км	власні кошти	236,224	2,656	627,41	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	-100,00			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію, або очікувана дата введення в експлуатацію передбачених об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначеного на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно															
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)														
			всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього		пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост		кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2.5.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4кВ з використанням ізольованого проводу від розв'язувальної КТП-1н, Л-1,2,3, ЗТП-11, Л-3,5 по вул. Б. Хмельницького та від КТП-10/0,4кВ, по вул. Чапаєва в Старій Кривині, Славутицького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ3-10 кВ L=0,15км, ПЛ3-10 кВ стільний підвіс з ПЛІ-0,38кВ L=0,625км; ПЛІ-0,4кВ L=4,519км; КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	319,583	5,222	1668,86	5,2220	5,2220	0,00	1668,86	1668,86	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,222	1668,86	-100,00		
1.1.2.5.1.7	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4кВ з використанням ізольованого проводу від розв'язувальної КТП-2н, Л-1,2 по вул. Я.Мураго та від КТП-61 Л-1,2,3 по вул.Шевченка в с. Старий Кривин, Славутицького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,08км; ПЛ-10кВ стільний підвіс з ПЛІ-0,4кВ L=0,477км; ПЛІ-0,4кВ L=2,813км; КТП-1-100кВА-1шт	км	власні кошти	325,145	3,347	1088,26	3,3470	3,3470	0,00	1088,26	1088,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,347	1088,26	-100,00		
1.1.2.5.1.8	Технічне переоснащення ПЛІ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-9 від ЗТП-5 в м. Камінець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	225,750	0,800	180,60	0,8000	0,8000	0,00	180,60	180,60	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,800	180,60	-100,00		
1.1.2.5.1.9	Технічне переоснащення ПЛІ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-10 від ЗТП-5 в м. Камінець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	215,200	0,700	150,64	0,7000	0,7000	0,00	150,64	150,64	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	150,64	-100,00		
1.1.2.5.1.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу Л-12 від ЗТП-5 по вул. по Вірменське в м. Камінець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	309,729	0,480	148,67	0,4800	0,4800	0,00	148,67	148,67	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,480	148,67	-100,00		
1.1.2.5.1.11	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,4 кВ та електростантування Р-1, Л-2, Л-3, та Л-4 від КТП-1н по вул. Мигурина в м. Камінець-Подільському, Хмельницької області у т.ч.: ЛЛ-10кВ L=0,2км ПЛ-0,38кВ L=2,15км; КТП-2-250кВА-1шт	км	власні кошти	286,935	2,336	670,28	2,3360	2,3360	0,00	670,28	670,28	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,336	670,28	-100,00		
1.1.2.5.1.12	Технічне переоснащення електричних мереж 10/0,38 кВ КТП-337 із заміною складових частин КТП-5н та КТП-6н в с. Кузьмин, Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,197км; ПЛІ-0,4кВ L=3,822км; КТП-1-100кВА-1шт; КТП-1-100кВА-1шт КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	331,608	3,651	1210,70	3,6510	3,6510	0,00	1210,70	1210,70	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,651	1210,70	-100,00		
1.1.2.5.1.13	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10/0,38 кВ ЗТП-20 із заміною складових частин КТП-7н в с. Кузьмин Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ L=0,273км; ПЛ-10кВ, стільний підвіс з ПЛІ-0,4кВ L=0,487км; ПЛІ-0,4кВ L=3,328км; КТП-1-100кВА-1шт	км	власні кошти	283,335	3,433	972,69	3,4330	3,4330	0,00	972,69	972,69	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,433	972,69	-100,00		
1.1.2.5.1.14	Технічне переоснащення електричних мереж 10/0,38 кВ із заміною складових частин КТП-1н в с. Кузьмин, Красилівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛІ-0,4кВ L=0,864км; ПЛ-10кВ, стільний підвіс з ПЛІ-0,4кВ L=0,522км; КТП-1-160кВА-1шт	км	власні кошти	342,463	1,267	433,90	1,2670	1,2670	0,00	433,90	433,90	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,267	433,90	-100,00		
1.1.2.5.1.15	Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ, Л-1,3,4 від КТП-164 в сит Ново Ушиці, Новоушицького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	202,057	2,445	494,03	2,4450	2,4450	0,00	494,03	494,03	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,445	494,03	-100,00		
1.1.2.5.1.16	Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ, Л-1,2, КТП-332 в сит Ново Ушиці, Новоушицького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	179,318	1,467	263,06	1,4670	1,4670	0,00	263,06	263,06	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,467	263,06	-100,00		
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	шт		1984,955	2	3969,91	1	1	0	92,39	92,39	0,00	0,000	0	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	92,39	-100,00			
1.1.3.3	10-20 кВ	шт		1984,955	2	3969,91	1	1	0	92,39	92,39	0,00	0,000	0	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	92,39	-100,00			
1.1.3.3.1	Хмельницький мРЕМ: Будівництво РП-10 кВ, суміщене з ТП-10/0,4 кВ по вул. Свободи, 6-8 в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	3877,520	1	3877,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00			
1.1.3.3.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ та електростантування розв'язувальної КТПС-63 кВА по вул.Козацькій в с.Подавське, Вінницького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,03км; КТПС-63 кВА-1 шт	шт	власні кошти	92,390	1	92,39	1	1	0	92,39	92,39	0,00	0,000	0	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92,39	-100,00		
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт		725,429	27	19287,34	1	1	0	1756,11	1756,11	0,00	0,00	0	0	0	2540,8500	2540,8500	0,00	0	0	0	1216,17	1216,17	0,00	1	-784,74	-100,00			
1.1.4.1	110 кВ	шт		4093,47	2,59	10591,78	1	1	0	1756,11	1756,11	0,00	0,00	0	0	0	2540,85	2540,85	0,00	0	0	0	1216,17	1216,17	0,00	1,08	-784,74	-100,00			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію, або оцінювана дата введення в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)									
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост											
																								Вартість однієї продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)		кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.4.1.1	ЛС 110/35/10 кВ "Дунайці"	шт	власні кошти	1767,00	0,59	8356,43	0,08	0,08	0,00	1091,86	1091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2540,85	2540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216,17	1216,17	0,00	0	-1448,99	-100,00		ТОВ "М Промінфраструктур", ПП "Текст", ТОВ "Королівка Місто", ТОВ "Високовольний союз - РЗВА"	
1.1.4.1.2	ЛС 110/35/10 кВ "Чемерівці"	шт	власні кошти	9685,07	1,00	664,25	1,00	1,00	0,00	664,25	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	664,25	-100,00				
1.1.4.1.3	Реконструкція з придбання до існуючих приміщень ЛС 110/35/10 кВ "Словута"	шт	власні кошти	14224,17	1,00	1571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00				
1.1.4.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	362,315	24	8695,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.1	Реконструкція КТП-22 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА), м.т. Борщівський, Городацького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	29,410	1	29,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.2	Реконструкція КТП-195 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с.Карабівці, Городацького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	29,410	1	29,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.3	Реконструкція КТП-153 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Кам'янка, Городацького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.4	Реконструкція КТП-451 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Князівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.5	Реконструкція КТП-227 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Маднівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.6	Реконструкція КТП-103 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Руба, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.7	Реконструкція КТП-319 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в сит Ново Ушиці, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.8	Реконструкція КТП-61 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в сит Ново Ушиці, Хмельницької області	шт	власні кошти	54,120	1	54,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.9	Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	6889,280	1	6889,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.10	Технічне переоснащення КТП-159 (заміна КТП-160кВА на КТПММ-250кВА з кабельним вводом) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	171,050	1	171,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.11	Технічне переоснащення КТП-209 (заміна КТП-250кВА на КТПММ-250кВА з кабельним вводом) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	171,050	1	171,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.12	Реконструкція РП-5 (заміна силового трансформатора ТМГ-400кВА на ТСЗГЛ-630 кВА) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	241,380	1	241,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.13	Реконструкція РП-6 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТСЗГЛ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	241,380	1	241,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.14	Технічне переоснащення РП-17 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-100 з автоматичним відключенням)	шт	власні кошти	290,350	1	290,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.15	Технічне переоснащення ЗТП-50 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	25,860	1	25,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.16	Технічне переоснащення ЗТП-250 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	27,140	1	27,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.17	Технічне переоснащення ЗТП-46 в м. Хмельницькому (встановлення комірки КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	27,120	1	27,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.18	Реконструкція ЗТП-326 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-400кВА) в с. Жиланці, Ярмолинського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	72,770	1	72,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				
1.1.4.3.19	Реконструкція КТП-75 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Каточина, Волочиського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-100,00				

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію, або оцінювана дата введення в експлуатацію перерахункових об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначеного тендером чи без тендеру	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.4.3.20	Реконструкція КТП-71 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Вологачиську, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.21	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Григорівка, Старокосятинського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.22	Реконструкція КТП-184 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Миролобне, Старокосятинського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.23	Реконструкція КТП-27 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Слоутта, Хмельницької області	шт	власні кошти	54,120	1	54,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
1.1.4.3.24	Реконструкція КТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Галувей, Слоутського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	42,710	1	42,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
I.2	Інше					723,85						723,85	723,85	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			723,85			
I.2.1	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності				2	159,30	2	2	0	159,30	159,30	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	159,30	0,00		
I.2.1.1	ЛС 35/10 кВ "Нівєрка" (ПВР)	проект	власні кошти	64,342	1	64,34	1	1	0	64,34	64,34	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	64,34	-100,00		
I.2.1.2	ЛС 35/10 кВ "Яміль" (ПВР)	проект	власні кошти	94,96	1	94,96	1	1	0	94,96	94,96	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	94,96	-100,00		
I.2.2	Корегування схеми перспективного розвитку електромережі ПАТ "Хмельницькобленерго" (Вінковецький район) (ПВР)	проект	власні кошти	564,545	1	564,55	1	1	0	564,55	564,55	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	564,55	-100,00		
Усього по розділу I						59471,75				16117,17	16117,17	0,00					5602,37	5602,37	0,00				2060,28	2060,28	0,00			10514,80			
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																															
II.1	Покращення обліку електроенергії					18509,85				17039,85	17039,85	0,00				2230,43	2230,43	0,00				2230,43	2230,43	0,00				14809,42			
II.1.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії					2075,10				605,10	605,10	0,00				595,98	595,98	0,00				595,98	595,98	0,00				9,13			
II.1.1.1	Реалізація АСКОВ Споживачів у відповідності до проекту АСКОВ Споживачів ХОЕ (підсистеми верхнього та нижнього рівнів, 2-го черга)	компл.	власні кошти	1470,000	1	1470,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	-100,00		
II.1.1.2	Лінійник трифазний електронний багатотарифний ЕМН ЛЗОД-ЖС та номдм УАВНОКОД-ЖС з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для зменшення ТВЕ, локалізації та виявлення крадіжок	од.	власні кошти	15,730	15	235,95	15	15	0	235,95	235,95	0,00	15,335	15	15	0	230,03	230,03	0,00	15	15	0	230,03	230,03	0,00		0	5,92	-2,51		
II.1.1.3	Лінійник трифазний електронний багатотарифний ELVIN ET2ASE7ULRZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства	од.	власні кошти	6,750	20	135,00	20	20	0	135,00	135,00	0,00	6,680	20	20	0	133,60	133,60	0,00	20	20	0	133,60	133,60	0,00		0	1,40	-1,04		
II.1.1.4	Лінійник трифазний електронний багатотарифний ELVIN ET2ASE7ULRT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства	од.	власні кошти	5,750	30	172,50	30	30	0	172,50	172,50	0,00	5,700	30	30	0	171,00	171,00	0,00	30	30	0	171,00	171,00	0,00		0	1,50	-0,87		
II.1.1.5	Лінійник трифазний електронний багатотарифний ELVIN ET2ASE7ULZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства	од.	власні кошти	6,165	10	61,65	10	10	0	61,65	61,65	0,00	6,135	10	10	0	61,35	61,35	0,00	10	10	0	61,35	61,35	0,00		0	0,30	-0,49		
II.1.3	Заміна вимірвальних трансформаторів				114	1764,00	114	114	0	1764,00	1764,00	0,00	45	45	0	472,95	472,95	0,00	45	45	0	472,95	472,95	0,00		69	1291,05				
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	5,000	48	240,00	48	48	0	240,00	240,00	0,00	4,076	18	18	0	73,36	73,36	0,00	18	18	0	73,36	73,36	0,00		30	166,64	-18,49	ТОВ "Еніа"	
II.1.3.2	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	6,000	48	288,00	48	48	0	288,00	288,00	0,00	4,456	16	16	0	71,29	71,29	0,00	16	16	0	71,29	71,29	0,00		32	216,71	-25,74	ТОВ "Еніа"	
II.1.3.2	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	40,000	9	360,00	9	9	0	360,00	360,00	0,00	26,800	9	9	0	241,20	241,20	0,00	9	9	0	241,20	241,20	0,00		0	118,80	-33,00	ТОВ "Еніа"	
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	62,000	3	186,00	3	3	0	186,00	186,00	0,00	43,550	2	2	0	87,10	87,10	0,00	2	2	0	87,10	87,10	0,00		1	98,90	-29,76	ТОВ "Еніа"	
II.1.3.4	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	115,000	3	345,00	3	3	0	345,00	345,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	345,00	-100,00		
II.1.3.5	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	115,000	3	345,00	3	3	0	345,00	345,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		3	345,00	-100,00		
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.				14670,75				14670,75	14670,75	0,00				1161,50	1161,50	0,00				1161,50	1161,50	0,00			13509,25				
II.1.4.1	Лінійник однофазний багатотарифний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,500	6547	9820,50	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		6547	9820,50	-100,00		
II.1.4.2	Лінійник трифазний багатотарифний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	3,525	450	1586,25	450	450	0	1586,25	1586,25	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		450	1586,25	-100,00		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період			Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію, або скінчена дата введення в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	Вартість однієї продукції, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
II.1.4.3	Шафа АСКОЕ "Побут-PLC"	шт.	власні кошти	19,125	20	382,50	20	20	0	382,50	382,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		20	382,50	-100,00		
II.1.4.4	Лічильник однофазний багатотарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,540	200	308,00	200	200	0	308,00	308,00	0,00	1,538	200	200		307,50	307,50	0,00	200	200		307,50	307,50	0,00		0	0,50	-0,16		
II.1.4.5	Лічильник трифазний багатотарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	4,270	200	854,00	200	200	0	854,00	854,00	0,00	4,270	200	200		854,00	854,00	0,00	200	200		854,00	854,00	0,00		0	0,00	0,00		
II.1.4.6	Лічильник трифазний електронний тарифний трансформаторного включення з радіомодулем	шт.	власні кошти	3,200	50	160,00	50	50	0	160,00	160,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		50	160,00	-100,00		
II.1.4.7	Лічильник трифазний електронний тарифний з радіомодулем (100В)	шт.	власні кошти	3,200	50	160,00	50	50	0	160,00	160,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		50	160,00	-100,00		
II.1.4.8	Облаштування АСКОЕ	компл.	власні кошти	8,090	173	1399,50	173	173	0	1399,50	1399,50	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		173	1399,50	-100,00		
Разом по розділу II						18509,85				17039,85	17039,85	0,00				2230,43	2230,43	0,00				2230,43	2230,43	0,00			14809,42				
III. Впровадження та розвиток АСДТУ																															
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих					403,56				403,56	403,56	0,00					0,00	0,00	0,00									403,56			
III.1.2	Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ				5	403,56	5	5	0	403,56	403,56	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		5	403,56	0,0		
III.1.2.1	Розробка проекту на улаштування другої черги АСДТУ Хмельницького міського РЕМ	проект	власні кошти	191,978	1	191,98	1	1	0	191,98	191,98	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	191,98	-100,0		
III.1.2.2	Розробка проекту на улаштування другої черги АСДТУ Шепетівського РЕМ	проект	власні кошти	37,016	1	37,02	1	1	0	37,02	37,02	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	37,02	-100,0		
III.1.2.3	Розробка проекту на улаштування другої черги АСДТУ Летичівського РЕМ	проект	власні кошти	106,005	1	106,01	1	1	0	106,01	106,01	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	106,01	-100,0		
III.1.2.4	Розробка проекту на улаштування другої черги АСДТУ Старосільського РЕМ	проект	власні кошти	39,547	1	39,55	1	1	0	39,55	39,55	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	39,55	-100,0		
III.1.2.5	Розробка проекту на улаштування другої черги АСДТУ Вінківського РЕМ	проект	власні кошти	29,001	1	29,00	1	1	0	29,00	29,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	29,00	-100,0		
Разом по розділу III						403,56				403,56	403,56	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			403,56				
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.																															
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації					1571,66				1571,66	1571,66	0,00					1308,71	1308,71	0,00									262,95			
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій					1437,04				1437,04	1437,04	0,00					1255,00	1255,00	0,00									182,04			
IV.1.1.1	ноутбук	шт	власні кошти	17,129	8	137,03	8	8	0	137,03	137,03	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		8	137,03	-100,00		
IV.1.1.2	комп'ютер	шт	власні кошти	16,667	78	1300,01	78	78	0	1300,01	1300,01	0,00	16,090	78	78	0	1255,00	1255,00	0,00	78	78	0	1255,00	1255,00	0,00		0	45,01	-3,46		ТОВ "Сіес-Лайм"
IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					134,62				134,62	134,62	0,00					53,71	53,71	0,00								80,91				
IV.1.3.1	Комутатор керований в РЕМ.	шт	власні кошти	13,819	6	82,91	6	6	0	82,91	82,91	0,00	6,00	6	6	0	35,98	35,98	0,00	6	6	0	35,98	35,98	0,00		0	46,93	-56,61		ТОВ "Інженерна компанія "Скоз"
IV.1.3.2	Комутатор керований 48-портовий	шт	власні кошти	25,854	2	51,71	2	2	0	51,71	51,71	0,00	8,865	2	2	0	17,73	17,73	0,00	2	2	0	17,73	17,73	0,00		0	33,98	-65,71		
IV.2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					250,00				250,00	250,00	0,00					0,00	0,00	0,00								248,47	248,47	0,00		250,00
IV.2.5	Інше програмне забезпечення					250,00				250,00	250,00	0,00					0,00	0,00	0,00								248,47	248,47	0,00		250,00
IV.2.5.1	новоявлена база даних антвирусного ПЗ ESET NOD32	ліц	власні кошти	0,250	1000	250,00	1000	1000	0	250,00	250,00	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1000	1000	0	248,47	248,47	0,00	1000	250,00	-100,00		ТОВ "ІТ-інтегратор"	
IV.5	Інше					571,40				571,40	571,40	0,00					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		571,40
IV.5.1	Впровадження геоінформаційно-технічних систем об'єктів електроенергетики	кмпл.	власні кошти	285,700	2	571,40	2	2	0	571,40	571,40	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2	571,40	-100,00		
Разом по розділу IV:						2393,06				2393,06	2393,06	0,00				1308,71	1308,71	0,00				1557,18	1557,18	0,00			1084,35				
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																															
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					809,73				809,73	809,73	0,00					599,04	599,04	0,00									210,69			
V.1.2	Цифрові АТС	к-т		200,417	3	601,26	3	3	0	601,26	601,26	0,00	199,68	3	3	0	599,04	599,04	0,00	3	3	0	599,04	599,04	0,00		2,22	-0		ТОВ "Форател"	
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					208,47				208,47	208,47	0,00					0,00	0,00	0,00								208,47				
V.1.3.1	Апаратура організації каналів по ВОЛЗ	к-кт.	власні кошти	29,80	4	119,20	4	4	0	119,20	119,20	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	119,20	-100,000		
V.1.3.2	Шафа комутаційна 19" 42U	шт.	власні кошти	12,45	4	49,80	4	4	0	49,80	49,80	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	49,80	-100,000		
V.1.3.3	Організація робочого місця диспетчера ОДС	шт	власні кошти	9,867	4	39,47	4	4	0	39,47	39,47	0,00	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	39,47	-100,000		
Разом по розділу V:						809,73				809,73	809,73	0,00				599,04	599,04	0,00				599,04	599,04	0,00			210,69				
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів.																															

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Номер акта введення в експлуатацію, або оцінювана дата введення в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	Вартість однієї одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер			пост							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
VI.1	Придбання машин і механізмів	од.			1	1404,00	1	1	0	1404,00	1404,00	0,00		1	1	0	1107,5700	1107,5700	0,00	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00			296,43			
vi.1.1	Ямобур ХТА-200 ВКМ-2М (або аналог)	од.	власні кошти	1404,000	1	1404,00	1	1	0	1404,00	1404,00	0,00	1107,57	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00		0	296,43	-21,1	ТОВ "ТОТ-стайл"	
Разом по розділу VI:					1404,00				1404,00	1404,00	0,00					1107,57	1107,57	0,00				1107,57	1107,57	0,00			296,43				
VI. Інше																															
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	об'єкт			0,14	5333,08	0,03	0,03	0	1 259,91	1 259,91	0,00		0	0	0	895,64	895,64	0,00	0	0	0	2426,45	2426,45	0,00		0	364,27	0,0		
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти	37457,333	0,14	5333,08	0,03	0,03	0,00	1 259,91	1 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,64	895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2426,45	2426,45	0,00		0	364,27	-100,0	ПФ "Діпа"	
VII.2	Інше					579,97				579,97	579,97	0,00				389,98	389,98	0,00				389,98	389,98	0,00			189,99				
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т				579,97				579,97	579,97	0,00				389,98	389,98	0,00				389,98	389,98	0,00			189,99				
VII.2.1.1	Фільтровентиляційне обладнання	к-т	власні кошти	129,165	1	129,17	1	1	0	129,17	129,17	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1	129,17	-100,0		
VII.2.1.2	Система оповіщення	од.	власні кошти	48,330	1	48,33	1	1	0	48,33	48,33	0,00	43,05	1	1	0	43,05	43,05	0,00	1	1	0	43,05	43,05	0,00		0	5,28	-10,9	ПП "НВП "Спарин-Віст Центр"	
VII.2.1.3	Прилад радіаційної розвідки	од.	власні кошти	7,500	5	37,50	5	5	0	37,50	37,50	0,00	7,40	5	5	0	37,00	37,00	0,00	5	5	0	37,00	37,00	0,00		0	0,50	-1,3	ПП "НВП "Спарин-Віст Центр"	
VII.2.1.4	Бензогенератор 10 кВт	од.	власні кошти	53,980	1	53,98	1	1	0	53,98	53,98	0,00	50,05	1	1	0	50,05	50,05	0,00	1	1	0	50,05	50,05	0,00		0	3,93	-7,3	ТОВ "Епіцентр К"	
VII.2.1.5	Бензогенератор 6,5 кВт	од.	власні кошти	13,953	8	111,62	8	8	0	111,62	111,62	0,00	12,59	8	8	0	100,73	100,73	0,00	8	8	0	100,73	100,73	0,00		0	10,89	-9,8	ТОВ "Епіцентр К"	
VII.2.1.6	Бензопила	од.	власні кошти	8,593	7	60,15	7	7	0	60,15	60,15	0,00	5,92	7	7	0	41,41	41,41	0,00	7	7	0	41,41	41,41	0,00		0	18,74	-31,2	ТОВ "Безпечне місто Південь"	
VII.2.1.7	Бензоріз	од.	власні кошти	19,888	7	139,22	7	7	0	139,22	139,22	0,00	16,82	7	7	0	117,74	117,74	0,00	7	7	0	117,74	117,74	0,00		0	21,48	-15,4	ТОВ "Безпечне місто Південь"	
Разом по розділу VII:					5913,05				1 839,88	1 839,88	0,00					1285,62	1285,62	0,00				2 816,43	2 816,43	0,00			554,26				
Усього по програмі					88905,00				40 007,25	40 007,25	0,00					12133,74	12133,74	0,00				10 370,93	10 370,93	0,00			27 873,51				

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

М. П.

" " 2017 року

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми ПАТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2017 по 30.06.2017

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I	
I.1.1.3.3	Хмельницький мРЕМ: 1(05)
I.1.4.1.1	ТОВ "ТК Променерготрейд" №ТЕ-21 від 07.12.2016; ПП "Тювик" №1/01/16 від 23.12.2016; ТОВ "Компанія Мірконд" №ДЗ-6 від 19.12.2016 ; ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА" №ТЕ-28 від 30.11.2016
Розділ II	
II.1.1.2	Договір №ТЕ-75 від 10.05.2017р., ТОВ "Енергопромсис"
II.1.1.3	Договір №ТЕ-74 від 10.05.2017р., ЗАТ "ЕЛВІН"
II.1.1.4	Договір №ТЕ-74 від 10.05.2017р., ЗАТ "ЕЛВІН"
II.1.1.5	Договір №ТЕ-74 від 10.05.2017р., ЗАТ "ЕЛВІН"
II.1.3	ТОВ "Еліз" №Т-8/3 від 6.05.16, ТОВ "Еліз" №Т-8/1 від 6.05.16, ТОВ "Еліз" №Т-8/4 від 6.05.16
II.1.4.4	Договір поставки №ТЕ-86 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГО ОБЛІК" від 29.05.17р.
II.1.4.5	Договір поставки №ТЕ-86 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГО ОБЛІК" від 29.05.17р.
Розділ IV	
IV.1.1.2	ТОВ "Сис-Лайн" №ТЕ-50 від 20.03.2017
IV.1.3.1	ТОВ "Інженерна компанія "Союз" №ДЗ-8 від 06.03.2017
IV.1.3.2	ТОВ "Інженерна компанія "Союз" №ДЗ-8 від 06.03.2017
IV.2.5.1	ТОВ "ІТ-інтегратор" № ДЗ-19/схм-0509 від 06.06.2017
Розділ V	
V.1.2	ТОВ "Форател" №ДЗ-10 від 16.03.2017
Розділ VI	
VI.1.1	ТОВ "ТОТ-стайл" №ТЕ-26 від 06.03.2017
Розділ VII	
VII.1.1	ПФ "Діта" №Т-42 від 19.12.2012
VII.2.1.2	ПП "НВП "Спаринг-Віст Центр"
VII.2.1.3	ПП "НВП "Спаринг-Віст Центр" №ДЗ-6 від 27.02.2017
VII.2.1.4	ТОВ "Епіцентр К" №ДЗ-5 від 27.02.2017
VII.2.1.5	ТОВ "Епіцентр К" №ДЗ-3 від 27.02.2017
VII.2.1.6	ТОВ "Безпечне місто Південь" №ДЗ-1 від 27.02.2017
VII.2.1.7	ТОВ "Безпечне місто Південь" №ДЗ-2/2 від 12.05.2017

Начальник ВТВ

В.О. Щербюк