

<b>Звіт щодо виконання Інвестиційної програми</b>				
<b>Назва компанії</b>	<b>ПАТ "Хмельницькобленерго"</b>			
Звітний період: з	з	01.01.2017	до	31.12.2017
Прогнозний період: з	з	01.01.2017	до	31.12.2017

0							
№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	64 140,75	64 140,75	61 194,61	45 047,42	95,41%	2 946,13
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	19 057,56	19 057,56	18 694,63	18 694,63	98,10%	362,93
3	Впровадження та розвиток АСДТК	403,56	403,56	403,03	403,03	99,87%	0,53
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 330,85	3 330,85	3 144,51	3 144,51	94,41%	186,34
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	807,51	807,51	714,04	714,04	88,42%	93,47
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	3 919,64	3 919,64	3 976,19	3 976,19	101,44%	-56,55
7	Інше	3 915,72	3 915,72	3 194,54	5 501,39	81,58%	721,18
Усього		95 575,59	95 575,59	91 321,55	77 481,21	95,55%	4 254,03

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

"24" січня 2018 року

М. П.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Назва акта введення в експлуатацію або рішення про введення в експлуатацію періодично об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю об'єкта та плановою, %	Виконавцеві робіт, послуг, товарів, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану			
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)										
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
<b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																																	
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:					63416,90				63416,90	63416,90	0,00					60839,74	60839,74	0,00				44692,55	44692,55	0,00			2577,15	0,00				
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км	1396,809	9,210	12864,61	9,21	9,21	0,00	12864,61	12864,61	0,00	1315,673	9,124	9,124	0,000	12004,20	12004,20	0,00	9,124	9,124	0,000	12004,20	12004,20	0,00	0,086	860,41	-5,81						
I.1.1.3	10-20 кВ, у т.ч.:	км	1396,809	9,210	12864,61	9,21	9,21	0,00	12864,61	12864,61	0,00	1315,673	9,124	9,124	0,000	12004,20	12004,20	0,00	9,124	9,124	0,000	12004,20	12004,20	0,00	0,086	860,41	-5,81						
I.1.1.3.3	КЛ-10 кВ	км	1396,809	9,210	12864,61	9,21	9,21	0,00	12864,61	12864,61	0,00	1315,673	9,124	9,124	0,000	12004,20	12004,20	0,00	9,124	9,124	0,000	12004,20	12004,20	0,00	0,086	860,41	-5,81						
I.1.1.3.3.1	Будівництво КЛ-10 кВ та ВОЛЗ від ПС-110/10 кВ "Трибуна" до РП-7 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=1,26км; ВОЛЗ L=1,416; комірня КСО-210 2-шт.	км	2011,349	1,260	2534,30	1,26	1,26	0,00	2534,30	2534,30	0,00	2007,555	1,137	1,137	0,000	2282,59	2282,59	0,00	1,137	1,137	0,000	2282,59	2282,59	0,00	0,123	251,71	-0,19	ПМП "Сковод"					
I.1.1.3.3.2	Будівництво КЛ-10 кВ та ВОЛЗ від ПС-110/10 кВ "Трибуна" до РП-20 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=1,670 км; ВОЛЗ L=1,498 км; комірня КСО-210 1-шт	км	1735,737	1,670	2898,68	1,67	1,67	0,00	2898,68	2898,68	0,00	1448,377	1,670	1,670	0,000	2418,79	2418,79	0,00	1,670	1,670	0,000	2418,79	2418,79	0,00	0,000	479,89	-16,56	ПМП "Сковод"					
I.1.1.3.3.3	Будівництво КЛ-10 кВ та ВОЛЗ від ПС-110/10 кВ "Трибуна" до РП-10 кВ, суміщеного з ТП-10/0,4 кВ по вул. Свободи, 6 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ (2 шт*1,04 км) L=1,04км; ВОЛЗ L= 1,026 км	км	2312,913	1,040	2405,43	1,04	1,04	0,00	2405,43	2405,43	0,00	2300,481	1,040	1,040	0,000	2392,50	2392,50	0,00	1,040	1,040	0,000	2392,50	2392,50	0,00	0,000	12,93	-0,54	ПП "Тювик"					
I.1.1.3.3.4	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-60 до ЗТП-53 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=0,645 км; комірня КСО-210 з ВВ-1шт	км	1088,062	0,645	701,80	0,65	0,65	0,00	701,80	701,80	0,00	1075,070	0,645	0,645	0,000	693,42	693,42	0,00	0,645	0,645	0,000	693,42	693,42	0,00	0,000	8,38	-1,19	ПП "Тювик"					
I.1.1.3.3.5	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-60 до РП-2 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=0,84 км; комірня КСО-210 з ВВ-1шт	км	1064,845	0,840	894,47	0,84	0,84	0,00	894,47	894,47	0,00	967,412	0,877	0,877	0,000	848,42	848,42	0,00	0,877	0,877	0,000	848,42	848,42	0,00	-0,037	46,05	-9,15	ПМП "Сковод"					
I.1.1.3.3.6	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-61 до ЗТП-58 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=0,435 км; комірня КСО-210 з ВВ-1шт	км	914,966	0,435	398,01	0,44	0,44	0,00	398,01	398,01	0,00	856,069	0,435	0,435	0,000	372,39	372,39	0,00	0,435	0,435	0,000	372,39	372,39	0,00	0,000	25,62	-6,44	ПП "Тювик"					
I.1.1.3.3.7	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-61 до РП-24 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=1,34км; комірня КСО з ВВ-210-1шт	км	895,970	1,340	1200,60	1,34	1,34	0,00	1200,60	1200,60	0,00	878,731	1,340	1,340	0,000	1177,50	1177,50	0,00	1,340	1,340	0,000	1177,50	1177,50	0,00	0,000	23,10	-1,92	ПП "Тювик"					
I.1.1.3.3.8	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-61 до ЗТП-220 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=0,545км; комірня КСО-210 з ВВ-1шт	км	918,257	0,545	500,45	0,55	0,55	0,00	500,45	500,45	0,00	896,716	0,545	0,545	0,000	488,71	488,71	0,00	0,545	0,545	0,000	488,71	488,71	0,00	0,000	11,74	-2,35	ПП "Тювик"					
I.1.1.3.3.9	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-5 до РП-24 в м. Хмельницькому, у т.ч.: КЛ-10кВ L=1,435км; комірня КСО-210 з ВВ-1шт	км	927,436	1,435	1330,87	1,44	1,44	0,00	1330,87	1330,87	0,00	926,746	1,435	1,435	0,000	1329,88	1329,88	0,00	1,435	1,435	0,000	1329,88	1329,88	0,00	0,000	0,99	-0,07	ПП "Тювик"					
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км	356,103	60,233	21449,15	60,23	60,23	0,00	21449,15	21449,15	0,00	339,035	60,272	60,272	0,000	20434,34	20434,34	0,00	60,272	60,272	0,000	20434,34	20434,34	0,00	-0,039	1014,80	-4,79						
I.1.2.2	35 кВ	км	0,000	0,000	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,13	5,13	0,00	0,000	0,000	0,000	5,13	5,13	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
I.1.2.2.1	ПЛ-35 Кар'єр-Купина (перерахунок кошторису)	проект	власні кошти	5,130	1	5,13	1,00	1,00	0,00	5,13	5,13	0,00	5,130	1,000	1,000	0,000	5,13	5,13	0,00	1,000	1,000	0,000	5,13	5,13	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			ТОВ "Укрзембуд-2010"	
I.1.2.3	10-20 кВ, у т.ч.:	км	447,892	17,712	7933,07	17,712	17,712	0,00	7933,07	7933,07	0,00	429,857	17,751	17,751	0,000	7630,39	7630,39	0,00	17,751	17,751	0,000	7630,39	7630,39	0,00	-0,039	302,68	-4,03						
I.1.2.3.1	ПЛ-10 кВ	км	436,551	17,104	7466,77	17,104	17,104	0,00	7466,77	7466,77	0,00	417,553	17,143	17,143	0,000	7158,11	7158,11	0,00	17,143	17,143	0,000	7158,11	7158,11	0,00	-0,039	308,66	-4,35						
I.1.2.3.1	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 0,4-10 кВ та електроустаткування розвантажувальної КТП-250 кВА по вул. Шкільній в с. Шаровечка, Хмельницького району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10кВ (набірна вставка) L=0,38 км ПЛ-0,4 кВ (неізолюваним проводом) L=0,32км; КТП-1-250кВА-1шт	км	власні кошти	449,543	0,700	314,68	0,700	0,700	0,00	314,68	314,68	0,00	427,171	0,700	0,700	0,000	299,02	299,02	0,00	0,700	0,700	0,000	299,02	299,02	0,00	0,000	0,000	15,66	-4,98	ПП "Тювик"			
I.1.2.3.2	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,4кВ по вул. Автопарківській в смт Летичів, Хмельницької області	км	власні кошти	284,635	0,835	237,67	0,835	0,835	0,00	237,67	237,67	0,00	267,428	0,835	0,835	0,000	223,30	223,30	0,00	0,835	0,835	0,000	223,30	223,30	0,00	0,000	0,000	14,37	-6,05	ПП "Бондар"			
I.1.2.3.3	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,4 кВ та електроустаткування розвантажувальної КТП-160 кВА в с. Красносілка, Шепетівського району, Хмельницької області, у т.ч.: ПЛ-10 кВ L=0,195км; ПЛ-10 кВ, спільний підвіс з ПЛ-0,4кВ(неізолюваним проводом) L=0,11км; ПЛ-0,4кВ (неізолюваним проводом) L=0,47км; КТП-1-160кВА-1 шт.	км	власні кошти	338,852	0,775	262,61	0,775	0,775	0,00	262,61	262,61	0,00	328,400	0,775	0,775	0,000	254,51	254,51	0,00	0,775	0,775	0,000	254,51	254,51	0,00	0,000	0,000	8,10	-3,08	ПП "Тювик"			
I.1.2.3.4	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,4 кВ, ПЛ-10кВ (набірна вставка) Л-3 від ЗТП №2, електроустаткування підстанції КТП-Зн, Л-1,2 по вул. Хмельницька в смт Ярмолинці, Хмельницької області	км	власні кошти	579,607	0,788	456,73	0,788	0,788	0,00	456,73	456,73	0,00	560,571	0,788	0,788	0,000	441,73	441,73	0,00	0,788	0,788	0,000	441,73	441,73	0,00	0,000	0,000	15,00	-3,28	ПП "Бондар"			
I.1.2.3.5	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4 кВ з використанням ізолюваного проводу від ЗТП-413 по вул. Спортивній в смт Ярмолинці, Хмельницької області	км	власні кошти	348,399	0,756	263,39	0,756	0,756	0,00	263,39	263,39	0,00	348,201	0,756	0,756	0,000	263,24	263,24	0,00	0,756	0,756	0,000	263,24	263,24	0,00	0,000	0,000	0,15	-0,06	ПП "Елюк"			



№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Кількість актів введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію періодичних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Рівніще між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)											
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост								
			Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2.5.1.5	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 0,38 кВ від КТП-2н по вул. Міуріна в сит Ямолічці, Хмельницької області	км	власні кошти	237,264	2,635	625,19	2,6350	2,6350	0,00	625,19	625,19	0,00	232,448	2,635	2,635	0,000	612,50	612,50	0,00	2,635	2,635	0,000	612,50	612,50	0,00	0,000	12,69	-2,03	ПП "Бондар"		
1.1.2.5.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4кВ з використанням ізоляційного проводу від розв'язувальної КТП-1н, Л-1,2,3, ЗТП-11, Л-3,5 по вул. Б. Хмельницького та від КТП-10, Л-1,1, по вул. Наказова в Старій Крижині, Слоутського району, Хмельницької області	км	власні кошти	309,720	5,528	1712,13	5,5280	5,5280	0,00	1712,13	1712,13	0,00	302,610	5,528	5,528	0,000	1672,83	1672,83	0,00	5,528	5,528	0,000	1672,83	1672,83	0,00	0,000	39,30	-2,30	ПП "Тювж"		
1.1.2.5.1.7	Технічне переоснащення ПЛ-10/0,4кВ з використанням ізоляційного проводу від розв'язувальної КТП-2н, Л-1,2 по вул. Я.Мудрого та від КТП-61 Л-1,2,3 по вул. Шевченка в с. Старий Крижин, Слоутського району, Хмельницької області	км	власні кошти	331,545	3,560	1180,30	3,5600	3,5600	0,00	1180,30	1180,30	0,00	322,573	3,560	3,560	0,000	1148,36	1148,36	0,00	3,560	3,560	0,000	1148,36	1148,36	0,00	0,000	31,94	-2,71	ПП "Тювж"		
1.1.2.5.1.8	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізоляційного проводу Л-9 від ЗТП-5 в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	295,965	0,575	170,18	0,5750	0,5750	0,00	170,18	170,18	0,00	261,583	0,575	0,575	0,000	150,41	150,41	0,00	0,575	0,575	0,000	150,41	150,41	0,00	0,000	19,77	-11,62	ТОВ "Ново-Проммонтаж"		
1.1.2.5.1.9	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізоляційного проводу Л-10 від ЗТП-5 в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	227,805	0,665	151,49	0,6650	0,6650	0,00	151,49	151,49	0,00	214,271	0,665	0,665	0,000	142,49	142,49	0,00	0,665	0,665	0,000	142,49	142,49	0,00	0,000	9,00	-5,94	ТОВ "Ново-Проммонтаж"		
1.1.2.5.1.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ з використанням ізоляційного проводу Л-12 від ЗТП-5 по вул. по Вірному в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області	км	власні кошти	260,632	0,570	148,56	0,5700	0,5700	0,00	148,56	148,56	0,00	247,421	0,570	0,570	0,000	141,03	141,03	0,00	0,570	0,570	0,000	141,03	141,03	0,00	0,000	7,53	-5,07	ТОВ "Ново-Проммонтаж"		
1.1.2.5.1.11	Технічне переоснащення електричних мереж напругою 10/0,4 кВ та електростатизування Л-1, Л-2, Л-3, та Л-4 від КТП-1н по вул. Міуріна в м. Кам'янець-Подільському, Хмельницької області	км	власні кошти	403,908	1,566	632,52	1,5660	1,5660	0,00	632,52	632,52	0,00	379,413	1,566	1,566	0,000	594,16	594,16	0,00	1,566	1,566	0,000	594,16	594,16	0,00	0,000	38,36	-6,06	ТОВ "Ново-Проммонтаж"		
1.1.2.5.1.12	Технічне переоснащення електричних мереж 10/0,38 кВ КТП-337 із заміною складової частини КТП-5н та КТП-6н в с. Кузьмин, Красилівського району, Хмельницької області	км	власні кошти	347,129	3,825	1327,77	3,8250	3,8250	0,00	1327,77	1327,77	0,00	329,522	3,825	3,825	0,000	1260,42	1260,42	0,00	3,825	3,825	0,000	1260,42	1260,42	0,00	0,000	67,35	-5,07	ПП "Вектор-А"		
1.1.2.5.1.13	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10/0,38 кВ ЗТП-20 із заміною складових частин КТП-7н в с. Кузьмин Красилівського району, Хмельницької області	км	власні кошти	279,893	3,551	993,90	3,5510	3,5510	0,00	993,90	993,90	0,00	266,032	3,551	3,551	0,000	944,68	944,68	0,00	3,551	3,551	0,000	944,68	944,68	0,00	0,000	49,22	-4,95	ПП "Вектор-А"		
1.1.2.5.1.14	Технічне переоснащення електричних мереж 10/0,38 кВ із заміною складових частин КТП-1н в с. Кузьмин, Красилівського району, Хмельницької області	км	власні кошти	361,579	1,273	460,29	1,2730	1,2730	0,00	460,29	460,29	0,00	333,346	1,273	1,273	0,000	424,35	424,35	0,00	1,273	1,273	0,000	424,35	424,35	0,00	0,000	35,94	-7,81	ПП "Вектор-А"		
1.1.2.5.1.15	Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ, Л-1,3,4 від КТП-164 в ситт Ново Ушиці, Новоушицького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	214,465	2,533	543,24	2,5330	2,5330	0,00	543,24	543,24	0,00	207,923	2,533	2,533	0,000	526,67	526,67	0,00	2,533	2,533	0,000	526,67	526,67	0,00	0,000	16,57	-3,05	ПП "Тювж"		
1.1.2.5.1.16	Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ, Л-1,2, КТП-332 в ситт Ново Ушиці, Новоушицького р-ну, Хмельницької області	км	власні кошти	239,333	1,274	304,91	1,274	1,274	0,00	304,91	304,91	0,00	231,193	1,274	1,274	0,000	294,54	294,54	0,00	1,274	1,274	0,000	294,54	294,54	0,00	0,000	10,37	-3,40	ПП "Тювж"		
1.1.2.5.1.17	Технічне переоснащення електричних мереж ПЛ-10/0,4кВ до КТП-1н, ПЛ-0,4кВ від КТП-1н Л-1,2,3,4 із заміною складових частин КТП-10/0,4кВ в м. Шепетівка Хмельницької області	км	власні кошти	534,739	0,681	364,16	0,681	0,681	0,00	364,16	364,16	0,00	520,896	0,681	0,681	0,000	354,73	354,73	0,00	0,681	0,681	0,000	354,73	354,73	0,00	0,000	9,43	-2,59	ПП "Вектор-А"		
1.1.2.5.1.18	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізоляційного проводу від розв'язувальної КТП-1н, Л-1,2,3,4 по вул. Леніна, Чапаєва, в с. Капистин Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	360,165	1,525	549,25	1,525	1,525	0,00	549,25	549,25	0,00	344,990	1,525	1,525	0,000	526,11	526,11	0,00	1,525	1,525	0,000	526,11	526,11	0,00	0,000	23,14	-4,21	ПП "Тювж"		
1.1.2.5.1.19	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізоляційного проводу від КТП-75, Л-1,3,4 по вул. Леніна, Молодіжній, с. Капистин Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	269,533	2,443	658,47	2,443	2,443	0,00	658,47	658,47	0,00	264,429	2,443	2,443	0,000	646,00	646,00	0,00	2,443	2,443	0,000	646,00	646,00	0,00	0,000	12,47	-1,89	ПП "Тювж"		
1.1.2.5.1.20	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (від проєктів ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) та проєктів ПС 110/20 кВ "Калосик" в с. Виноградівському районі Хмельницької області	проект	власні кошти	354,000	1,000	354,00	1,000	1,000	0,00	354,00	354,00	0,00	306,670	1,000	1,000	0,000	306,67	306,67	0,00	1,000	1,000	0,000	306,67	306,67	0,00	0,000	47,33	-13,37	ТОВ "ГДІ Енерджіпроект"		
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з нис.	шт		2404,716	2	4809,43	2	2	0	4809,43	4809,43	0,00	2048,670	2	2	0	4097,34	4097,34	0,00	2	2	0	4097,34	4097,34	0,00	0	712,09	-14,81			
1.1.3.1	Будівництво ПС 110 кВ			0	839,52	0	0	0	0	839,52	839,52	0,00	0,000	0	0	0	424,17	424,17	0,00	0	0	0	424,17	424,17	0,00	0	415,35	0,00			
1.1.3.1.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калосик" (ПВР)	проект	власні кошти	839,521	1	839,52	1	1	0	839,52	839,52	0,00	424,170	1	1	0	424,17	424,17	0,00	1	1	0	424,17	424,17	0,00	0	415,35	-49,47	ПП "Тювж"		
1.1.3.3	10-20 кВ	шт		1984,955	2	3969,91	2	2	0	3969,91	3969,91	0,00	1836,585	2	2	0	3673,17	3673,17	0,00	2	2	0	3673,17	3673,17	0,00	0	296,74	-7,47			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано														Кількість, шт.	Залишилось не профінансовано	Рівніще між фактичною зарплатою працівників та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товарів, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Профінансовано						Освоєно													
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)									
														всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.3.3.1	Хмельницький мРЕМ: Будівництво РП-10 кВ, сумищене з ТП-10/0,4 кВ по вул. Свободи, 6-8 в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	3877,520	1	3877,52	1	1	0	3877,52	3877,52	0,00	3610,580	1	1	0	3610,58	3610,58	0,00	1	1	0	3610,58	3610,58	0,00	0	0	266,94	-6,88	ПП "Бондар"		
1.1.3.3.2	Технічне переоснащення РП-10 кВ та електростативування розв'язувальної КТПС-63 кВА по вул.Козацькій в с.Подольське, Вінницького району, Хмельницької області, у т. ч.: РП-10 кВ І-0,03км, КТПС-63 кВА-1 шт	шт	власні кошти	92,390	1	92,39	1	1	0	92,39	92,39	0,00	62,590	1	1	0	62,59	62,59	0,00	1	1	0	62,59	62,59	0,00	0	0	29,80	-32,25	господарський спосіб		
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт		929,699	26	24293,71	26	26	0	24293,71	24293,71	0,00	930,11	26	26	0	24303,86	24303,86	0,00	25	25	0	8156,67	8156,67	0,00	0	0	-10,15	0,04			
1.1.4.1	110 кВ	шт		7251,71	2,42	17554,36	2,42	2,42	0,00	17554,36	17554,36	0,00	7258,95	2,42	2,42	0,00	17566,67	17566,67	0,00	2,00	2,00	0,00	6396,70	6396,70	0,00	0,00	0,00	-12,31	0,10			
1.1.4.1.1	ПС 110/35/10 кВ "Дунайці"	шт	власні кошти	33903,06	0,42	14263,68	0,42	0,42	0,00	14263,68	14263,68	0,00	33961,29	0,42	0,42	0,00	14263,74	14263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3093,77	3093,77	0,00	0	0	-0,06	0,17	ТОВ "ТК Промінвесторс", ПП "Товик", ТОВ "Компанія Мірандр", ТОВ "Высокотехнологичный союз - РЭВА"		
1.1.4.1.2	ПС 110/35/10 кВ "Чемерівці"	шт	власні кошти	9685,07	1,00	664,25	1,00	1,00	0,00	664,25	664,25	0,00	657,82	1,00	1,00	0,00	657,82	657,82	0,00	1,00	1,00	0,00	657,82	657,82	0,00	0	0	6,43	-93,21	ПП "Товик"		
1.1.4.1.3	Реконструкція з прибудовою до існуючих приміщень ПС 110/35/10 кВ "Славути"	шт	власні кошти	2495,00	1,00	2495,00	1,00	1,00	0,00	2495,00	2495,00	0,00	2513,68	1,00	1,00	0,00	2513,68	2513,68	0,00	1,00	1,00	0,00	2513,68	2513,68	0,00	0,00	0	-18,68	0,75	ТОВ "Інвестиційна компанія "Енергетичні ресурси"		
1.1.4.1.4	ПС 110/35/10 кВ "Дунайці" (корегування ПВР)	проект	власні кошти	71,254	1,00	71,25	1,00	1,00	0,00	71,25	71,25	0,00	71,25	1,00	1,00	0,00	71,25	71,25	0,00	1,00	1,00	0,00	71,25	71,25	0,00	0,00	0	0,00	-0,01	ПАТ "ПВДКПТ "Украхіденергопроект"		
1.1.4.1.5	Реконструкція з прибудовою до існуючих приміщень ПС 110/35/10 кВ "Славути" (корегування ПВР)	проект	власні кошти	60,18	1,00	60,18	1,00	1,00	0,00	60,18	60,18	0,00	60,18	1,00	1,00	0,00	60,18	60,18	0,00	1,00	1,00	0,00	60,18	60,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ПАТ "ПВДКПТ "Украхіденергопроект"		
1.1.4.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	284,241	23,71	6739,35	23,71	23,71	0,00	6739,35	6739,35	0,00	284,150	24	24	0	6737,19	6737,19	0,00	23	23	0	1759,97	1759,97	0,00	0	0	2,16	-0,03			
1.1.4.3.1	Реконструкція КТП-22 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА), хут. Борщівський, Городоцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	29,410	1	29,41	1	1	0	29,41	29,41	0,00	27,500	1	1	0	27,50	27,50	0,00	1	1	0	27,50	27,50	0,00	0	0	1,91	-6,49	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.2	Реконструкція КТП-125 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с.Караб'їчів, Городоцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	29,410	1	29,41	1	1	0	29,41	29,41	0,00	27,500	1	1	0	27,50	27,50	0,00	1	1	0	27,50	27,50	0,00	0	0	1,91	-6,49	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.3	Реконструкція КТП-153 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с.Кам'янка, Городоцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00	0	0	1,69	-4,63	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.4	Реконструкція КТП-451 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с.Кам'янка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00	0	0	1,69	-4,63	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.5	Реконструкція КТП-727 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Малиніці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00	0	0	1,69	-4,63	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.6	Реконструкція КТП-103 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Рудо, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00	0	0	1,69	-4,63	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.7	Реконструкція КТП-319 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в сит Ново Ушиця, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00	0	0	1,69	-4,63	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.8	Реконструкція КТП-61 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в сит Ново Ушиця, Хмельницької області	шт	власні кошти	54,120	1	54,12	1	1	0	54,12	54,12	0,00	52,340	1	1	0	52,34	52,34	0,00	1	1	0	52,34	52,34	0,00	0	0	1,78	-3,29	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.9	Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	6890,775	0,71	4892,45	0,71	0,71	0,00	4892,45	4892,45	0,00	7017,761	0,71	0,71	0,00	4982,61	4982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00	0	0	-90,16	1,84	ПП "Бондар"		
1.1.4.3.10	Технічне переоснащення КТП-159 (заміна КТП-160кВА на КТПММ-250кВА з кабеліним вводом) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	171,050	1	171,05	1	1	0	171,05	171,05	0,00	162,510	1	1	0	162,51	162,51	0,00	1	1	0	162,51	162,51	0,00	0	0	8,54	-4,99	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.11	Технічне переоснащення КТП-209 (заміна КТП-250кВА на КТПММ-250кВА з кабеліним вводом) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	211,670	1	211,67	1	1	0	211,67	211,67	0,00	202,370	1	1	0	202,37	202,37	0,00	1	1	0	202,37	202,37	0,00	0	0	9,30	-4,39	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.12	Реконструкція РП-5 (заміна силового трансформатора ТМГ-400кВА на ТСЗПГ-630 кВА) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	241,380	1	241,38	1	1	0	241,38	241,38	0,00	238,300	1	1	0	238,30	238,30	0,00	1	1	0	238,30	238,30	0,00	0	0	3,08	-1,28	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.13	Реконструкція РП-6 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТСЗПГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт	власні кошти	241,380	1	241,38	1	1	0	241,38	241,38	0,00	238,300	1	1	0	238,30	238,30	0,00	1	1	0	238,30	238,30	0,00	0	0	3,08	-1,28	ТЗов "Еліс"		
1.1.4.3.14	Технічне переоснащення РП-17 в м.Хмельницькому (встановлення коміркі КУ-10Ц з викиномним вимикачем)	шт	власні кошти	290,350	1	290,35	1	1	0	290,35	290,35	0,00	251,010	1	1	0	251,01	251,01	0,00	1	1	0	251,01	251,01	0,00	0	0	39,34	-13,55	ТОВ "Ново-Промонтаж"		
1.1.4.3.15	Технічне переоснащення ЗТП-50 в м. Хмельницькому (встановлення коміркі КСО-399-08 з викиномним навантаженим)	шт	власні кошти	25,860	1	25,86	1	1	0	25,86	25,86	0,00	24,750	1	1	0	24,75	24,75	0,00	1	1	0	24,75	24,75	0,00	0	0	1,11	-4,29	ТОВ "Ново-Промонтаж"		

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано														Кількість, шт.	Залишилось не профінансовано	Рівні між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно			Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)								
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I.1.4.3.16	Технічне переоснащення ЗТП-250 в м. Хмельницькому (встановлення комірці КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	27,140	1	27,14	1	1		27,14	27,14	0,00	26,620	1	1	0	26,62	26,62	0,00	1	1	0	26,62	26,62	0,00		0	0,52	-1,92	ТОВ "Ново-Проммонтаж"	
I.1.4.3.17	Технічне переоснащення ЗТП-46 в м. Хмельницькому (встановлення комірці КСО-399-08 з вимикачем навантаження)	шт	власні кошти	27,120	1	27,12	1	1		27,12	27,12	0,00	27,090	1	1	0	27,09	27,09	0,00	1	1	0	27,09	27,09	0,00		0	0,03	-0,11	ТОВ "Ново-Проммонтаж"	
I.1.4.3.18	Реконструкція ЗТП-326 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-400кВА) в с. Жидичі, Ямпільського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	72,770	1	72,77	1	1	0	72,77	72,77	0,00	69,700	1	1	0	69,70	69,70	0,00	1	1	0	69,70	69,70	0,00		0	3,07	-4,22	ТЗОВ "Еліс"	
I.1.4.3.19	Реконструкція КТП-75 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Копачівка, Волощеського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00		0	1,69	-4,63	ТЗОВ "Еліс"	
I.1.4.3.20	Реконструкція КТП-71 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Волощиску, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00		0	1,69	-4,63	ТЗОВ "Еліс"	
I.1.4.3.21	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Градівка, Старокостянтинівського р-ну, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00		0	1,69	-4,63	ТЗОВ "Еліс"	
I.1.4.3.22	Реконструкція КТП-184 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Млиришівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області	шт	власні кошти	36,490	1	36,49	1	1	0	36,49	36,49	0,00	34,800	1	1	0	34,80	34,80	0,00	1	1	0	34,80	34,80	0,00		0	1,69	-4,63	ТЗОВ "Еліс"	
I.1.4.3.23	Реконструкція КТП-27 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в м. Славути, Хмельницької області	шт	власні кошти	54,120	1	54,12	1	1	0	54,12	54,12	0,00	52,340	1	1	0	52,34	52,34	0,00	1	1	0	52,34	52,34	0,00		0	1,78	-3,29	ТЗОВ "Еліс"	
I.1.4.3.24	Реконструкція КТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Голови, Славуцького району, Хмельницької області	шт	власні кошти	42,710	1	42,71	1	1	0	42,71	42,71	0,00	41,050	1	1	0	41,05	41,05	0,00	1	1	0	41,05	41,05	0,00		0	1,66	-3,89	ТЗОВ "Еліс"	
I.2	Інше					723,85				723,85	723,85	0,00					354,87	354,87	0,00				354,87	354,87	0,00			368,98			
I.2.1	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності				2	159,30	2	2	0	159,30	159,30	0,00	55,045	2	2	0	110,09	110,09	0,00	2	2	0	110,09	110,09	0,00		0	49,21	0,00		
I.2.1.1	ПС 35/10 кВ "Ніверка" (ПВР)	проект	власні кошти	64,342	1	64,34	1	1	0	64,34	64,34	0,00	61,340	1	1	0	61,34	61,34	0,00	1	1	0	61,34	61,34	0,00		0	3,00	-4,67	ТОВ "Дженерал енерджі груп"	
I.2.1.2	ПС 35/10 кВ "Яміль" (ПВР)	проект	власні кошти	94,96	1	94,96	1	1	0	94,96	94,96	0,00	48,750	1	1	0	48,75	48,75	0,00	1	1	0	48,75	48,75	0,00		0	46,21	-48,66	ТОВ "Дженерал енерджі груп"	
I.2.2	Корегування схеми перспективного розвитку електромрежі ПАТ "Хмельницькобленерго" (Хмельницький район) (ПВР)	проект	власні кошти	564,545	1	564,55	1	1	0	564,55	564,55	0,00	244,780	1	1	0	244,78	244,78	0,00	1	1	0	244,78	244,78	0,00		0	319,77	-56,64	ПП "УК "Метрополіа"	
<b>Усього по розділу I</b>						<b>64140,75</b>				<b>64140,75</b>	<b>64140,75</b>	<b>0,00</b>					<b>61194,61</b>	<b>61194,61</b>	<b>0,00</b>				<b>45047,42</b>	<b>45047,42</b>	<b>0,00</b>		<b>2946,13</b>				
<b>II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії</b>																															
II.1	Покращення обліку електроенергії					18509,10				18509,10	18509,10	0,00					18293,80	18293,80	0,00				18293,80	18293,80	0,00			215,30			
II.1.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії					2075,10				2075,10	2075,10	0,00					2138,97	2138,97	0,00				2138,97	2138,97	0,00			-63,87			
II.1.1.1	Реалізація АСКОВ Споживачів у відповідності до проекту АСКОВ Споживачів ХОЕ (підсистеми верхнього та нижнього рівнів, 2-го черга)	компл.	власні кошти	1470,000	1	1470,00	1,00	1,00	0,00	1470,00	1470,00	0,00	1542,990	1	1	0	1542,99	1542,99	0,00	1	1	0	1542,99	1542,99	0,00		0	-72,99	4,97	ТОВ "НВП "Горизонт"	
II.1.1.2	Лічильник трифазний електронний базотарифний ELVIN LZD-XS та модем VARIOMOD-XS з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для зменшення ТВЕ, локалізації та виявлення крадіжок.	од.	власні кошти	15,730	15	235,95	15	15	0	235,95	235,95	0,00	15,335	15	15	0	230,03	230,03	0,00	15	15	0	230,03	230,03	0,00		0	5,92	-2,51	ТОВ "Енергопромис"	
II.1.1.3	Лічильник трифазний електронний базотарифний ELVIN ET2ASE7ULRZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	од.	власні кошти	6,750	20	135,00	20	20	0	135,00	135,00	0,00	6,680	20	20	0	133,60	133,60	0,00	20	20	0	133,60	133,60	0,00		0	1,40	-1,04	ЗАТ "ЕЛВІН"	
II.1.1.4	Лічильник трифазний електронний базотарифний ELVIN ET2ASE7ULRZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	од.	власні кошти	5,750	30	172,50	30	30	0	172,50	172,50	0,00	5,700	30	30	0	171,00	171,00	0,00	30	30	0	171,00	171,00	0,00		0	1,50	-0,87	ЗАТ "ЕЛВІН"	
II.1.1.5	Лічильник трифазний електронний базотарифний ELVIN ET2ASE7ULZT з можливістю підключення у АСКОВ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	од.	власні кошти	6,165	10	61,65	10	10	0	61,65	61,65	0,00	6,135	10	10	0	61,35	61,35	0,00	10	10	0	61,35	61,35	0,00		0	0,30	-0,49	ЗАТ "ЕЛВІН"	

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Кількість, шт.	Залишилось не профінансовано	Рівніть між фактичною зарплатою одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, надавть товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
II.1.3	Заміна вимірвальних трансформаторів				114	1764,00	114	114	0	1764,00	1764,00	0,00		114	114	0	1149,45	1149,45	0,00	114	114	0	1149,45	1149,45	0,00		0	614,55			
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	5,000	48	240,00	48	48	0	240,00	240,00	0,00	3,699	48	48	0	177,53	177,53	0,00	48	48	0	177,53	177,53	0,00	0	0	62,47	-26,03	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.2	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	6,000	48	288,00	48	48	0	288,00	288,00	0,00	3,930	48	48	0	188,62	188,62	0,00	48	48	0	188,62	188,62	0,00	0	0	99,38	-34,51	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.3	Трансформатори напруги 35 кВ	шт.	власні кошти	40,000	9	360,00	9	9	0	360,00	360,00	0,00	26,800	9	9	0	241,20	241,20	0,00	9	9	0	241,20	241,20	0,00	0	0	118,80	-33,00	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.3	Трансформатори струму 35 кВ	шт.	власні кошти	62,000	3	186,00	3	3	0	186,00	186,00	0,00	44,033	3	3	0	132,10	132,10	0,00	3	3	0	132,10	132,10	0,00	0	0	53,90	-28,98	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.4	Трансформатори напруги 110 кВ	шт.	власні кошти	115,000	3	345,00	3	3	0	345,00	345,00	0,00	68,333	3	3	0	205,00	205,00	0,00	3	3	0	205,00	205,00	0,00	0	0	140,00	-40,58	ТОВ "Еліс"	
II.1.3.5	Трансформатори струму 110 кВ	шт.	власні кошти	115,000	3	345,00	3	3	0	345,00	345,00	0,00	68,333	3	3	0	205,00	205,00	0,00	3	3	0	205,00	205,00	0,00	0	0	140,00	-40,58	ТОВ "Еліс"	
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.				14670,00				14670,00	14670,00	0,00					15005,38	15005,38	0,00				15005,38	15005,38	0,00		0	-335,38			
II.1.4.1	Лічильник однофазний базатарифний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,500	6547	9820,50	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00	1,500	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00	6547	6547	0	9820,50	9820,50	0,00	0	0	0,00	0,00	ТОВ "НІК"	
II.1.4.2	Лічильник однофазний базатарифний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,250	354	442,05	354	354	0	442,05	442,05	0,00	1,500	354	354	0	531,00	531,00	0,00	354	354	0	531,00	531,00	0,00	0	0	-88,95	20,00	ТОВ "НІК"	
II.1.4.3	Лічильник трифазний базатарифний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	3,525	450	1586,25	450	450	0	1586,25	1586,25	0,00	3,500	450	450	0	1575,00	1575,00	0,00	450	450	0	1575,00	1575,00	0,00	0	0	11,25	-0,71	ТОВ "НІК"	
II.1.4.4	Лічильник трифазний базатарифний з реле управління навантаженням та PLC-модемом	шт.	власні кошти	2,700	326	880,20	326	326	0	880,20	880,20	0,00	3,500	326	326	0	1141,00	1141,00	0,00	326	326	0	1141,00	1141,00	0,00	0	0	-260,80	29,63	ТОВ "НІК"	
II.1.4.5	Шафа АСКОЕ "Пабут-PLC"	шт.	власні кошти	19,125	24	459,00	24	24	0	459,00	459,00	0,00	19,120	24	24	0	458,88	458,88	0,00	24	24	0	458,88	458,88	0,00	0	0	0,12	-0,03	ТОВ "НІК"	
II.1.4.6	Лічильник однофазний базатарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	1,540	200	308,00	200	200	0	308,00	308,00	0,00	1,538	200	200	0	307,50	307,50	0,00	200	200	0	307,50	307,50	0,00	0	0	0,50	-0,16	ТОВ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГО ОБЛІК"	
II.1.4.7	Лічильник трифазний базатарифний з PLC-модемом	шт.	власні кошти	4,270	200	854,00	200	200	0	854,00	854,00	0,00	4,270	200	200	0	854,00	854,00	0,00	200	200	0	854,00	854,00	0,00	0	0	0,00	0,00	ТОВ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГО ОБЛІК"	
II.1.4.8	Лічильник трифазний електронний тарифний трансформаторного включення з радіомодулем	шт.	власні кошти	3,200	50	160,00	50	50	0	160,00	160,00	0,00	3,175	50	50	0	158,75	158,75	0,00	50	50	0	158,75	158,75	0,00	0	0	1,25	-0,78	ТОВ "НІК"	
II.1.4.9	Лічильник трифазний електронний тарифний з радіомодулем (100В)	шт.	власні кошти	3,200	50	160,00	50	50	0	160,00	160,00	0,00	3,175	50	50	0	158,75	158,75	0,00	50	50	0	158,75	158,75	0,00	0	0	1,25	-0,78	ТОВ "НІК"	
II.1.5	Інше обладнання для покращення обліку електроенергії					548,46				548,46	548,46	0,00					400,83	400,83	0,00				400,83	400,83	0,00		0	147,63			
II.1.5.1	Показик струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	власні кошти	7,850	22	172,70	22	22	0	172,70	172,70	0,00	7,700	22	22	0	169,40	169,40	0,00	22	22	0	169,40	169,40	0,00	0	0	3,30	-1,91	ТОВ "Укрінтек"	
II.1.5.2	Сумка електронтера	комплект	власні кошти	14,626	22	321,76	22	22	0	321,76	321,76	0,00	8,077	22	22	0	177,70	177,70	0,00	22	22	0	177,70	177,7000	0,00	0	0	144,06	-44,77	ТОВ "Укрінтек"	
II.1.5.3	Фотоапарат	шт.	власні кошти	2,000	27	54,00	27	27	0	54,00	54,00	0,00	1,990	27	27	0	53,73	53,73	0,00	27	27	0	53,73	53,73	0,00	0	0	0,27	-0,50	ТОВ "ЕлісСнаб"	
<b>Разом по розділу II</b>						<b>19057,56</b>				<b>19057,56</b>	<b>19057,56</b>	<b>0,00</b>					<b>18694,63</b>	<b>18694,63</b>	<b>0,00</b>				<b>18694,63</b>	<b>18694,63</b>	<b>0,00</b>		<b>362,93</b>				
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТУ</b>																															
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих					403,56				403,56	403,56	0,00					403,03	403,03	0,00				403,03	403,03	0,00		0,53				
III.1.2	Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ				5	403,56	5	5	0	403,56	403,56	0,00	81	5	5	0	403,03	403,0300	0,00	5	5	0	403,03	403,03	0,00	0	0	0,53	0,0		
III.1.2.1	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Хмельницького міського РЕМ	проект	власні кошти	191,978	1	191,98	1	1	0	191,98	191,98	0,00	192	1	1	0	191,89	191,89	0,00	1	1	0	191,89	191,89	0,00	0	0	0,09	0,0	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язу "Стрипа"	
III.1.2.2	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Шепетівського РЕМ	проект	власні кошти	37,016	1	37,02	1	1	0	37,02	37,02	0,00	37	1	1	0	36,90	36,90	0,00	1	1	0	36,90	36,90	0,00	0	0	0,12	-0,3	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язу "Стрипа"	
III.1.2.3	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Летичівського РЕМ	проект	власні кошти	106,005	1	106,01	1	1	0	106,01	106,01	0,00	106	1	1	0	105,88	105,88	0,00	1	1	0	105,88	105,88	0,00	0	0	0,13	-0,1	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язу "Стрипа"	
III.1.2.4	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Старосиньківського РЕМ	проект	власні кошти	39,547	1	39,55	1	1	0	39,55	39,55	0,00	39	1	1	0	39,44	39,44	0,00	1	1	0	39,44	39,44	0,00	0	0	0,11	-0,3	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язу "Стрипа"	



№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Кількість, шт.	Залишилось не профінансовано	Рівніть між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, надавачів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)												
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
III.1.2.5	Розробка робочого проекту на улаштування другої черги АСДТУ Вількоцького РЕМ	проект	власні кошти	29,001	1	29,00	1	1	0	29,00	29,00	0,00	29	1	1	0	28,92	28,92	0,00	1	1	0	28,92	28,92	0,00		0	0,08	-0,3	ТОВ "Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язку "Стріла"	
<b>Разом по розділу III</b>						<b>403,56</b>				<b>403,56</b>	<b>403,56</b>	<b>0,00</b>					<b>403,03</b>	<b>403,03</b>	<b>0,00</b>					<b>403,03</b>	<b>403,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,53</b>			
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.</b>																															
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації					<b>2314,28</b>				<b>2314,28</b>	<b>2314,28</b>	<b>0,00</b>					<b>2247,51</b>	<b>2247,51</b>	<b>0,00</b>					<b>2247,51</b>	<b>2247,51</b>	<b>0,00</b>			<b>66,77</b>		
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій					1746,03				1746,03	1746,03	0,00					1716,28	1716,28	0,00					1716,28	1716,28	0,00			29,75		
IV.1.1.1	ноутбук	шт	власні кошти	17,129	8	137,03	8	8	0	137,03	137,03	0,00	17,098	8	8	0	136,78	136,78	0,00	8	8	0	136,78	136,78	0,00	0	0	0,25	-0,18	ТОВ "СуЕс-Лабін"	
IV.1.1.2	комп'ютер	шт	власні кошти	16,090	100	1609,00	100	100	0	1609,00	1609,00	0,00	15,795	100	100	0	1579,50	1579,50	0,00	100	100	0	1579,50	1579,50	0,00	0	0	29,50	-1,83	ТОВ "СуЕс-Лабін"	
IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					53,71				53,71	53,71	0,00					53,71	53,71	0,00					53,71	53,71	0,00			0,00		
IV.1.3.1	Комутатор керований в РЕМ.	шт	власні кошти	6,000	6	35,98	6	6	0	35,98	35,98	0,00	6,00	6	6	0	35,98	35,98	0,00	6	6	0	35,98	35,98	0,00	0	0	0,00	-0,06	ТОВ "Інженерна компанія "Союз"	
IV.1.3.2	Комутатор керований 48-портовий	шт	власні кошти	8,870	2	17,73	2	2	0	17,73	17,73	0,00	8,865	2	2	0	17,73	17,73	0,00	2	2	0	17,73	17,73	0,00	0	0	0,00	-0,06	ТОВ "Інженерна компанія "Союз"	
IV.1.4	Інші засоби комп'ютеризації					514,54				514,54	514,54	0,00					477,52	477,52	0,00					477,52	477,52	0,00			37,02		
IV.1.4.1	Персональний БФП	шт	власні кошти	4,354	13	56,60	13	13	0	56,60	56,60	0,00	4,00	13	13	0	51,99	51,99	0,00	13	13	0	51,99	51,99	0,00	0	0	4,61	-8,15	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.1.4.2	Принтер для друку схем РЕМ	шт	власні кошти	13,503	12	162,04	12	12	0	162,04	162,04	0,00	12,05	12	12	0	144,59	144,59	0,00	12	12	0	144,59	144,59	0,00	0	0	17,45	-10,77	ТОВ "РИМ2000"	
IV.1.4.3	Фіскальний принтер	шт	власні кошти	11,290	4	45,16	4	4	0	45,16	45,16	0,00	10,57	4	4	0	42,28	42,28	0,00	4	4	0	42,28	42,28	0,00	0	0	2,88	-6,38	ТОВ "РИМ2000"	
IV.1.4.5	Сервер для АСОЕ	шт	власні кошти	103,042	1	103,04	1	1	0	103,04	103,04	0,00	104,95	1	1	0	104,95	104,95	0,00	1	1	0	104,95	104,95	0,00	0	0	-1,91	1,85	ТОВ "РИМ2000"	
IV.1.4.6	Інтернет-сервер	шт	власні кошти	121,957	1	121,96	1	1	0	121,96	121,96	0,00	113,32	1	1	0	113,32	113,32	0,00	1	1	0	113,32	113,32	0,00	0	0	8,64	-7,08	ТОВ "РИМ2000"	
IV.1.4.7	Накопичувач HDD для дискового масиву	шт	власні кошти	12,872	2	25,74	2	2	0	25,74	25,74	0,00	10,20	2	2	0	20,40	20,40	0,00	2	2	0	20,40	20,40	0,00	0	0	5,34	-20,76	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					<b>445,17</b>				<b>445,17</b>	<b>445,17</b>	<b>0,00</b>					<b>426,70</b>	<b>426,70</b>	<b>0,00</b>					<b>426,70</b>	<b>426,70</b>	<b>0,00</b>			<b>18,47</b>		
IV.2.5	Інше програмне забезпечення					445,17				445,17	445,17	0,00					426,70	426,70	0,00					426,70	426,70	0,00			18,47		
IV.2.5.1	поновлення баз даних антивірусного ПЗ ESET NOD32	ліц	власні кошти	0,250	1000	250,00	1000	1000	0	250,00	250,00	0,00	0,248	1000	1000	0	248,47	248,47	0,00	1000	1000	0	248,47	248,47	0,00	0	0	1,53	-0,61	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2.5.2	Програмне забезпечення ПС	ліц	власні кошти	2,000	60	120,00	60	60	0	120,00	120,00	0,00	1,800	60	60	0	108,00	108,00	0,00	60	60	0	108,00	108,00	0,00	0	0	12,00	-10,00	ТОВ "Аналітика"	
IV.2.5.3	Програмне забезпечення для АСОЕ - Windows Server 2016	ліц	власні кошти	3,024	8	24,19	8	8	0	24,19	24,19	0,00	2,745	8	8	0	21,96	21,96	0,00	8	8	0	21,96	21,96	0,00	0	0	2,23	-9,22	ТОВ "РИМ2000"	
IV.2.5.4	Програмне забезпечення для АСОЕ - Windows SQL Server 2016	ліц	власні кошти	23,530	1	23,53	1	1	0	23,53	23,53	0,00	22,278	1	1	0	22,28	22,28	0,00	1	1	0	22,28	22,28	0,00	0	0	1,25	-5,32	ТОВ "РИМ2000"	
IV.2.5.5	Програмне забезпечення для АСОЕ - Windows SQL Server CAL	ліц	власні кошти	5,490	5	27,45	5	5	0	27,45	27,45	0,00	5,199	5	5	0	26,00	26,00	0,00	5	5	0	26,00	26,00	0,00	0	0	1,46	-5,30	ТОВ "РИМ2000"	
IV.5	Інше					<b>571,40</b>				<b>571,40</b>	<b>571,40</b>	<b>0,00</b>					<b>470,30</b>	<b>470,30</b>	<b>0,00</b>					<b>470,30</b>	<b>470,30</b>	<b>0,00</b>			<b>101,10</b>		
IV.5.1	Впровадження геодезичних інформаційно-технічних систем об'єктів електроенергетики	кмпл.	власні кошти	285,700	2	571,40	2	2	0	571,40	571,40	0,00	235,150	2	2	0	470,30	470,30	0,00	2	2	0	470,30	470,30	0,00	0	0	101,10	-17,69	ПП "Навігаційні та геодезичні технології"	
<b>Разом по розділу IV:</b>						<b>3330,85</b>				<b>3330,85</b>	<b>3330,85</b>	<b>0,00</b>					<b>3144,51</b>	<b>3144,51</b>	<b>0,00</b>					<b>3144,51</b>	<b>3144,51</b>	<b>0,00</b>		<b>186,34</b>			
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																															
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					<b>807,51</b>				<b>807,51</b>	<b>807,51</b>	<b>0,00</b>					<b>714,04</b>	<b>714,04</b>	<b>0,00</b>					<b>714,04</b>	<b>714,04</b>	<b>0,00</b>			<b>93,47</b>		
V.1.2	Цифрові АТС	к-т		199,680	3	599,04	3	3	0	599,04	599,04	0,00	199,68	3	3	0	599,04	599,04	0,00	3	3	0	599,04	599,04	0,00	0	0	0,00	-0	ТОВ "Форател"	
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					208,47				208,47	208,47	0,00					115,00	115,00	0,00					115,00	115,00	0,00			93,47		
V.1.3.1	Апаратура організації каналів по ВОЛЗ	к-мп.	власні кошти	29,80	4	119,20	4	4	0	119,20	119,20	0,00	13,82	4	4	0	55,28	55,28	0,00	4	4	0	55,28	55,28	0,00	0	0	63,92	-53,624	ТОВ "Таком"	
V.1.3.2	Шафа комутаційна 19" 42U	шт.	власні кошти	12,45	4	49,80	4	4	0	49,80	49,80	0,00	7,08	4	4	0	28,32	28,32	0,00	4	4	0	28,32	28,32	0,00	0	0	21,48	-43,133	ТОВ "Таком"	
V.1.3.3	Організація робочого місця диспетчера ОДС	шт	власні кошти	9,867	4	39,47	4	4	0	39,47	39,47	0,00	7,850	4	4	0	31,40	31,40	0,00	4	4	0	31,40	31,40	0,00	0	0	8,07	-20,442	ТОВ "Таком"	
<b>Разом по розділу V:</b>						<b>807,51</b>				<b>807,51</b>	<b>807,51</b>	<b>0,00</b>					<b>714,04</b>	<b>714,04</b>	<b>0,00</b>					<b>714,04</b>	<b>714,04</b>	<b>0,00</b>		<b>93,47</b>			
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів.</b>																															
VI.1	Придбання машин і механізмів	од.				<b>3919,64</b>				<b>3919,64</b>	<b>3919,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3481</b>				<b>3976,1900</b>	<b>3976,1900</b>	<b>0,00</b>					<b>3976,19</b>	<b>3976,19</b>	<b>0,00</b>			<b>-56,55</b>		
VI.1.1	Ямбур ХТА-200 БКМ-2М (або аналог)	од.	власні кошти	1107,400	1	1107,40	1	1	0	1107,40	1107,40	0,00	1107,57	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00	1	1	0	1107,57	1107,57	0,00	0	0	-0,17	0,0	ТОВ "ТОТ-стайл"	
VI.1.2	Автомобіль ЗАЗ Sens з ГБО (або аналог)	од.	власні кошти	173,300	4	693,20	4	4	0	693,20	693,20	0,00	165,09	4	4	0	660,34	660,34	0,00	4	4	0	660,34	660,34	0,00	0	0	32,86	-4,7	ПРАТ "Хмельницька Авто"	
VI.1.3	Мінісканіонатор ІСВ 8018 СТС (або аналог), та додаткове навісне обладнання (ковш 400мм, ковш 900мм), та причіп для перевезення	од.	власні кошти	693,300	1	693,33	1	1	0	693,33	693,33	0,00	720,35	1	1	0	720,35	720,35	0,00	1	1	0	720,35	720,35	0,00	0	0	-27,02	3,9	ТОВ "Джет Сейл Сервіс"	

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Кількість актів виконання в експлуатацію або обчислення даних за введеним в експлуатацію періодом/об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)			Кількість, шт.			вартість, тис. грн (без ПДВ)			кількість, шт.	вартість, тис. грн (без ПДВ)									
							всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
V.1.4	Автомобіль RENAULT Master Cocage A 314	од.	власні кошти	1 425,710	1	1 425,71	1	1	0	1 425,71	1 425,71	0,00	1 487,93	1	1	0	1 487,93	1 487,93	0,00	1	1	0	1 487,93	1 487,93	0,00		0	-62,22	4,4	ТОВ "Техкомплект"		
<b>Разом по розділу VI:</b>						<b>3 919,64</b>				<b>3 919,64</b>	<b>3 919,64</b>	<b>0,00</b>					<b>3 976,19</b>	<b>3 976,19</b>	<b>0,00</b>				<b>3 976,19</b>	<b>3 976,19</b>	<b>0,00</b>			<b>-56,55</b>				
<b>VII. Інше</b>																																
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	об'єкт			0,06	2 521,59	0,06	0,00	0	2 521,59	1 563,59	958,00		0	0	0	1 842,71	884,71	958,00	0	0	0	4 149,56	3 191,56	958,00		0	678,88	0,0			
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти	3 745,733	0,06	2 137,72	0,06	0,00	0,00	2 137,72	1 179,72	958,00	2 449,00	0,06	0,00	0,00	1 469,76	511,76	958,00	0,00	0,00	0,00	3 776,61	2 818,61	958,00		0	667,96	-34,6	ФФ "Діта"		
VII.1.2	Твердопаливна котельня ДВЕМ Товариства	проект	власні кошти	213,235	1,00	213,24	1,00	1,00	0,00	213,24	213,24		209,95	1,00	1,00	0,00	209,95	209,95	0,00	1,00	1,00	0,00	209,95	209,95	0,00		0	3,29	-1,5	ПВКП "Буд-Контур"		
VII.1.3	Реконструкція будівлі Сервісного центру Кам'янець-Подільського РЕМ та МРЕМ	проект	власні кошти	170,626	1,00	170,63	1,00	1,00	0,00	170,63	170,63		163,00	1,00	1,00	0,00	163,00	163,00	0,00	1,00	1,00	0,00	163,00	163,00	0,00		0	7,63	-4,5	ПП "Проект-Менас"		
<b>VII.2 Інше</b>						<b>1 356,54</b>				<b>1 356,54</b>	<b>1 356,54</b>	<b>0,00</b>					<b>1 315,96</b>	<b>1 315,96</b>	<b>0,00</b>				<b>1 315,96</b>	<b>1 315,96</b>	<b>0,00</b>			<b>40,58</b>				
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т				1 356,54				1 356,54	1 356,54	0,00					1 315,96	1 315,96	0,00				1 315,96	1 315,96	0,00			40,58				
VII.2.1.1	Фільтрвентиляційне обладнання	к-т	власні кошти	129,165	1	129,17	1	1	0	129,17	129,17	0,00	120,25	1	1	0	120,25	120,25	0,00	1	1	0	120,25	120,25	0,00		0	8,92	-6,9	ТОВ "Кондиціонер"		
VII.2.1.2	Система опалювання	од.	власні кошти	43,040	1	43,04	1	1	0	43,04	43,04	0,00	43,05	1	1	0	43,05	43,05	0,00	1	1	0	43,05	43,05	0,00		0	-0,01	0,0	ПП "НВП "Спаринг-Віст Центр"		
VII.2.1.3	Прилад радіаційної розвідки	од.	власні кошти	7,500	5	37,50	5	5	0	37,50	37,50	0,00	7,40	5	5	0	37,00	37,00	0,00	5	5	0	37,00	37,00	0,00		0	0,50	-1,3	ПП "НВП "Спаринг-Віст Центр"		
VII.2.1.4	Бензогенератор 10 кВт	од.	власні кошти	50,050	1	50,05	1	1	0	50,05	50,05	0,00	50,05	1	1	0	50,05	50,05	0,00	1	1	0	50,05	50,05	0,00		0	0,00	0,0	ТОВ "Епіцентр К"		
VII.2.1.5	Бензогенератор 6,5 кВт	од.	власні кошти	12,590	12	151,08	12	12	0	151,08	151,08	0,00	12,55	12	12	0	150,63	150,63	0,00	12	12	0	150,63	150,63	0,00		0	0,45	-0,3	ТОВ "Епіцентр К"		
VII.2.1.6	Бензопила	од.	власні кошти	6,968	19	132,39	19	19	0	132,39	132,39	0,00	6,51	19	19	0	123,61	123,61	0,00	19	19	0	123,61	123,61	0,00		0	8,78	-6,6	ТОВ "Безлічне місто Пладень"		
VII.2.1.7	Бензоріз	од.	власні кошти	16,820	15	252,30	15	15	0	252,30	252,30	0,00	16,20	15	15	0	243,02	243,02	0,00	15	15	0	243,02	243,02	0,00		0	9,28	-3,7	ТОВ "Безлічне місто Пладень"		
VII.2.1.8	Метеокомплекти	од.	власні кошти	31,700	1	31,70	1	1	0	31,70	31,70	0,00	30,00	1	1	0	30,00	30,00	0,00	1	1	0	30,00	30,00	0,00		0	1,70	-5,4	ФООП "Торасенко А.В."		
VII.2.1.9	Захисний комплект бензопильщика	комплект	власні кошти	7,562	70	529,31	70	70	0	529,31	529,31	0,00	7,41	70	70	0	518,35	518,35	0,00	70	70	0	518,35	518,35	0,00		0	10,96	-2,1	ТОВ "Компанія Укрінтек"		
<b>VII.3 Інше</b>						<b>37,59</b>				<b>37,59</b>	<b>37,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>35,87</b>	<b>35,87</b>	<b>0,00</b>				<b>35,87</b>	<b>35,87</b>	<b>0,00</b>			<b>1,72</b>				
VII.3.1	Помешка сигналізація та опалювання про пожежу виробничої бази Городоцького РЕМ, по вул. Станційній, 27 м. Городок, Хмельницької обл.	об'єкт	власні кошти	37,588	1	37,59	1	1	0	37,59	37,59	0,00	35,87	1	1	0	35,87	35,87	0,00	1	1	0	35,87	35,87	0,00		0	1,72	-4,6	ТОВ "Техексім"		
<b>Разом по розділу VII:</b>						<b>3 915,72</b>				<b>3 915,72</b>	<b>2 957,72</b>	<b>958,00</b>					<b>3 194,54</b>	<b>2 236,54</b>	<b>958,00</b>				<b>5 501,39</b>	<b>4 543,39</b>	<b>958,00</b>			<b>721,18</b>				
<b>Усього по програмі</b>						<b>9 557,59</b>				<b>9 557,59</b>	<b>9 417,59</b>	<b>958,00</b>					<b>9 132,15</b>	<b>9 036,55</b>	<b>958,00</b>				<b>77 481,21</b>	<b>76 523,21</b>	<b>958,00</b>			<b>4 254,03</b>				

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

М. П.

"24" січня 2018 року